

Projekt: 21-156 [3]
Friedhof Gerliswil Instandstellung Friedhofgebäude
Objekt: GP

Bauherr: Gemeinde Emmen, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke 1
Architekt: Raymond Wigger + Partner GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke
Bauleitung: Raymond Wigger + Partner GmbH, Bahnhofstrasse 11, 6020 Emmenbrücke

Bauabrechnung per 20.09.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles Vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 20.09.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeiten	141'000	141'000	141'000	175'989.75		164'306.60		164'306.60	23'306.60
2	Gebäude	1'061'300	1'061'300	1'061'300	1'123'125.10		1'192'994.85		1'192'994.85	131'694.85
3	Betriebseinrichtungen	120'000	120'000	120'000	66'287.65		72'407.75		72'407.75	-47'592.25
4	Umgebung	56'200	56'200	56'200	2'950.00		2'950.00		2'950.00	-53'250.00
5	Baunebenkosten	49'000	49'000	49'000	20'832.40		20'832.40		20'832.40	-28'167.60
7	Reserve	66'500	72'500	72'500						-66'500.00
9	Ausstattung	6'000	6'000	6'000	22'383.85		22'383.85		22'383.85	16'383.85
	PROJEKT TOTAL	1'500'000	1'506'000	1'506'000	1'411'568.75		1'475'875.45		1'475'875.45	-24'124.55

Bauabrechnung per 20.09.2024

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	141'000	141'000	141'000	175'989.75		164'306.60	23'306.60
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	5'000	5'000	5'000	1'382.70	1'382.70	1'382.70	-3'617.30
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	136'000	136'000	136'000	174'607.05	162'923.90	162'923.90	26'923.90
2	Gebäude	1'061'300	1'061'300	1'061'300	1'123'125.10	1'192'994.85	1'192'994.85	131'694.85
21	Rohbau 1	64'800	64'800	64'800	58'436.85	76'725.45	76'725.45	11'925.45
22	Rohbau 2	265'500	265'500	265'500	308'075.05	323'673.40	323'673.40	58'173.40
23	Elektroanlagen	42'000	42'000	42'000	40'184.40	81'481.05	81'481.05	39'481.05
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	173'000	173'000	173'000	106'351.80	106'351.80	106'351.80	-66'648.20
25	Sanitäranlagen	54'000	54'000	54'000	91'037.95	92'252.00	92'252.00	38'252.00
27	Ausbau 1	116'000	116'000	116'000	159'261.55	177'045.35	177'045.35	61'045.35
28	Ausbau 2	122'500	122'500	122'500	162'808.65	136'523.90	136'523.90	14'023.90
29	Honorare	223'500	223'500	223'500	196'968.85	198'941.90	198'941.90	-24'558.10
3	Betriebseinrichtungen	120'000	120'000	120'000	66'287.65	72'407.75	72'407.75	-47'592.25
30	Einbau Katafalken	120'000	120'000	120'000	65'313.65	71'433.75	71'433.75	-48'566.25
33	Elektroanlagen				611.85	611.85	611.85	611.85
39	Honorare				362.15	362.15	362.15	362.15
4	Umgebung	56'200	56'200	56'200	2'950.00	2'950.00	2'950.00	-53'250.00
42	Gartenanlagen	1'200	1'200	1'200	2'950.00	2'950.00	2'950.00	1'750.00
46	Trassenbauten	55'000	55'000	55'000				-55'000.00
5	Baunebenkosten	49'000	49'000	49'000	20'832.40	20'832.40	20'832.40	-28'167.60
51	Bewilligungen, Gebühren	38'500	38'500	38'500	8'482.85	8'482.85	8'482.85	-30'017.15
52	Dokumentation und Präsentation	8'000	8'000	8'000	3'974.90	3'974.90	3'974.90	-4'025.10
53	Versicherungen	2'500	2'500	2'500	2'086.80	2'086.80	2'086.80	-413.20
56	Übrige Baunebenkosten				6'287.85	6'287.85	6'287.85	6'287.85

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

7	Reserve	66'500	72'500	72'500						-66'500.00
9	Ausstattung	6'000	6'000	6'000	22'383.85		22'383.85		22'383.85	16'383.85
90	Möbel				17'224.85		17'224.85		17'224.85	17'224.85
96	Transportmittel	6'000	6'000	6'000	5'159.00		5'159.00		5'159.00	-841.00
	PROJEKT TOTAL	1'500'000	1'506'000	1'506'000	1'411'568.75		1'475'875.45		1'475'875.45	-24'124.55

Bauabrechnung per 20.09.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeiten									
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen									
101	Bestandsaufnahmen	5'000	5'000	5'000	1'382.70		1'382.70		1'382.70	-3'617.30
101.1	Bestandsaufnahmen 99999 Direkte Zahlungen <i>Emch + Berger WSB AG \ Bestandsaufnah</i>	5'000	5'000	5'000	1'382.70 1'382.70	D 11.08.23	1'382.70 1'382.70		1'382.70 1'382.70	-3'617.30
			16	42	56			RC	1'382.70	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen									
112	Rückbau	136'000	136'000	136'000	174'607.05		162'923.90		162'923.90	26'923.90
112.0	Abbrüche, Demontagen	36'000	36'000	36'000						-36'000.00
112.1	Abbrüche 11210 Schadstoffsanierung Anliker AG <i>1. Akonto / 12622509 SR / 12627718</i>				174'607.05 174'607.05 174'607.05	A 07.06.23 06.09.23		AC SR	144'508.40 f 18'415.50	162'923.90 162'923.90
			9 18	27 51	39 66					
112.2	Schadstoffsanierung	100'000	100'000	100'000						-100'000.00
2	Gebäude									
21	Rohbau 1									
211	Baumeisterarbeiten	64'800	64'800	64'800	58'436.85		76'725.45		76'725.45	11'925.45
211.0	Baustelleneinrichtung	8'500	8'500	8'500						-8'500.00
211.1	Gerüste 21110 Gerüst Odermatt Bedachungen und Spenglerei <i>SR Gerüst / 2300016</i>	24'000	24'000	24'000	12'686.15 12'686.15 12'686.15	A 02.11.23	15'345.10 15'345.10		15'345.10 15'345.10	-8'654.90
			21	58	72			SR	f 15'345.10	
211.4	Kanalisationen im Gebäude	1'800	1'800	1'800						-1'800.00
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	12'500	12'500	12'500						-12'500.00
211.6	Maurerarbeiten 21160 Maurerarbeiten Amrein Bau AG <i>1.Akonto / R23-0702 2.Akonto / 23-0829</i>	18'000	18'000	18'000	45'750.70 45'750.70 45'750.70	A 25.07.23 25.08.23	61'380.35 61'380.35	AC AC	61'380.35 61'380.35	43'380.35
			13 17	35 45	48 59				37'695.00 16'155.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
211.6	SR / 23-0875		18	49	64	08.09.23	57'254.55	SR	f 3'404.55	
	WC + Baustellenabschränkung / 23-1124		22	73	92	06.11.23	1'440.25	RC	1'440.25	
	Rep. Fuge und Treppe / 24-0010		26	89	114	10.01.24	2'685.55	RC	2'685.55	
214	Montagebau in Holz									
214.1	Zimmerarbeiten									
22	Rohbau 2									
221	Fenster, Aussentüren, Tore	161'000	161'000	161'000	222'420.80		228'082.25		228'082.25	67'082.25
221.1	Fenster aus Holz-Metall	105'000	105'000	105'000	143'238.20		156'578.30		156'578.30	51'578.30
	22110 Fenster in Holz/Metall				143'238.20		156'578.30		156'578.30	
	Hirschi Urs				143'238.20	A				
	1.Akonto / 23149		12	33	46	11.07.23		AC	85'942.95	
	2.Akonto / 23149		13	36	49	26.07.23		AC	42'971.45	
	SR Fenster Holz/Metall / 23149		19	53	68	14.09.23	156'578.30	SR	f 27'663.90	
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz	6'000	6'000	6'000						-6'000.00
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	35'000	35'000	35'000	76'873.50		69'194.85		69'194.85	34'194.85
	22160 Aussentüren/Tore in Metall, allg.				76'873.50		69'194.85		69'194.85	
	Schlosserei Andreas Rohrer AG				76'873.50	A				
	1. Akonto / 231077		14	37	50	27.07.23		AC	35'657.80	
	2.Akonto / 2308323		17	46	60	22.08.23		AC	16'381.50	
	SR mit Abzügen / 2403071		32	111	141	12.03.24	69'194.85	SR	f 17'155.55	
221.7	Aussentüren anpassen	15'000	15'000	15'000	2'309.10		2'309.10		2'309.10	-12'690.90
	99999 Direkte Zahlungen				2'309.10	D	2'309.10		2'309.10	
	A. JAUCH AG \ Einbau Panikentriegelung /		26	92	117	21.12.23	2'309.10	RC	2'309.10	
222	Spenglerarbeiten	3'500	3'500	3'500						-3'500.00
223	Blitzschutzanlagen	4'500	4'500	4'500						-4'500.00
224	Bedachungsarbeiten	77'500	77'500	77'500	41'253.85		47'652.60		47'652.60	-29'847.40
224.0	Deckungen geneigte Dächer	1'500	1'500	1'500	3'713.30		4'888.95		4'888.95	3'388.95
	22400 Dachdeckungen Steildach				3'713.30		4'888.95		4'888.95	
	Wey Josef AG				3'713.30	A				
	SR Entmoosung Steildach / 133906		22	70	88	08.11.23	4'888.95	SR	f 4'888.95	
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer	66'000	66'000	66'000	36'261.30		41'484.40		41'484.40	-24'515.60
	22410 Dachdeckungen Flachdach				36'261.30		41'484.40		41'484.40	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
224.1	Wey Josef AG SR Flachdachsanie rung / 133871		22	70	36'261.30	A				
					89	08.11.23	41'484.40	SR	f 41'484.40	
224.2	Sondage Flachdach 22420 Sondage Flachdach Wey Josef AG Sondage Flachdach				1'279.25 1'279.25 1'279.25		1'279.25 1'279.25		1'279.25 1'279.25	1'279.25
			3	9	13	A 14.02.23	1'279.25	RC	1'279.25	
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern	10'000	10'000	10'000						-10'000.00
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	7'000	7'000	7'000	39'834.55		43'372.70		43'372.70	36'372.70
225.1	Fugendichtungen 99999 Direkte Zahlungen Top Kitt GmbH \ Fugendichtungen / 9334 Top Kitt GmbH \ Fugendichtungen Zusatzlei Top Kitt GmbH \ Kittfugen zu Lasten Rohrer Top Kitt GmbH \ Kittfugen Zusatzleistungen	4'500	4'500	4'500	8'163.70 8'163.70 73 137 111 133	D 31.10.23 24.11.23 21.12.23 20.02.24	8'163.70 8'163.70 7'362.35 208.50 319.90 272.95	RC RC RC RC	8'163.70 8'163.70 7'362.35 208.50 319.90 272.95	3'663.70
225.2	Spezielle Dämmungen 22520 Estrichbodendämmung Schläpfer Holzbau AG 1. Akonto / 2023-022-048 2. Akonto / 2023-022-097 SR Estrichbodendämmung / 2023-022-058				30'529.00 30'529.00 30'529.00	A 22.03.23 10.05.23 02.08.23	34'067.15 34'067.15	AC AC SR	34'067.15 34'067.15 f 9'067.15	34'067.15
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. 99999 Direkte Zahlungen Wey Josef AG \ Spez. Abdichtungen Türe+i	2'500	2'500	2'500	1'141.85 1'141.85 110	D 29.11.23	1'141.85 1'141.85 1'141.85	RC	1'141.85 1'141.85 1'141.85	-1'358.15
226	Fassadenputze	6'000	6'000	6'000						-6'000.00
226.1	Aussenputze	6'000	6'000	6'000						-6'000.00
227	Äussere Oberflächenbehandlungen	6'000	6'000	6'000	4'565.85		4'565.85		4'565.85	-1'434.15
227.1	Äussere Malerarbeiten 99999 Direkte Zahlungen Maler Camenzind & Partner \ Äussere Malei	6'000	6'000	6'000	4'565.85 4'565.85 115	D 19.12.23	4'565.85 4'565.85 4'565.85	RC	4'565.85 4'565.85 4'565.85	-1'434.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen									
228.2	Lamellenstoren (Raffstoren)									
23	Elektroanlagen									
230	Elektroinstallationen	42'000	42'000	42'000	40'184.40		81'481.05		81'481.05	39'481.05
	23000 Elektroinstallationen				34'641.50		75'938.15		75'938.15	
	CKW Conex AG				32'025.05	A				
	1 Provisorium				2'616.45	NA				
	1.Akonto / 200465725		14	38	51	28.07.23		AC	5'385.00	
	2.Akonto / 200468401		18	50	65	24.08.23		AC	10'770.00	
	3.Akonto / 200471255		19	54	69	18.09.23		AC	16'155.00	
	4. Akonto / 200475489		21	67	84	20.10.23		AC	10'770.00	
	5.Akonto / 200478649		24	80	101	16.11.23		AC	16'155.00	
	SR Hauptauftrag / 200484453		26	94	119	19.12.23	62'837.50	SR	f 3'602.50	
	Auswechslung LED Leuchten / 200484450		26	94	120	19.12.23	2'564.10	RC	2'564.10	
	Beleuchtung EG / 200484432		26	94	121	19.12.23	2'013.70	RC	2'013.70	
	Bemusterung/Revisionsunterlagen / 200484432		26	94	122	19.12.23	4'309.55	RC	4'309.55	
	Regiearbeiten / 200484428		26	94	123	19.12.23	4'213.30	RC	4'213.30	
	99999 Direkte Zahlungen				5'542.90	D	5'542.90		5'542.90	
	Gemeindeverband ICT \ GICT / 100000017:		25	87	112	12.12.23	5'542.90	RC	5'542.90	
237	PV-Anlage									
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation									
242	Heizungsanlagen	151'000	151'000	151'000	106'351.80		106'351.80		106'351.80	-44'648.20
242.1	Leitungen				28'268.50		28'268.50		28'268.50	28'268.50
	24210 Erdsondenbohrung				28'268.50		28'268.50		28'268.50	
	Aqua-Bohr AG				28'268.50	A				
	SR / 8473		8	26	38	02.06.23	28'268.50	SR	f 28'268.50	
242.2	Armaturen, Instrumente				62'463.90		62'463.90		62'463.90	62'463.90
	24220 Heizung/Wärmepumpe				62'463.90		62'463.90		62'463.90	
	GGT Gut Gebäudetechnik AG				62'463.90	A				
	1. Akonto		18	48	63	08.09.23		AC	40'000.00	
	SR Heizungsinstallationen / 236891		24	83	105	12.12.23	62'463.90	SR	f 22'463.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
242.4	Heizung-Wärmepumpe	145'000	145'000	145'000						-145'000.00
242.5	Wärmeverteilung	6'000	6'000	6'000	15'619.40		15'619.40		15'619.40	9'619.40
	99999 Direkte Zahlungen				15'619.40	D	15'619.40		15'619.40	
	GGT Gut Gebäudetechnik AG \ Bodenheizu		24	83	106	12.12.23	15'619.40	RC	15'619.40	
244	Lufttechnische Anlagen	17'500	17'500	17'500						-17'500.00
244.0	Lüftungsanlage	17'500	17'500	17'500						-17'500.00
246	Kälteanlagen									
248	Gebäudeautomation	4'500	4'500	4'500						-4'500.00
248.1	Dämmung HLK-Installationen	4'500	4'500	4'500						-4'500.00
25	Sanitäranlagen									
250	Sanitärinstallationen				73'771.30		74'955.60		74'955.60	74'955.60
250.00	Sanitärinstallationen				73'771.30		74'955.60		74'955.60	74'955.60
	25100 Sanitärinstallationen				73'771.30		74'955.60		74'955.60	
	Schmid Amrhein AG				73'771.30	A				
	1. Akonto / 1196762		6	22	30	01.05.23		AC	16'155.00	
	2. Akonto / 1207087		12	32	45	19.07.23		AC	21'540.00	
	3. Akonto / 1214278		19	52	67	27.09.23		AC	21'540.00	
	SR Sanitär / 1236603		31	109	139	06.03.24	74'955.60	SR	f 15'720.60	
251	Spezielle Sanitärarbeiten	48'000	48'000	48'000						-48'000.00
252	Hauszuleitung				3'915.55		3'212.60		3'212.60	3'212.60
	25200 Hauszuleitung ersetzen				3'915.55		3'212.60		3'212.60	
	Zemp Sanitär AG				3'915.55	A				
	SR Wasserzuleitung / 230805		24	79	100	16.11.23	3'212.60	SR	f 3'212.60	
257	Löschanlagen				495.40		495.40		495.40	495.40
	99999 Direkte Zahlungen				495.40	D	495.40		495.40	
	Brandschutz Ettiswil AG \ Feuerlöscher / 20		21	69	86	24.10.23	495.40	RC	495.40	
258	Kücheneinrichtungen	6'000	6'000	6'000	12'855.70		13'588.40		13'588.40	7'588.40
258.00	Küche				12'855.70		13'588.40		13'588.40	13'588.40
	25800 Kücheneinrichtungen				12'855.70		13'588.40		13'588.40	
	Schremo AG				12'855.70	A				
	SR Küche / RE-12850		24	84	109	05.12.23	13'588.40	SR	f 13'588.40	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

259	Feuerlöscher									
27	Ausbau 1									
271	Gipserarbeiten	47'000	47'000	47'000	61'392.70		86'696.20		86'696.20	39'696.20
	27100 Innere Gipserarbeiten Galli Bau AG				61'392.70 61'392.70	A	86'696.20		86'696.20	
	1.Akonto / 0508/23		16	43	57	16.08.23		AC	36'997.05	
	SR Gipserarbeiten / 23314004		21	66	83	23.10.23	86'696.20	SR	f 49'699.15	
271.0	Innenputze	32'000	32'000	32'000						-32'000.00
271.1	Deckenbekleidung in Gips	15'000	15'000	15'000						-15'000.00
272	Metallbauarbeiten									
272.1	Metallbaufertigteile									
273	Schreinerarbeiten	66'000	66'000	66'000	64'558.15		55'823.20		55'823.20	-10'176.80
273.0	Innentüren 27300 Innentüren in Holz, allg. Schreine Schremo AG	45'000	45'000	45'000	57'533.60 57'533.60 57'533.60	A	48'798.60 48'798.60		48'798.60 48'798.60	3'798.60
	1.Akonto / RE-12692		19	55	70	15.09.23		AC	32'310.00	
	SR Innentüren und allg. Schreinerarbeiten /		24	84	108	12.12.23	48'798.60	SR	f 16'488.60	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl. 27310 WC-Trennwände Schremo AG	12'500	12'500	12'500	7'024.55 7'024.55 7'024.55	A	7'024.60 7'024.60		7'024.60 7'024.60	-5'475.40
	SR WC-Trennwände / RE-12849		24	84	107	05.12.23	7'024.60	SR	f 7'024.60	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	8'500	8'500	8'500						-8'500.00
275	Schliessanlagen	3'000	3'000	3'000	27'846.20		29'061.45		29'061.45	26'061.45
	27500 Schliessanlage Zaugg Schliesstechnik AG				27'694.35 27'694.35	A	28'909.60		28'909.60	
	1.Akonto / 197145.1		11	31	44	30.06.23		AC	13'252.50	
	2.Akonto / 197145.2		23	75	95	17.08.23	7'951.60	RC	7'951.60	
	RG Schliessanlage / 197145		26	93	118	21.12.23	20'958.00	SR	f 7'705.50	
275.1	Schlüssel Provisorium 27510 Schlüssel Provisorium OPO Oeschger AG				151.85 151.85 151.85	A	151.85 151.85		151.85 151.85	151.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
275.1	Schlüssel und Zylinder Prov. / 9443875		5	18	26	11.04.23	151.85	RC	151.85	
278	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik						5'464.50		5'464.50	5'464.50
	99999 Direkte Zahlungen						5'464.50	D	5'464.50	5'464.50
	AST Beschriftet AG \ RG Türbeschriftungen		27	95	124	26.01.24	951.30	RC	951.30	
	AST Beschriftet AG \ RG Türschilder		27	95	125	26.01.24	2'064.70	RC	2'064.70	
	AST Beschriftet AG \ Schild Videoüberwach		28	99	129	26.01.24	257.30	RC	257.30	
	AST Beschriftet AG \ Glasdekor Abdankung		29	102	132	02.02.24	2'191.20	RC	2'191.20	
28	Ausbau 2									
281	Bodenbeläge	70'000	70'000	70'000	108'546.35		81'764.20		81'764.20	11'764.20
281.0	Estriche (Unterlagsböden)	4'500	4'500	4'500	30'160.15		30'160.15		30'160.15	25'660.15
	99999 Direkte Zahlungen				30'160.15	D	30'160.15		30'160.15	
	Anliker AG \ SR UB / 12630466		21	64	80	24.10.23	30'160.15	RC	30'160.15	
281.6	Bodenbeläge aus Platten	65'500	65'500	65'500	78'386.20		51'604.05		51'604.05	-13'895.95
	28160 Plattenbeläge Boden+Wand				78'386.20		51'604.05		51'604.05	
	Häfliger Josef				78'386.20	A				
	1.Akonto / RE-01612		18	47	62	13.09.23		AC	45'000.00	
	SR Plattenarbeiten		21	61	75	09.10.23	48'161.70	SR	f 3'161.70	
	Plattenarbeiten Schaden Schmid-Amreihn / I		24	78	99	18.11.23	356.35	RC	356.35	
	Plattenarbeiten zu L. Rohrer Metallbau / RE-		24	78	98	23.11.23	2'797.10	RC	2'797.10	
	Platten ersetzen Bügel IV-WC / RE-01701		31	110	140	29.02.24	288.90	RC	288.90	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	28'000	28'000	28'000						-28'000.00
282.4	Wandbeläge aus Platten	28'000	28'000	28'000						-28'000.00
283	Deckenbekleidungen				24'081.40		23'782.20		23'782.20	23'782.20
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern				24'081.40		23'782.20		23'782.20	23'782.20
	28330 Kellerdeckendämmung				24'081.40		23'782.20		23'782.20	
	Schläpfer Holzbau AG				24'081.40	A				
	1.Akonto		20	56	71	22.09.23		AC	10'000.00	
	SR Kellerdeckendämmung / 2023-022-199		21	62	76	12.10.23	23'782.20	SR	f 13'782.20	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
285	Innere Oberflächenbehandlungen	18'500	18'500	18'500	23'959.45		24'756.05		24'756.05	6'256.05
285.1	Innere Malerarbeiten 28510 Malerarbeiten Innen Maler Camenzind & Partner 1. Akonto / 9147 SR Innere Malerarbeiten / 9267	18'500	18'500	18'500	21'800.40 21'800.40 21'800.40 81 131	A 22.10.23 14.02.24	24'756.05 24'756.05 24'756.05	AC SR	24'756.05 24'756.05 15'077.05 f 9'679.00	6'256.05
285.2	Innere Malerarbeiten Prov. 28520 Maler Innen Provisorium Maler Camenzind & Partner				2'159.05 2'159.05 2'159.05	A				
286	Bautrocknung 99999 Direkte Zahlungen Holag Bauaustrocknung \ Trocknung Wasse	1'500	1'500	1'500	1'064.95 1'064.95 97	D 28.11.23	1'064.95 1'064.95 1'064.95	RC	1'064.95 1'064.95 1'064.95	-435.05
287	Baureinigung 99999 Direkte Zahlungen Seetal Reinigungen GmbH \ Baureinigung /	4'500	4'500	4'500	5'156.50 5'156.50 91	D 08.11.23	5'156.50 5'156.50 5'156.50	RC	5'156.50 5'156.50 5'156.50	656.50
29	Honorare									
290	Architekt	105'000	105'000	105'000						-105'000.00
291	Bauleitung	90'000	90'000	90'000	135'966.40		137'939.45		137'939.45	47'939.45
291.0	29100 SIA Phase 31-33 / SIA Phase Au Raymond Wigger + Partner GmbH 1. Akonto / R23-626 SR Phase Vorprojekt gemäss Ang. Julian A. 2. Akonto Honorar / R23-641 3. Akonto / R23-647 4. Akonto / R-23-657 5. Akonto / R23-663 6. Akonto / R23-672 7. Akonto / R23-685 8. Akonto / R23-694 9. Akonto / R23-702 10. Akonto / R23-724 11. Akonto / R23-738 SR / R24-814				135'966.40 135'966.40 135'966.40 16 93 14 17 29 36 43 47 58 78 87 103 142	AU 07.02.23 07.02.23 10.03.23 31.03.23 28.04.23 31.05.23 30.06.23 28.07.23 31.08.23 02.10.23 30.10.23 12.12.23 30.08.24	137'939.45 137'939.45 2'202.25 135'737.20	AC RC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC SR	137'939.45 137'939.45 2'202.25 16'155.00 10'770.00 6'462.00 10'770.00 10'770.00 10'770.00 10'770.00 10'770.00 16'155.00 6'462.00 f 4'343.20	137'939.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
292	Bauingenieur	5'000	5'000	5'000	3'751.40		3'751.40		3'751.40	-1'248.60
	99999 Direkte Zahlungen				3'751.40	D	3'751.40		3'751.40	
	Emch + Berger WSB AG \ RG Ingenieurleis		27	96	126	25.01.24		RC	3'751.40	
293	Elektroingenieur	2'500	2'500	2'500						-2'500.00
294	HLK-Ingenieur	3'500	3'500	3'500	5'385.00		5'385.00		5'385.00	1'885.00
	29400 Heizungsplaner				5'385.00		5'385.00		5'385.00	
	GTP-Suter GmbH				5'385.00	A				
	SR Planung Heizungsersatz		4	16	24	14.03.23		SR	f 5'385.00	
295	Sanitäringenieur	3'500	3'500	3'500						-3'500.00
297	Bauphysiker	4'500	4'500	4'500	5'509.05		5'509.05		5'509.05	1'009.05
297.3	Bauphysiker	4'500	4'500	4'500	5'509.05		5'509.05		5'509.05	1'009.05
	99999 Direkte Zahlungen				5'509.05	D	5'509.05		5'509.05	
	GTP-Suter GmbH \ Energienachweis / 2272		3	8	12	01.02.23		RC	1'405.50	
	Martinelli + Menti AG \ SR Bauphysiker / 11		15	40	53	10.08.23		RC	4'103.55	
298	Spezialisten 2	4'000	4'000	4'000	18'357.00		18'357.00		18'357.00	14'357.00
298.2	Fachplanung Altlasten				9'962.25		9'962.25		9'962.25	9'962.25
	29820 Fachbauleitung Altlastensanierur				9'962.25		9'962.25		9'962.25	
	IPSO ECO AG				9'962.25	A				
	1.AK Fachbauleitung Umbau		15	41	54	03.08.23		AC	8'669.85	
	SR Honorar Fachbauleitung / UW22-6013.00		26	91	116	28.12.23		SR	f 1'292.40	
298.3	Fachplanung Altlasten				4'577.25		1'884.75		1'884.75	1'884.75
	29830 Fachbauleitung Submission Altla				4'577.25		1'884.75		1'884.75	
	IPSO ECO AG				4'577.25	A				
	SR Submission Schadstoffe / R22-6013.001		5	17	25	31.03.23		SR	f 1'884.75	
298.4	Fachplanung Altlasten				1'884.75		4'577.25		4'577.25	4'577.25
	29840 Fachbauleitung Schlussabnahme				1'884.75		4'577.25		4'577.25	
	IPSO ECO AG				1'884.75	A				
	SR Luftmessungen/Schlussabnahme		15	41	55	03.08.23		SR	f 4'577.25	
298.5	Brandschutzingenieur	4'000	4'000	4'000						-4'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
298.6	Fachberatung Katafalk 99999 Direkte Zahlungen <i>Scheidegger Friedhofbedarf AG \ Fachberat</i>		4	13	1'632.75 1'632.75 21	D 26.03.23	1'632.75 1'632.75 1'632.75		1'632.75 1'632.75 1'632.75	1'632.75
298.7	Fachberatung Fenster und Türen 99999 Direkte Zahlungen <i>GAWO Gasser AG \ Fachberatung Fenster.</i>		4	14	300.00 300.00 22	D 24.03.23	300.00 300.00 300.00		300.00 300.00 300.00	300.00
299	Projektmanagement 99999 Direkte Zahlungen <i>Gemeinde Emmen \ Projektmanagement</i> <i>Gemeinde Emmen \ Projektmanagement</i>	5'500	5'500	5'500	28'000.00 28'000.00 138 148	D 31.12.23 28.08.24	28'000.00 28'000.00 27'000.00 1'000.00		28'000.00 28'000.00 27'000.00 1'000.00	22'500.00
3	Betriebseinrichtungen									
30	Einbau Katafalken									
300	Provisorium 99999 Direkte Zahlungen <i>Gemeinde Emmen \ Raumtrennung Proviso.</i> <i>Maler Camenzind & Partner \ Malerarbeiten</i> <i>Schlöpfer Holzbau AG \ Bodenbretter Provis</i>	35'000	35'000	35'000	3'158.60 3'158.60 28 40 34	D 14.04.23 20.06.23 10.05.23	3'158.60 3'158.60 159.00 2'264.65 734.95		3'158.60 3'158.60 159.00 2'264.65 734.95	-31'841.40
301	Sargkühlung 30100 Sargkühlung Scheidegger Friedhofbedarf AG <i>Kühlplatte / 2023-02965</i>				2'906.00 2'906.00 2'906.00 31	A 25.04.23	2'929.45 2'929.45 2'929.45		2'929.45 2'929.45 f 2'929.45	2'929.45
309	Katafalken 30900 Katafalken pircher partner KÄLTE & KLIMA AG <i>Zusatzleistungen Katafalken / 15288</i> <i>SR Katafalken / 15287</i>	85'000	85'000	85'000	59'249.05 59'249.05 59'249.05 74 82	A 23.10.23 23.10.23	65'345.70 65'345.70 6'099.75 59'245.95		65'345.70 65'345.70 6'099.75 f 59'245.95	-19'654.30
33	Elektroanlagen									
334	Elektrogeräte 99999 Direkte Zahlungen <i>g+m elektronik ag \ Lautsprecher Friedhof /</i>		28	97	611.85 611.85 127	D 30.01.24	611.85 611.85 611.85		611.85 611.85 611.85	611.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
39	Honorare									
399	Spesen Hauswart				362.15		362.15		362.15	362.15
	99999 Direkte Zahlungen				362.15	D	362.15		362.15	
	Feierabend Albert \ Spesen Inventar / 10834		30	106	136	19.12.23	362.15	RC	362.15	
4	Umgebung									
42	Gartenanlagen									
421	Gärtnerarbeiten	1'200	1'200	1'200	2'950.00		2'950.00		2'950.00	1'750.00
	99999 Direkte Zahlungen				2'950.00	D	2'950.00		2'950.00	
	Schacher Zäune AG \ RG Zaun / 7723		21	68	85	25.10.23	2'950.00	RC	2'950.00	
46	Trassenbauten									
460	Strassen/Wege/Plätze	55'000	55'000	55'000						-55'000.00
5	Baunebenkosten									
51	Bewilligungen, Gebühren									
511	Bewilligungen, Gebühren	8'500	8'500	8'500	8'482.85		8'482.85		8'482.85	-17.15
	99999 Direkte Zahlungen				8'482.85	D	8'482.85		8'482.85	
	Gemeinde Emmen \ Rechnung Entscheid /		10	29	41	24.04.23	6'226.80	RC	6'226.80	
	Gemeinde Emmen \ RG Schlussabnahme /		21	63	77	13.10.23	1'417.50	RC	1'417.50	
	Total Gemeinde Emmen						(7'644.30)		(7'644.30)	
	Hindernisfrei Bauen Luzern \ Bauberatung /		5	19	27	31.03.23	301.55	RC	301.55	
	Kanton Luzern \ Bewilligung Erdsondenbohr		4	11	19	15.03.23	266.00	RC	266.00	
	WAS Wirtschaft und Arbeit (wira) \ Bewillun		4	12	20	03.04.23	271.00	RC	271.00	
512	Anschlussgebühren	30'000	30'000	30'000						-30'000.00
512.0	Kanalisation	18'000	18'000	18'000						-18'000.00
512.4	Wasser	12'000	12'000	12'000						-12'000.00
52	Dokumentation und Präsentation									
521	Muster, Materialprüfungen	4'000	4'000	4'000						-4'000.00
521.0	Muster	4'000	4'000	4'000						-4'000.00
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	4'000	4'000	4'000	3'974.90		3'974.90		3'974.90	-25.10
	99999 Direkte Zahlungen				3'974.90	D	3'974.90		3'974.90	
	Raymond Wigger + Partner GmbH \ RG NK,		23	74	94	07.02.23	735.15	RC	735.15	
	Raymond Wigger + Partner GmbH \ Neben		21	57	15	10.03.23	598.05	RC	598.05	
	Raymond Wigger + Partner GmbH \ Neben		4	10	18	31.03.23	728.85	RC	728.85	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
524	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ Rechnu</i>		8	25	37	31.05.23	308.45	RC	308.45	
	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ Rechnu</i>		10	30	42	30.06.23	209.60	RC	209.60	
	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ RG Nel</i>		21	57	61	31.08.23	287.60	RC	287.60	
	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ Rechnu</i>		30	105	135	02.10.23	206.20	RC	206.20	
	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ Rechnu</i>		24	82	104	12.12.23	317.40	RC	317.40	
	<i>Raymond Wigger + Partner GmbH \ SR / Rz</i>		32	113	143	30.08.24	583.60	RC	583.60	
525	Dokumentation									
53	Versicherungen									
531	Bauzeitversicherungen	2'500	2'500	2'500	2'086.80		2'086.80		2'086.80	-413.20
	99999 Direkte Zahlungen				2'086.80	D	2'086.80		2'086.80	
	<i>Zurich Marktregion Mitte Luzern \ Bauherr</i>		3	7	11	26.01.23	2'016.80	RC	2'016.80	
	<i>Zurich Marktregion Mitte Luzern \ SR Prämi</i>		25	88	113	18.12.23	70.00	RC	70.00	
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit									
56	Übrige Baunebenkosten									
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung				6'287.85		6'287.85		6'287.85	6'287.85
	99999 Direkte Zahlungen				6'287.85	D	6'287.85		6'287.85	
	<i>AST Beschriftet AG \ Tag des offenen Fried</i>		32	114	144	25.03.24	473.50	RC	473.50	
	<i>AST Beschriftet AG \ Tag des offenen Fried</i>		32	115	145	12.04.24	156.75	RC	156.75	
	<i>AST Beschriftet AG \ Tag des offenen Fried</i>		32	116	146	19.04.24	2'999.35	RC	2'999.35	
	<i>Total AST Beschriftet AG</i>						(3'629.60)		(3'629.60)	
	<i>Güggeli Grill \ Tag des offenen Friedhofs / 2</i>		32	121	151	15.04.24	944.50	RC	944.50	
	<i>Heggli Claudia \ Tag des offenen Friedhofs</i>		32	124	154	17.04.24	403.75	RC	403.75	
	<i>Messmer Kurt \ Tag des offenen Friedhofs</i>		32	125	155	15.04.24	500.00	RC	500.00	
	<i>Schürch Getränke AG \ Tag des offenen Fri</i>		32	123	153	17.04.24	593.80	RC	593.80	
	<i>Vital Kopp GmbH \ Tag des offenen Friedho</i>		32	122	152	13.05.24	216.20	RC	216.20	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	Zlg.-KV-Orig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
7	Reserve	66'500	72'500	72'500						-66'500.00
9	Ausstattung									
90	Möbel									
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.									
	99999 Direkte Zahlungen				17'224.85		17'224.85		17'224.85	17'224.85
	17'224.85 D				17'224.85		17'224.85		17'224.85	
	beck konzept ag \ Beistelltische Katafalk / R		24	81	102	29.11.23	11'358.10	RC	11'358.10	
	digitec.ch \ Mobiliar Duschen / 42100312		23	76	96	29.10.23	84.60	RC	84.60	
	OPO Oeschger AG \ Lagereinrichtung		32	119	149	08.08.24	399.90	RC	399.90	
	OPO Oeschger AG \ Lagereinrichtung / 950		32	120	150	30.08.24	792.50	RC	792.50	
	Total OPO Oeschger AG						(1'192.40)		(1'192.40)	
	Raumgestaltung PETER GmbH \ Plissee / 7		30	104	134	07.02.24	812.75	RC	812.75	
	Tradingzone AG \ Stühle Aufbewahrung / 10		28	100	130	29.01.24	544.00	RC	544.00	
	Tradingzone AG \ Stühle		32	117	147	08.03.24	3'233.00	RC	3'233.00	
	Total Tradingzone AG						(3'777.00)		(3'777.00)	
96	Transportmittel									
969	Umzugsarbeiten	6'000	6'000	6'000	5'159.00		5'159.00		5'159.00	-841.00
	99999 Direkte Zahlungen				5'159.00	D	5'159.00		5'159.00	
	Tradingzone AG \ Möbel zügeln Albert Büro		22	71	90	09.10.23	5'159.00	RC	5'159.00	
	PROJEKT TOTAL	1'500'000	1'506'000	1'506'000	1'411'568.75		1'475'875.45		1'475'875.45	-24'124.55