

Zwischenbericht über den Stand der Baukosten per 31.12.1974  
für die Schulanlage Herti und das Friedhofgebäude in Zug

Bericht des Stadtrates vom 28. Dezember 1974

Sehr geehrter Herr Präsident,  
Sehr geehrte Damen und Herren,

I.

In der Beantwortung der Motion von Gemeinderat A. Schärer über die Erstattung von Zwischenberichten über die Bauphasen öffentlicher Bauten der Stadt Zug sicherte der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat auf Ende 1974 Zwischenberichte für die Schulanlage Herti und das Friedhofgebäude zu.

Der Kostenvergleich stützt sich auf die tatsächlichen Kosten, gemäss Abrechnung der ausgeführten und einer vorsichtigen Schätzung der ausstehenden Akkord- und Tagelohnarbeiten.

II.

Die Zwischenabrechnung für die Rohbauarbeiten der Schulanlage Herti stellt sich per 31. Dezember 1974 wie folgt:

Kostenvoranschlag		Fr.	3'313'000.--
Index-Aufrechnung			
Kostenvoranschlag bis Vertrag		Fr.	177'520.--
			<u>                    </u>
KREDIT		Fr.	3'490'520.--
Abgerechnete Arbeiten	Fr.	2'581'313.10	
Noch auszuführende Arbeiten	Fr.	<u>609'282.60</u>	Fr.
			<u>3'190'595.70</u>
RESERVE		Fr.	299'924.30
			=====

Die Zwischenabrechnung für die Rohbauarbeiten des Friedhofgebäudes stellt sich per 31. Dezember 1974 wie folgt:

Kostenvoranschlag		Fr.	874'000.--
Index-Aufrechnung			
Kostenvoranschlag bis Vertrag		Fr.	18'730.--
			<u>                    </u>
KREDIT		Fr.	892'730.--
Abgerechnete Arbeiten	Fr.	615'186.95	
Noch auszuführende Arbeiten	Fr.	<u>235'335.70</u>	Fr.
			<u>850'522.65</u>
RESERVE		Fr.	42'207.35
			=====

In zeitlicher Hinsicht konnten die Bauprogramme im wesentlichen eingehalten werden. Die schlechte Witterung behinderte die Ausführung der Spengler- und Flachdacharbeiten.

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, vom Zwischenbericht zustimmend Kenntnis zu nehmen.

ZUG, 28. Dezember 1974

DER STADTRAT VON ZUG

Der Stadtpräsident:    Der Stadtschreiber:  
Dr. Ph. Schneider      A. Grünenfelder