

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

BKP	Arbeitsgattung	Antrag incl. MWST	KV Eingabe exkl. MWST	KV Eingabe Aufgeteilt exkl. MWST	Voranschlag inkl. MWst	KV.rev. incl. MwSt	Offerten Vergaben	Rechnungen HRM2	NR.	Rechnungs- Nummer Datum	Beschlüsse	Unternehmer	Bemerkungen	Total BKP	
						10.11.2021		7100.50400.IR01028			*Vergabe durch:/ Datum:				
Vorprojekt															
1 Beratung		70'000.00													
1 Honorare		Fr.													
101	Bauherrenbegleitung					26'412.45	Vorprojekt	15'533.65 5'491.70 2'405.90 2'981.20	A 01 A 02 A 03 A 04	06.01.2020 03.04.2020 07.01.2021 16.07.2021	Schulpflege Schulpflege Schulpflege Schulpflege	Immo	progress	26'412.45	
Ausführung															
2 Gebäude		681'511.60 438'196.85													
130 Baustelleneinrichtung		Fr.	0.00	0.00		0.00	1'077.00	252.00 252.00 249.85 189.55	40 69 83 96	05.05.2022 07.06.2022 20.06.2022 27.06.2022	Bautoiletten KW-16-22 KW-17-20 KW 09-12 KW 21-23 Schlussrechnung	Toi Toi Toi Toi Toi Toi Toi Toi	Vergabe	943.40	
211 Baumeister		Fr.	0.00	0.00		0.00		0.00						0.00	
221 Fenster		Fr.	0.00	0.00		0.00		0.00						0.00	
225 Spez. Dämmung Kindergarten Hort		Fr.	6'000.00	3'000.00 3'000.00	3'231.00 3'231.00	6'462.00	6'462.00 7'539.00	13'212.65 571.65	104 111	04.07.2022 11.07.2022	Regiearbeiten Abschottung EG Regiearbeiten Brandabschottungen Schlussrechnung Regierechnung	Roth AG Roth AG Roth AG	Brandabschottungen	13'784.30	
230 Elektroinstallationen Kindergarten Hort		Fr.	174'000.00	87'000.00 87'000.00	93'699.00 93'699.00	187'398.00	91'574.55 11'268.55 3'390.45 1'760.85 4'142.15 650.00	110'386.75 771.65 539.60 172.30 31.35 57.05 28.95 60.85 75.85 116.25 64.85 78.25	77 139 175 19 29 30 55 56 72 73 123 124	13.06.2022 19.08.2022 28.11.2022 18.03.2022 12.04.2022 12.04.2022 19.05.2022 19.05.2022 09.06.2022 09.06.2022 18.07.2022 18.07.2022	Vergabeantrag Projektgruppe Vergabe Nachtrag Vergabe Nachtrag Regiearbeiten 1-4 Vergabe Nachtrag Strom Baustrom Schlussrechnung Nachtrag GVZ Abnahme Montage Elektrozähler Baustrom Am Stadtrand 25 Baustrom Am Stadtrand 27 Baustrom Am Stadtrand 25 Baustrom Am Stadtrand 27 Baustrom Am Stadtrand 25 Baustrom Am Stadtrand 27 Baustrom Am Stadtrand 25 Baustrom Am Stadtrand 27	11 Zünd AG N1 Zünd AG N3 Zünd AG N5 Zünd AG Zünd AG Zünd AG 19 Regimo (Glattwerk) Glattwerk AG Glattwerk AG Glattwerk AG Glattwerk AG Glattwerk AG Glattwerk AG Glattwerk AG	Vergabe 12.01.2022 Bewilligt 02.03.2022 Bewilligt 02.05.2022 Beleuchtung Securiton Brandmelder	112'383.70	
233 Beleuchtung Kindergarten Hort		Fr.	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	47'630.95 1'507.80	17'662.80 27'032.70 4'193.80	24 119 184	07.04.2022 13.07.2022 16.03.2023	Vergabeantrag Projektgruppe Abhängung Pendel 3meter Akonto 1 Akonto 2 Schlussrechnung	9 Regent AG	Vergabe 07.01.2022	48'889.30	
240 Heizungsanlagen Kindergarten Hort		Fr.	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	8'616.00 1'077.00	7'770.90	112	11.07.2022	Vergabantrag Projektgruppe Evtl schützen der Leitungen Schlussrechnung	17 Burkhardt	Vergabe 02.03.2022	Konsolen Heizkörper	7'770.90
244 Lüftungsanlagen		Fr.	79'800.00												

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

Kindergarten		39'900.00	42'972.30	85'944.60	36'554.05 2'100.15 3'110.60				Vergabeantrag Projektgruppe Anpassungen an Lüftungskanäle Schalldämpfer	5 Burkhardt	Vergabe 09.12.2021	
Hort		39'900.00	42'972.30			16'928.45 2'884.70 3'203.90 9'998.30 3'834.70 2'907.90	17 22 47 49 81 85	02.03.2022 07.04.2022 16.05.2022 16.05.2022 20.06.2022 21.06.2022	Akonto 1 Akonto 2 Schalldämpfer Akonto 3 Schlussrechnung Fehlalarm	N4		
										Regimo	Verursacht Burkhardt	39'757.95
250 Sanitäranlagen	Fr.	55'000.00							Vergabeantrag Projektgruppe	6 Burkhardt	Vergabe 14.12.2021	
Kindergarten		25'000.00	26'925.00	59'235.00	108'000.00 -7'291.29 1'492.70 1'770.20 1'077.00				Mehrkosten Sanitärapparate Regie 1+2 Annahme Regie			
Hort		30'000.00	32'310.00			28'848.50 837.15 933.05 19'088.85 23'130.55 23'346.95 11'322.40 2'163.15	16 20 21 23 41 50 82 136	24.02.2022 23.03.2022 31.03.2022 07.04.2022 06.05.2022 14.09.2022 20.06.2022 19.08.2022	Akonto 1 Regie 1 Regie 2 Akonto 2 Akonto 3 Akonto 4 Schlussrechnung Nachtrag			109'670.60
258 Kücheneinrichtung	Fr.	25'000.00							Vergabeantrag Projektgruppe	10 Fine Line	Vergabe 07.01.2022	
Kindergarten			0.00	26'925.00	26'000.00				Schlussrechnung	Fine Line	Garantieschein	26'000.00
Hort		25'000.00	26'925.00			26'000.00	38	03.05.2022				
271 Trockenbau inkl. Abrieb (Gipser)	Fr.	87'764.00							Vergabeantrag Projektgruppe	3 Alpha Verputz	Vergabe 03.12.2021	
Kindergarten		43'334.00	46'670.72	157'242.00	141'259.20				Akonto 1			
Hort		44'430.00	47'851.11			70'926.90 70'332.30 727.00	27 48 65	08.04.2022 16.05.2022 30.05.2022	Schlussrechnung Zusatzauftrag	Alpha	Kantenschutz	141'986.20
271 Abrieb auf Beton + Mauerwerk	Fr.	43'549.00										
Kindergarten		21'577.00	23'238.43	0.00								
Hort		21'972.00	23'663.84			0.00						0.00
272 Metallbauarbeiten	Fr.	0.00							Vergabeantrag Projektgruppe	Casarex GmbH	Offerte	
Kindergarten		0.00	0.00	1'077.00	405.67							
Hort		0.00	0.00			405.67	98	28.06.2022				405.67
272.2 WC-Trennwände	Fr.	0.00							Vergabeantrag Projektgruppe	14 3S Partner AG	Vergabe 02.03.2022	
Kindergarten		0.00	0.00	0.00	7'729.70				Schlussrechnung			7'729.70
Hort		0.00	0.00			7'729.70	74	13.06.2022				
273 Innentüren	Fr.	17'100.00							Vergabeantrag Projektgruppe	8 Elko Montagen AG	Vergabe 07.01.2022	
Kindergarten		7'200.00	7'754.40	18'416.70	13'113.00				Schlussrechnung	Elko Türen		
Hort		9'900.00	10'662.30			13'915.20 954.10	127 142	15.08.2022 19.08.2022	Nachtrag	Elko		14'869.30
273.3 Schreinerarbeiten	Fr.	0.00							Vergabeantrag Projektgruppe	19 Bartlome (Einhängeleitern)	Vergabe 07.06.2022	
Kindergarten		0.00	0.00	0.00	10'974.75 28'705.40				Vergabeantrag Projektgruppe	18 Bartlome (Sitzbänke)	Vergabe 07.06.2022	
Hort		0.00	0.00			29'190.90 10'944.75	141 170	19.08.2022 31.10.2022	Schlussrechnung Schlussrechnung	Bartlome Bartlome	Schiene und Leitern	40'135.65
275 Schliessanlage	Fr.	7'500.00							Akonto 1	ES Sicherheit	Schliesssystem	
Kindergarten		4'500.00	4'846.50	8'077.50	23'134.05							
Hort		3'000.00	3'231.00			6'892.80 17'346.70	36 163	03.05.2022 27.09.2022	Schlussrechnung	ES Sicherheit		24'239.50
281.0 Unterlagsböden	Fr.	0.00							Vergabeantrag Projektgruppe	2 Marcel Müller AG	Vergabe 22.11.2021	
Kindergarten		0.00	0.00	6'462.00	5'041.85 3'231.00				zusätzliche Bodenschlitze Abläufe			

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

Hort		0.00	0.00			2'547.10	32	13.04.2022	Teilrechnung 1				7'588.95
						5'041.85	33	13.04.2022	Teilrechnung 2				
281.1 Bodenbeläge Plättli	Fr.	14'078.00											
Kindergarten		5'992.00	6'453.38										
Hort		8'086.00	8'708.62	15'162.01	18'083.70	9'000.00	37	03.05.2022	Vergabeantrag Projektgruppe	13 Marcel Müller AG	Vergabe 02.03.2022		
						9'718.85	43	11.05.2022	Akonto 1				
						-635.15	43a	09.09.2022	Schlussrechnung Rückzahlung	Marcel Müller	Zuviel bezahlt	18'083.70	
281.2 Bodenbeläge (Linol/Parkett)	Fr.	35'222.00											
Kindergarten		19'228.00	20'708.56										
Hort		15'994.00	17'225.54	37'934.09	30'551.60	25'000.00	76	13.06.2022	Vergabeantrag Projektgruppe	15 B floor AG	Vergabe 02.03.2022		
					1'077.00	7'211.40	132	15.08.2022	Annahme Regie Akonto1 Schlussrechnung			32'211.40	
282.4 Wandbeläge / Plattenarbeiten	Fr.	15'529.00											
Kindergarten		6'780.00	7'302.06										
Hort		8'749.00	9'422.67	16'724.73	4'512.10	2'200.00	28	11.04.2022	Vergabeantrag Projektgruppe	7 Fehlmann AG	Vergabe 03.01.2022		
					538.50	1'967.80	67	01.06.2022	Annahme Regie Akonto 1 Akonto 2				
						437.20	118	13.07.2022	Rechnung 3			4'605.00	
283 Deckenbekleidungen	Fr.	45'581.00											
Kindergarten		32'113.00	34'585.70										
Hort		13'468.00	14'505.04	107'700.00	106'891.30	53'850.00	25	07.04.2022	Vergabeantrag Projektgruppe	4 Isolag AG	Vergabe 09.12.2021		
					1'704.40	26'925.00	40	05.05.2022	Mehrkosten Konstruktionen				
					329.55	21'540.00	75	13.06.2022	Mehrkosten Brandmelder				
					3'231.00	19'990.85	95	27.06.2022	Annahme Regie Mehrkosten Unterkonstruktionen				
					4'308.00	1'356.00	128	15.08.2022	Mehrkosten Ausmass Akonto 1 Akonto 2 Akonto 3 Schlussrechnung Nachtrag			123'661.85	
285.1 Innere Malerarbeiten (Farbe weiss)	Fr.	54'460.00											
Kindergarten		34'777.00	37'454.83										
Hort		19'683.00	21'198.59	58'653.42	25'715.70	9'718.85	35	03.05.2022	Vergabeantrag Projektgruppe	12 Zapfl AG	Vergabe 20.01.2022		
						9'083.70	44	11.05.2022	Akonto 1	Zapfl AG			
						6'913.15	131	15.08.2022	Akonto 2	Zapfl AG			
						206.53	140	19.08.2022	Schlussrechnung Regie	Zapfl AG	Türzargen	25'922.23	
287 Baureinigung	Fr.	10'000.00											
Kindergarten		5'000.00	5'385.00										
Hort		5'000.00	5'385.00	10'770.00	5'385.00	4'446.40	68	07.06.2022	Vergabe Projektgruppe	16 Jovi Service GmbH	Vergabe 03.02.2022		
						124.95	120	13.07.2022	Schlussrechnung			7'226.15	
						2'654.80	138	19.08.2022	Regie Regie				
289 Signaletik	Fr.	0.00											
Kindergarten		0.00	0.00										
Hort		0.00	0.00	0.00	1'154.10	1'154.10	84	20.06.2022	Vergabe offen	Speckert Klein	Beschriftung WC		
									Schlussrechnung	Speckert Klein		1'154.10	
4 Umgebung		0.00											
4 Umgebung	Fr.	176'380.00											
Kindergarten		176'380.00	189'961.26										
Hort		0.00	0.00	94'641.38	94'641.38	94'641.40	162	21.09.2022	Projektgruppe Mail 17.06.2021 Projektgruppe	Vulkano Pensimo	Spielgeräte, Belag, etc. Spielplatzanteil	94'641.40	
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten		0.00											
511 Bewilligungen / Gebühren	Fr.	0.00											
Kindergarten			0.00										
Hort			0.00	5'385.00	5'385.00	53.00	1	08.09.2021	Bauleitung	Notariat Dübendorf	Grundbuchauszug		
						323.10	3	25.10.2021	Bauleitung	Stadt Dübendorf	Katasterauszug		
						653.35	5	12.11.2021	Bauleitung	BKZ	Behindertenkonferenz		
						350.00	7	17.12.2021	DLL 17.12.2.2021	Stadt Dübendorf	Gebühr Baureklame		
						4'255.00	8	03.01.2022	DLL 03.01.2022	Stadt Dübendorf	Gebühr Baubewilligung		
						450.00	153	07.09.2022	DLL	Stadt Dübendorf	Gebühr Revisionsänderung	6'084.45	

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

23.09.2024

Kostenkontrolle

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

Telefon		1'410.75	70	07.06.2022	DLL	Glattwerk AG	Telefonswitch Voip
Netzwerk Komponenten		8'333.40	125	19.07.2022	DLL	Letic	Netzwerk/ Switch
Unterhalt / Reinigung		265.65	88	21.06.2022	DLL	Peliso	Reinigungsmaterial
		587.15	89	21.06.2022	DLL	Wetrok	Reinigungsmaterial
		622.25	90	21.06.2022	DLL	Wabool	Reinigungsmaterial
		350.45	91	21.06.2022	DLL	Fluhler	Reinigungsmaterial
		40.00	92	21.06.2022	DLL	Pfister	Reinigungsmaterial
		704.40	79	14.06.2022	DLL	Pfister	Unterhaltsmaterial
		2'031.35	93	22.06.2022	DLL	Wetrok	Reinigungsmaterial
		4'433.70	94	27.06.2022	DLL	Webstar	Reinigungsmaterial
		442.05	106	04.07.2022	DLL	Pfister	Verbrauchsmaterial
		3'322.45	116	12.07.2022	DLL	Wetrok	Reinigungswagen
		1'122.15	122	15.07.2022	DLL	Diversey	Wassersauger
		452.50	133	15.08.2022	DLL	Minimax	Feuerlöscher
		1'143.85	149	06.09.2022	DLL	Kärcher	Sauger Batterie
		175.10	174	23.11.2022	DLL	G. Mozzetti Barauslagen	Fachböden / Material
		101.25	177	12.12.2022	DLL	ES Sicherheit	Türplatten
Beschriftung Stechschild	424.05	424.05	6	30.11.2021	DLL	Bivgrafik	Reklamegesuch
Beschriftung Eingang	482.70	482.70	80	15.06.2022	DLL	Bickelreklamen	Türbeschriftung
Signaletik Räume	755.40	755.40	57	20.05.2022	DLL	Grafe AG	Raumbeschriftungen
Sunreflex Fensterfolie	112.60	56.30	86	21.06.2022	DLL	Gravex	Tür/Klingelschild
		56.30	87	21.06.2022	DLL	Gravex	Tür/Klingelschild
		861.60	171	02.11.2022		Sunreflex	Fensterfolien
ABA KG 1+2	19'780.00	19'780.00	102	30.06.2022	DLL	ABA	KG Mobiliar
Betzold KG 1+2 § Teppiche	5'194.95	3'864.00	180	16.01.2023	DLL	ABA	KG Mobiliar
		405.00	26	08.04.2022	KG 1	Betzold	Teppich
		768.00	147	29.08.2022	KG1	Betzold	Teppich
Betzold KG Regal		339.00	176	29.11.2022	KG2	Betzold	Teppich
		2'754.00	34	02.05.2022	KG 1+2	Betzold	Hängeregal
		918.00	164	24.04.2022	KG 1+3	Betzold	Hängeregal
		499.95	42	11.05.2022	KG 2	Betzold	Teppiche
		768.00	113	11.07.2022	KG 2	Betzold	Teppich rund
Mobil Werke AG Schränke	17'687.55	17'687.55	107	04.07.2022	KG 1+2	Mobil Werke AG	Schränke
		3'258.45	182	27.02.2023	KG 1+2	Mobil Werke AG	Schränke
MAAK Garderoben KG+Hort	28'026.00	28'025.65	99	28.06.2022	KG + Btereueung	Maa	Garderoben
Migros Elektrogeräte		378.95	168	24.10.2022	KG 1+2	Migros	Kühlschrank / Microwelle
IKEA		99.90	169	27.10.2022	KG 1	IKEA	Tisch
Material KG 1	6'500.00	36.95	45	16.05.2022	KG 1	buttinette	Material
		110.12	46	16.05.2022	KG 1	Montesorri	Material
		2'526.05	52	17.05.2022	KG1	Betzold	Material
		128.60	54	19.05.2022	KG1	BEA	Material
		609.17	53	19.05.2022	KG1	Heutink	Material
		265.20	172	03.11.2022	KG1	Heutink	Material
		100.55	66	31.05.2022	KG1	DHL	Zoll
		44.18	181	07.02.2023	KG1	DHL	Zoll
		274.90	58	24.05.2022	KG1	Migros	Material
		199.50	59	24.05.2022	KG1	Migros	Material
		255.60	60	24.05.2022	KG1	BEA.Swiss	Material
		102.50	61	24.05.2022	KG1	Shäfer-Shop	Material
		346.10	62	24.05.2022	KG1	Schleich-Shop	Material
		1'328.90	63	24.05.2022	KG1	Pro-Spiel	Material
		266.10	64	24.05.2022	KG1	Weltbild	Material
		41.10	101	30.06.2022	KG1	Betzold	Material
		204.00	134	16.08.2022	KG1	Betzold	Material
		58.75	158	15.09.2022	KG1	Buchhaus	Material
		42.95	179	20.12.2022	KG1	Betzold	Material
Material KG 2	6'500.00	701.35	148	31.08.2022	KG 2	Bischoff	Material
		1'018.70	150	06.09.2022	KG 2	Spielgruppen	Spielmateral
		1'042.35	151	06.09.2022	KG 2	Pastorini	Spielmateral
		397.80	185	22.06.2023	KG 2	Pastorini	Spielmateral
		1'135.45	152	06.09.2022	KG 2	Betzold	Spielmateral
		384.30	167	24.10.2022	KG 2	Betzold	Spielmateral
		819.80	187	22.06.2023	KG 2	Betzold	KG Material
		21.50	188	22.06.2023	KG 2	Betzold	KG Material
		123.25	154	08.09.2022	KG 2	Bischoff	Material
		17.90	166	24.10.2022	KG 2	Buchhaus	Material
		30.85	173	22.11.2022	KG2	Buchhaus	Material
		476.00	186	22.06.2023	KG2	ProSpiel	Material
Bijou Plissee KG + Betreuung	6'840.00	7'355.90	114	12.07.2022	KG und Betreuung	Bijou	Plissee
Bijou Vorhänge Betreuung / KG	2'806.65	2'806.65	115	1207.2022	KG und Betreuung	Bijou	Vorhänge
Weber Büromöbel Geräte	1'113.65	1'113.65	51	16.05.2022	KG 1+2	Weber Büromöbel	Bürogeräte
Mohn AG KG und Betreuung	10'397.75	10'397.75	97	28.06.2022	KG und Betreuung	Mohn AG	Lehrerarbeitsplätze
Weber Büromöbel		721.90	157	14.09.2022	Betreueung	Weber Büromöbel	Sitzungstisch
Industriegeräte Küche	20'465.40	20'465.40	126	15.08.2022	Betreueung	Hauser Gastro	Industriegeräte
		289.60	155	12.09.2022	Betreueung	Hauser Gastro	Blende Spüler
Wasch/Trocknerturn	3'590.00	3'600.00	121	15.07.2022	DLL	Preisig	Waschturm

Bauprojekt Kindergarten/Hort Am Stadtrand

204'049.88

'386'535.23

213'464.770.00

Total Reserven