



Projekt: 063_HAG_3
Photovoltaik-Anlage
Objekt: GP

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon
Architekt: ARGE feiberfend / MMT AG, Breitestrasse 28, 8400 Winterthur
Bauleitung: MMT AG Bauleiter und Architekten, Breitestrasse 28, 8400 Winterthur

Bauberechnung

Vertrag:	A = Akkord R = Regie R = Reserve V (f) = Alles Vergeben Ein = Einheitspreise AN = Anzahlung T = Teuerung		P = Pauschal G = Global KD = Kostendach * = Provisorisch	NA = Nachtrag D = Direkte Zahlungen AU = Ausmass ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	RG = Regie GR = Bargarantierückbehalt GS = Gutschrift Bar = Barzahlung BK 1 =	AC = Konto SR = Schlussrechnung G = Gebühren GZ = Garantiezahlung BA = Belastungsabzug WIR = WIR-Zahlung	TR = Teilrechnung RC = Rechnung B = Belastung HON = Honorare	TR = Teilrechnung RC = Rechnung B = Belastung HON = Honorare LZ (f) = Letzte Zahlung

Bauabrechnung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
2	Gebäude					
22	Rohbau 2					
222	Spenglerarbeiten	38'000		38'000		37'375.50
	22200 BKP 222 Spengler-/Bedachungsarbeiten					37'375.50
	Preis: AG					
	Rechnung; Leistungen von Juli - September 2018 / 1850320		10	16	02.10.18	17'274.95
	Rechnung; Arbeiten PV-Anlage / 1950078		16	26	29.04.19	f 20'100.55
23	Elektroanlagen					
230	Elektroinstalltionen	40'000		40'000		15'000.00
	23000 BKP 230 Elektroanlagen					15'000.00
	A1 Elektro AG					
	1. Akonto / 4910 / 5039442		10	19	17.12.18	15'000.00
231	Photovoltaik	200'000		200'000		148'729.40
	23100 BKP 231 Photovoltaik-Anlage					148'729.40
	Felix & Co. AG					
	1. Akonto / 45125/REW		6	9	28.07.18	100'900.00
	2. Akonto / 45173/REW		8	14	28.09.18	48'000.00
	Schlussrechnung / 45291/REW		11	20	18.12.18	f 13'406.60
	Gutschrift; Rückerstattung PVA		17	27	31.12.19	-13'577.20
29	Honorare					
291	Architekt	15'000		15'000		22'751.70
	29110 BKP 291 Architekt					22'751.70
	ARGE felberfend / MMT AG					
	Rechnung; Zusatz Ausführung Photovoltaik / 063_HAG_07-2018		10	17	30.11.18	15'000.00
	Rechnung; Architekt		17	28	08.01.20	7'751.70
293	Elektroingenieur	23'000		23'000		26'591.90
	99999 Direkte Zahlungen					26'591.90
	Savenergy Consulting GmbH \ Rechnung; Leistungen von Mai - Juni 2017		4	7	13.11.17	1'944.00
	Savenergy Consulting GmbH \ Rechnung; Leistungen von Januar - Februar 2018		5	8	22.02.18	1'615.50
	Savenergy Consulting GmbH \ Rechnung; Leistungen von Mai - August 2018		7	11	10.08.18	2'907.90
	Savenergy Consulting GmbH \ Rechnung; Leistungen von August - September 2018		7	12	17.09.18	1'938.60
	Total Savenergy Consulting GmbH					(8'406.00)
	Schmidiger + Rosasco AG \ 1. Akonto / 23863 / 1356.02		1	2	25.01.17	1'000.00
	Schmidiger + Rosasco AG \ 1. Akonto / 24073 / 1356.02		1	1	21.03.17	2'000.00
	Schmidiger + Rosasco AG \ 3. Akonto / 24182 / 1356.02		2	3	17.05.17	1'000.00
	Schmidiger + Rosasco AG \ 4. Akonto / 25602 / 1356.02		6	10	18.07.18	6'569.70
	Schmidiger + Rosasco AG \ 5. Akonto / 25831 / 1356.02		7	13	20.09.18	2'692.50
	Schmidiger + Rosasco AG \ 6. Akonto / 26223 / 1356.02		12	21	22.01.19	690.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
293	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung; Elektroingenieur		17	29	08.01.20	1'973.15
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung; Elektroingenieur		17	30	08.01.20	1'355.95
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung; Elektroingenieur		17	31	08.01.20	903.95
	Total Schmidiger + Rosasco AG					(18'185.90)
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten					
51	Bewilligungen, Gebühren					
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	3'000		3'000	2'940.55	2'940.55
	99999 Direkte Zahlungen				2'940.55	2'940.55
	Eidg. Starkstrominspektorat ESTI \ Gebühr Genehmigung / 2009167		9	15	10.08.18	1'571.75
	Hochbauamt Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung / 9001706330		2	4	07.04.17	30.00
	Hochbauamt Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung 07.07.17 / 9001768803		3	6	07.07.17	30.00
	Total Hochbauamt Kanton Zürich					(60.00)
	Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Illnau \ Rechnung; Grundbuchamtliche Gebühr / 139313.01		15	25	28.08.19	45.00
	Swiss Safety Center AG \ Rechnung; Leistungen vom 01. - 31.05.2019 / 7242693		13	23	27.05.19	883.15
	Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung, Inserat / 771696		2	5	13.04.17	380.65
512	Anschlussgebühren	2'000		2'000		
512.1	Elektrizität	2'000		2'000		
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation					
524	Vervielfältigungen, Plankopien	5'000		5'000		
55	Bauherrenleistungen					
558	Projektleitung, Projektbegleitung	15'000		15'000	14'512.20	14'512.20
	99999 Direkte Zahlungen				14'512.20	14'512.20
	Plodeck Kurt ECS \ Rechnung; Leistungen von Januar - Dezember 2018 / R-18.027		10	18	07.12.18	1'669.30
	Schader Hegnauer Ammann Architekten AG \ Rechnung Projektbegleitung; Leistungen vom 01.01. - 30.10.2018		14	24	19.11.18	6'459.40
	Schader Hegnauer Ammann Architekten AG \ Rechnung Projektbegleitung; Leistungen vom 01.04-20.12.2019		18	33	20.12.19	3'383.50
	Schader Hegnauer Ammann Architekten AG \ Rechnung; Projektbegleitung		17	32	08.01.20	3'000.00
	Total Schader Hegnauer Ammann Architekten AG					(12'842.90)
56	Uebrige Baunebenkosten					
561	Bewachung durch Dritte	1'000		1'000		
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	3'000		3'000		
6	Reserve	5'000		5'000		
	PROJEKT TOTAL	350'000		350'000	209'450.30	267'901.25
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(44'044.65)	
	TOTAL	350'000		350'000	209'450.30	267'901.25