

Sitzung vom 20. März 2013 / Geschäft Nr. 4

## Bericht und Antrag Sanierung Landgarbenstrasse, Teilstück Erlachplatz-Alpenstrasse; Kreditabrechnung

### 1. Ausgangslage

#### Kreditbeschlüsse

Im Rahmen der Gesamtanierung Landgarbenstrasse TS Erlachplatz – Alpenstrasse, hat der Grosse Gemeinderat am 23. Februar 2011 für die Strassen- und Gehwegsanierung einen Verpflichtungskredit von Fr. 295'000.00 (inklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 620.501.82, bewilligt.

Im Rahmen der Gesamtanierung Landgarbenstrasse TS Erlachplatz – Alpenstrasse, hat der Gemeinderat folgendes bewilligt:

- an der Sitzung vom 24. Januar 2011 einen Verpflichtungskredit für den Gemeindeanteil an den Ersatz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) von Fr. 95'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung Wasserversorgung, Konto 700.501.69
- an der Sitzung vom 21. März 2011 einen Nachkredit für den Gemeindeanteil an den Ersatz der Druckwasserleitung (Sekundärleitung) von Fr. 50'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung Wasserversorgung, Konto 700.501.69
- an der Sitzung vom 24. Oktober 2011 einen Nachkredit für die behindertengerechten Baumassnahmen der Bushaltestellen Landgarbenstrasse von Fr. 49'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 620.501.82

### 2. Strassenbau; Abrechnung

GGR	Verpflichtungskredit	vom 23. Februar 2011	Fr.	295'000.00
GR	Nachkredit	vom 24. Oktober 2011	Fr.	49'000.00
Total			Fr.	344'000.00

Arbeitsgattung	Kredit bzw. KV gerundet (inkl. MWST)	Vergabe (inkl. MWST)	Abrechnung (inkl. MWST)	Differenz Abrechnung/Kredit bzw. KV (inkl. MWST)
Tiefbauarbeiten	302'000.00	263'260.80	264'283.65	- 37'716.35
Ingenieurarbeiten <small>Phase 2</small>	16'000.00	16'684.00	15'984.00	- 16.00
Unvorhergesehenes	26'000.00	3'416.00	13'223.75	- 12'776.25
Total inkl. MWST	344'000.00	283'360.80	293'491.40	- 50'508.60
Total gemäss Konto			293'491.40	- 50'508.60

### 3. Strassenbau; Begründung der Mehr-/Minderkosten zwischen KV und Abrechnung

#### Tiefbauarbeiten

Minderkosten Fr. 37'716.35

Durch den umfangreichen Werkleitungsbau wurden die Kosten für die Tragschicht vollumfänglich durch die Werke übernommen. Diese Kostenverteilung erfolgte nach der VSS-Norm VSS Normen SN 640 535c. Der Deckbelag und die Randabschlüsse wurden dem Projektbereich Strassenbau angelastet, da es sich um eine Werterhaltung des Strassenkörpers handelt.

#### Ingenieurarbeiten Phase 2

Minderkosten Fr. 16.00

Die Minderkosten bewegen sich in einer für solche Projekte üblichen Grössenordnung und werden daher nicht weiter kommentiert.

#### Unvorhergesehenes

Minderkosten Fr. 12'776.25

Der Projektbereich Strassenbau konnte mit einem geringen Anteil von unvorhergesehenen Leistungen realisiert werden. In diese Rubrik wurden die Kosten für die Ingenieurarbeiten der Phase 1a und 1b verbucht. Bei der Erstellung des Kostenvoranschlages wurde diese Position von ca. Fr. 3'416.00 nicht berücksichtigt. Korrekterweise hätte die KV-Summe auf Fr. 20'000.00 statt auf Fr. 16'000.00 lauten sollen.

### 4. Wasserversorgung; Abrechnung

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit im Betrag von Fr. 144'016.15, mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 983.95, hat der Gemeinderat am 25. Februar 2013 in eigener Kompetenz zur Kenntnis genommen.

### 5. Subventionen oder Beiträge Dritter

Subventionsberechtigt sind alle Wasserleitungsprojekte, bei welchen neue Hydranten hinzukommen, oder alte bestehende (älter als 25 Jahre) ersetzt werden. Das vorliegende Wasserleitungsprojekt erfüllt diesen Anspruch. Das Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) konnte am 21. November 2011 somit einen Subventionsbeitrag von Fr. 9'000.00 für drei Hydranten entrichten.

### 6. Rechtsgrundlagen

- Gemeindeverordnung (BSG 170.111) Art. 109
- Gemeindeverfassung (SSGZ 101.1) Art. 54 Abs. 2 lit. b

### 7. Stellungnahme der Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegende Abrechnung geprüft und für richtig befunden.

Es wird beantragt, die vorliegende Abrechnung über den Verpflichtungskredit zur Kenntnis zu nehmen.

Autor:	Speicherdatum	Pfad, Datei:	Datum, Zeit / User	Version	Seite
Rieder Peter	28.02.2013	g:\00_daten\01_präsidentiales\001_zd\0090_ggr\0093_sitzungen\2013\130320\sanierung\projekt erlachplatz bis alpenstrasse_kreditabrechnung.ggr.docx	06.03.2013 10:14 / cr	1.11	2 von 3

## 8. Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, zu

### **beschliessen:**

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Strassen- und Gehwegsanierung, Teilstück Erlachplatz-Alpenstrasse, zu Lasten der Investitionsrechnung Strassenbau, Konto 620.501.82 im Betrage von Fr. 293'491.40 (inkl. MWST), mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 50'508.60 (inkl. MWST) wird zur Kenntnis genommen.

Zollikofen, 25. Februar 2013

GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN

Daniel Bichsel  
Präsident

Roland Gatschet  
Sekretär

Autor:	Speicherdatum	Pfad, Datei:	Datum, Zeit / User	Version	Seite
Rieder Peter	28.02.2013	g:\00_daten\01_präsidiales\001_zd\0090_ggr\0093_sitzungen\2013\130320\sanierung\gsprojekt_erlachplatz_bis_alpenstrasse_kreditabrechnung.ggr.docx	06.03.2013 10:14 / cr	1.11	3 von 3