

Objekt: **Multisammelstelle Bauamt Rohr**

Beschluss: **Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2010**

Verpflichtungskredit: Fr. 310'000.00

Sachbearbeiter: Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1285.05	2013	Fr.	333.00	
Ausgaben auf Konto 7200.170.5.015	2014	Fr.	<u>113'034.55</u>	
Zwischentotal		Fr.	113'367.55	
zzgl. MwSt-Vorsteuerabzug		Fr.	9'042.85	Fr. 122'410.40

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	310'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	187'589.60
		60.51%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	122'410.40
Nettoinvestition	Fr.	122'410.40

5 Bemerkungen

Da der vorgesehene Standort bei der Nachbarschaft auf sehr grossen Widerstand stiess, suchte man nach einer Alternative bezüglich Standort und Ausstattung der Multisammelstelle. Mit dem neu erarbeiteten Konzept wurde für alle Beteiligten eine optimale Lösung gefunden, die auch noch zu einer hohen Kosteneinsparung führte.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 911
vom 17.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer