

Objekt: **Stadtmuseum Schlössli, Projektierung; Abrechnung**
Beschluss: **Einwohnerrat vom 27. August 2007**
Verpflichtungskredit: Fr. 1'500'000.00
Sachbearbeiter: **Andreas Jauch, Stadtbauamt, Sektion Hochbau**

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.31	2007	Fr.	24'763.00	
	2008	Fr.	256'490.80	
	2009	Fr.	766'902.25	
	2010	Fr.	27'291.10	
	2011	Fr.	82'363.35	
	2012	Fr.	76'728.65	
Ausgaben auf Konto 2100.A60.5.013	2013	Fr.	141'215.65	Fr. 1'375'754.80

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	1'500'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	124'245.20
		8.28%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	1'375'754.80
Nettoinvestition	Fr.	1'375'754.80

5 Bemerkungen

- Verhandlungs- und Vergabeerfolge bei den Honoraren .
 - Minderaufwand bei den Baunebenkosten (Modelle, Fotos, Vervielfältigungen, Plankopien, Dokumentationen.
-

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 60 vom 27. Januar 2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer