

Objekt: **Erweiterung Kindergarten Telli; Abrechnung**

Objektnummer: 2013014

Beschluss: Einwohnerrat vom 26. August 2013

Verpflichtungskredit: Fr. 1'110'000.00

Sachbearbeiterin: Claudia Vosti, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1143.25	2013	Fr.	91'691.30	
Aktivierung auf Konto	14070.40	2014	Fr.	907'650.40	
Ausgaben auf Konto	3000.G60.5.025	2015	Fr.	21'434.65	Fr. 1'020'776.35

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 1'110'000.00
+ ausgewiesene Teuerung Oktober 2012 - April 2014	Fr. 34'900.00
	Fr. 1'144'900.00
Kreditunterschreitung	Fr. -124'123.65
	-10.84%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 1'020'776.35
Nettoinvestition	Fr. 1'020'776.35

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14070.40	auf	Konto	Betrag
- Hochbauten			14040.01	Fr. 1'020'776.35
Total Nettoinvestitionen				Fr. 1'020'776.35

6 Bemerkungen

Bei der Erstellung der Kindergartenerweiterung konnten die Bauarbeiten gemäss Kostenvoranschlag vergeben werden. Die eingestellten Reserven in der Höhe von 5% mussten dank präziserer Planung und Ausbleiben von unvorhergesehenen Ereignissen nicht angetastet werden. Das Budget für Nebenkosten und Ausstattung wurde ebenfalls nicht ausgeschöpft.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 741
vom 19.10.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer