

Objekt: **Trieschäcker Süd, neue Leitung**

Objektnummer: 2011075

Beschluss: Gemeindeversammlung Rohr vom 8. Juni 2009

Verpflichtungskredit: Fr. 570'000.00

Sachbearbeiter: Lukas Rauchenstein, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1284.24	2010	Fr.	286'240.85	
		2011	Fr.	147'592.25	
		2012	Fr.	102'973.95	
		2013	Fr.	310.00	
Aktivierung auf Konto	14072.30	2014		<u>6'294.15</u>	
Zwischentotal				543'411.20	
zzgl. MwSt-Vorsteuerabzug				42'206.50	Fr. 585'617.70

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	<u>570'000.00</u>
Kreditüberschreitung		Fr.	15'617.70
			2.74%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	585'617.70
Nettoinvestition	Fr.	585'617.70

5 Aktivierung

Übertrag von Konto	14072.30	auf	Konto	Betrag
- Tiefbauten			14032.01	Fr. 543'411.20
Total Nettoinvestitionen				Fr. 543'411.20

6 Bemerkungen

Aufgrund von nicht standfestem Baugrund sind die Grabenquerschnitte grösser ausgefallen. Der Mehraushub hat zusätzliche Transporte, Deponiekosten und Auffüllungsarbeiten verursacht.

Es mussten zusätzliche Werkleitungen im Kanalisationsgraben gesichert werden.

Bei der 1. Etappe in der Furorastrasse mussten, verursacht durch nachrutschendes Material zusätzliche Randabschlüsse erneuert und eine grössere Fahrbahnfläche instand gestellt werden. Entsprechend den Auflagen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau musste der Deckbelag in einer zusätzlichen Etappe eingebaut werden.

Durch die engen Platzverhältnisse sind längere Zwischentransporte in der 2. Etappe erfolgt.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 349
vom 18.05.2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer