

Objekt:	WSB-Verlegung (Nettoanteil); Abrechnung
Beschluss:	Dekretsbeitrag mit Investitionsbudget 2008
Verpflichtungskredit:	Fr. 6'400'000.00
Federführung:	Abteilung Tiefbau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Begleitung Stadt:	Thomas Pfister, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1161.14	2008	Fr. 1'104'000.00	
	2009	Fr. 2'023'000.00	
	2010	995'000.00	
	2011	801'000.00	
	2012	52'000.00	
	2013	168'000.00	
Ausgaben auf Konto 6210.E62.5.118	2014	226'015.65	Fr. 5'369'015.65

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 6'400'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. 1'030'984.35
	16.11%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 5'369'015.65
Nettoinvestition	Fr. 5'369'015.65

5 Bemerkungen

Die bahntechnische Ausrüstung konnte wesentlich günstiger realisiert werden, als prognostiziert. Durch günstigere Vergaben, die Wiederverwendung von SBB-Schienen und Gleisschotter ergaben sich insbesondere bei den Gleisen erhebliche Minderkosten. Bei den Sicherungsanlagen konnten durch Synergien im Zusammenhang mit dem Bahnhof Aarau und durch die nicht Beanspruchung der Position für Unvorhergesehenes Minderkosten realisiert werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 145 vom 03.03.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer