

BKP	Arbeitstgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original		Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen		Prognose Abrechnung
					Summe	Art					Bemerkungen	Nachtr./Regie	
0	GRUNDSTÜCK												
011	Grundstückserwerb Stadt Kloten	245'000.00		245'000.00	245'000.00		187	194	Rechn	14.09.20	223'860.00	223'860.00	223'860.00
050	Erschliessung mit Werkliefungen Toggenburger, Winterthur	35'000.00		35'000.00			38	29	Rechn	26.11.19	2'531.95	2'531.95	2'531.95
	TOTAL BKP 0	280'000.00		280'000.00	245'000.00		0.00				226'391.95	226'391.95	226'391.95
1	VORBEREITUNGSARBEITEN												
102	Baugrunduntersuchung Eberhard Gartenbau AG, Kloten Dr. Heinrich Jäckli AG, Winterthur Dr. Heinrich Jäckli AG, Winterthur Dr. Heinrich Jäckli AG, Winterthur	2'000.00		2'000.00			3	3	Rechn	22.06.19	2'682.50	5'765.70	5'765.70
							26	22	Rechn	02.10.19	1'963.10		
							72	86	Rechn	01.04.20	572.95		
							231	227	Rechn	07.04.21	537.15		
111	Rodungen GUS AG, Garten-Strassenunterhalt, Teufen zu BKP 112	10'000.00	-9'500.00	500.00			7	9	Rechn	29.07.19	454.40	454.40	454.40
112	Rückbau Eberhard Bau AG, Kloten Eberhard Bau AG, Kloten Eberhard Bau AG, Kloten Eberhard Bau AG, Kloten	95'000.00	9'500.00 Von BKP 111	104'500.00	110'283.90	AK	112'998.80	34	AK1	07.11.19	587'45.55	109'963.85	109'963.85
							62	64	AK2	28.01.20	1'294.60		
							61	85	AK3	28.01.20	5'378.05		
							196	200	SR	14.09.20	44'545.65		
113	Sanierung Altbau AWEKA AG, Nürens Dorf	10'000.00		10'000.00			32	35	Rechn	08.11.19	10'37.60	10'315.05	10'315.05
							34	36	Rechn	12.11.19	1'923.50		
							33	37	Rechn	11.11.19	998.85		
							51	47	Rechn	20.12.19	6'355.10		
135	Provisorische Installationen ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten	12'000.00		12'000.00			145	148	Rechn	09.07.20	284.40	6'537.80	6'537.80
							72	68	Rechn	11.02.20	4'876.40		
							157	152	Rechn	06.08.20	1'259.30		
							167	164	Rechn	18.08.20	107.70		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl. ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten ibk, Kloten	8'000.00		8'000.00			67	53	Rechn	01.01.20	154.15	3'556.00	3'556.00
							40	58	Rechn	01.12.19	514.85		
							70	67	Rechn	01.02.20	421.85		
							79	83	Rechn	01.03.20	600.05		
							75	97	Rechn	01.04.20	515.10		
							106	100	Rechn	01.05.20	281.60		
							117	126	Rechn	01.06.20	237.30		
							134	133	Rechn	01.07.20	317.05		
							170	161	Rechn	20.08.20	514.05		
152	Anpassungen an Kanalisationsleitung	3'000.00		3'000.00									

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Zahlungen		Prognose Abrechnung
												Datum	Betrag	
153	Anpassungen an Elektroleitungen ibk, Kloten	3'000.00		3'000.00					260	191	Rchn	17.09.20	8'630.30	8'630.30
155	Anpassungen an Wasserzuleitungen ibk, Kloten	3'000.00		3'000.00					178	188	Rchn	17.09.20	359.60	359.60
197	Honore Geometer Acht Grad Ost AG, Kloten	5'000.00		5'000.00					19	26	Rchn	30.09.19	2'079.90	12'042.50
	Acht Grad Ost AG, Kloten								58	51	Rchn	31.12.19	2'021.80	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								41	66	Rchn	14.10.19	86.15	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								35	78	Rchn	27.02.20	2'083.50	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								84	80	Rchn	12.03.20	1'059.30	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								103	81	Rchn	23.03.20	777.85	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								186	110	Rchn	28.04.20	436.20	
	Acht Grad Ost AG, Kloten								230	180	Rchn	31.08.20	842.10	
	Acht Grad Ost AG, Kloten									228	Rchn	22.03.21	2'655.70	
TOTAL BKP 1		151'000.00	0.00	151'000.00	110'283.90			2'714.90	112'998.80				157'625.20	157'625.20

2	GEBÄUDE	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Zahlungen		Prognose Abrechnung
												Datum	Betrag	
201	Baugrubenaushub Eberhard Bau AG, Kloten	27'000.00	-10'205.00 zu BKP 4	27'000.00					68	71	SR	28.01.20	16'794.60	16'794.60
211	Baumeisterarbeiten Dozza Bau AG, Künznacht	792'000.00		792'000.00					48	46	AK1	19.12.19	47'000.00	691'412.35
	Dozza Bau AG, Künznacht								65	59	AK2	20.01.20	39'000.00	
	Dozza Bau AG, Künznacht								74	72	AK3	20.02.20	85'000.00	
	Dozza Bau AG, Künznacht								88	90	AK4	28.03.20	213'000.00	
	Dozza Bau AG, Künznacht								87	91	Regie	28.03.20	5'922.90	
	Dozza Bau AG, Künznacht								98	92	Regie	03.04.20	2'374.85	
	Dozza Bau AG, Künznacht								104	103	Regie	04.05.20	10'871.45	
	Dozza Bau AG, Künznacht								124	105	AK5	30.04.20	163'000.00	
	Dozza Bau AG, Künznacht								149	122	Regie	15.06.20	1'336.60	
	Dozza Bau AG, Künznacht								149	141	Regie	24.07.20	9'354.90	
	Dozza Bau AG, Künznacht								110	142	AK6	24.07.20	54'760.00	
	Dozza Bau AG, Künznacht								169	163	Regie	19.08.20	5'940.30	
	Dozza Bau AG, Künznacht								168	173	SR	19.08.20	53'851.35	
211.1	Gerüst Haller Gerüstbau AG, Fahrwangen	24'000.00		24'000.00					82	73	AK1	02.03.20	2'000.00	20'156.75
	Haller Gerüstbau AG, Fahrwangen								90	93	AK2	30.03.20	5'000.00	
	Haller Gerüstbau AG, Fahrwangen								100	99	AK3	14.04.20	5'000.00	
	Haller Gerüstbau AG, Fahrwangen								143	107	AK4	19.05.20	2'000.00	
	Haller Gerüstbau AG, Fahrwangen								161	172	SR	12.08.20	6'156.75	
221.1	Fenster in Holz/Metall Ego Kiefer AG, Wallisellen	82'000.00		82'000.00					161	96	AK1	17.04.20	24'600.00	82'654.25
	Ego Kiefer AG, Wallisellen								144	132	AK2	07.07.20	49'300.00	
	Ego Kiefer AG, Wallisellen								203	204	SR	21.09.20	8'754.25	

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original		Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen		Prognose Abrechnung
					Summe	Nachtr./Regie					Betrag	Total Untern.	
221.6	Aussenläufe/Tore	58'000.00	11'000.00 von BKP 272	69'000.00			67'002.55	130	AK1	20.06.20	27'343.45	66'681.15	66'681.15
	Wittweiler & Müller AG, Rorbas							143	AK2	25.07.20	17'789.20		
	Wittweiler & Müller AG, Rorbas							178	SR	27.08.20	21'548.50		
222	Spenglerarbeiten	43'000.00	4'000.00 von BKP 223	47'000.00				122	108	AK1	14.05.20	9'693.00	37'910.40
	Dachtech GmbH, Kloten							126	128	AK2	17.06.20	11'631.60	
	Dachtech GmbH, Kloten							132	153	AK3	27.07.20	10'662.30	
	Dachtech GmbH, Kloten							191	207	SR	04.09.20	5'923.50	
223	Blitzschutz	4'000.00	-4'000.00 zu BKP 222										
	Dachtech GmbH, Kloten												
224.1	Flachdachabdichtungen	75'000.00		75'000.00			104'110.15	82	Regie	13.03.20	2'421.80	92'429.80	92'429.80
	Dachtech GmbH, Kloten							96	95	AK1	01.04.20	2'907.90	
	Dachtech GmbH, Kloten							111	115	AK2	19.05.20	9'693.00	
	Dachtech GmbH, Kloten							121	116	AK3	03.06.20	20'247.60	
	Dachtech GmbH, Kloten							123	121	Regie	16.06.20	2'920.50	
	Dachtech GmbH, Kloten							127	127	AK4	17.06.20	19'386.00	
	Dachtech GmbH, Kloten							137	140	Regie	16.06.20	758.50	
	Dachtech GmbH, Kloten							148	145	AK5	14.07.20	14'539.50	
	Dachtech GmbH, Kloten							162	156	AK6	12.08.20	9'693.00	
	Dachtech GmbH, Kloten							176	157	Regie	27.08.20	2'074.05	
	Dachtech GmbH, Kloten							241	208	SR	22.10.20	7'787.95	
225.2	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	8'000.00		8'000.00									
	Fubotech AG, Volketswil							156	154	Rchn	31.07.20	3'300.00	14'687.00
	Fubotech AG, Volketswil							177	158	Rchn	25.08.20	11'387.00	
226	Verputzte Aussenwärmedämmung	163'000.00	22'000.00 von BKP 227	185'000.00			197'162.75	113	AK1	28.05.20	21'412.05	187'951.95	187'951.95
	Neher Bruno GmbH, Volketswil							141	134	AK2	02.07.20	119'000.00	
	Neher Bruno GmbH, Volketswil							163	159	SR	13.08.20	47'539.90	
227	Aussere Malerarbeiten	22'000.00	-22'000.00 zu BKP 226										
	Neher Bruno GmbH, Volketswil												
228	Sonnenschutz	18'000.00		18'000.00				172	176	SR	25.08.20	17'141.20	17'141.20
	Griesser AG, Volketswil												
230	Elektroanlagen	110'000.00		110'000.00			131'195.05	62	AK1	20.12.19	16'155.00	143'461.30	143'461.30
	EKZ Elop AG, Bülach							84	AK2	13.03.20	16'155.00		
	EKZ Elop AG, Bülach							129	AK3	09.06.20	32'310.00		
	EKZ Elop AG, Bülach							149	AK4	07.08.20	53'850.00		
	EKZ Elop AG, Bülach							207	206	SR	12.10.20	24'991.30	

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen		Prognose Abrechnung
													Betrag	Total Untern.	
235	Brandmeldeanlage Secusol GmbH, Rapperswil-Jona								226	223	Rchn	07.01.21	4'723.90	5'258.10	5'258.10
	Tyco (Schweiz) AG, Pfärfikon SZ									233	Rchn	11.03.20	534.20		
240	Heizungsanlagen Neukom Installationen AG, Rafz	219'000.00		219'000.00	212'937.25	AK			212'937.25	39	AK1	13.12.19	57'670.80	208'249.00	208'249.00
	Neukom Installationen AG, Rafz									77	AK2	29.02.20	5'039.60		
	Neukom Installationen AG, Rafz									119	AK3	31.05.20	88'649.25		
	Neukom Installationen AG, Rafz									152	AK4	25.06.20	15'271.90		
	Neukom Installationen AG, Rafz									204	SR	24.09.20	41'617.45		
244	Lüftungsanlagen Hans Spillmann AG, Kloten	222'000.00		222'000.00	221'756.40	AK			222'206.40	88	AK1	01.04.20	30'000.00	229'300.80	229'300.80
	Hans Spillmann AG, Kloten						Nachtrag 01	450.00		99	Regie	06.04.20	940.00	94	
	Hans Spillmann AG, Kloten									116	AK2	29.05.20	30'000.00	949.56	0.5
	Hans Spillmann AG, Kloten									153	AK3	29.07.20	60'000.00		
	Hans Spillmann AG, Kloten									202	SR	17.09.20	102'206.40		
	Hans Spillmann AG, Kloten									232	Rchn	01.04.21	6'154.40		
250	Sanitäranlagen Neukom Installationen AG, Rafz	138'000.00		138'000.00	147'077.45	AK				117	AK2	31.05.20	48'865.90	138'644.90	138'644.90
	Neukom Installationen AG, Rafz									133	AK1	24.03.20	5'829.60		
	Neukom Installationen AG, Rafz									150	AK3	25.06.20	29'123.60		
	Neukom Installationen AG, Rafz									154	Regie	29.07.20	108.15		
	Neukom Installationen AG, Rafz									157	AK4	31.07.20	40'864.00		
	Neukom Installationen AG, Rafz									188	SR	31.08.20	13'853.65		
258	Kücheneinrichtungen Bisag Küchenbau AG, Frauenfeld	90'000.00		90'000.00	86'646.00	AK			83'931.55	137	AK	06.07.20	62'645.60	83'931.55	83'931.55
	Bisag Küchenbau AG, Frauenfeld						Nachtrag 01	-8'336.35		193	SR	13.08.20	21'285.95	192	
							Nachtrag 02	5'623.90							
271	Gipsarbeiten Neher Bruno GmbH, Volketswil	27'000.00		27'000.00	24'009.50	AK			166	177	SR	13.08.20	20'846.20	20'846.20	20'846.20
272.0	Schlosserarbeiten	11'000.00					in BKP 221.5								
272.1	Metallbaufertigbauteile (Nachtrag) Kehrer Stebler AG, Oensingen								177	182	Rchn	25.08.20	5'446.00	5'446.00	5'446.00
	Veipunterstand (Nachtrag)														
	Uhinorm Technic AG, Boswil									209	Rchn	22.10.20	10'200.00	10'200.00	10'200.00
273.0	Aussen- u. Innentüren aus Holz Norma Reiden AG, Reiden	48'000.00		48'000.00	47'821.35	AK			48'868.50	112	AK1	27.05.20	21'109.20	43'570.05	43'570.05
	Norma Reiden AG, Reiden						Nachtrag 01	1047.15		150	AK2	30.07.20	16'585.80	117	
	Norma Reiden AG, Reiden									197	SR	16.09.20	5'875.05		
	3S-Schreinerservice GmbH, Kloten									182	Rchn	28.08.20	714.55	714.55	714.55
273.3	Allg. Schreinerarbeiten 3S-Schreinerservice GmbH, Kloten	35'000.00		40'000.00	37'935.45	AK			39'424.65	124	AK1	26.06.20	11'380.65	28'308.90	28'308.90
	3S-Schreinerservice GmbH, Kloten						Nachtrag 01	1'489.20		167	AK2	28.08.20	13'176.70	431	
	3S-Schreinerservice GmbH, Kloten									184	SR	28.08.20	3'751.55		

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original		Vertrag Rev.	Zahlungen			Total Intern.	Prognose Abrechnung
					Summe	Art		Bemerkungen	Nachtr./Regie	Nr.		
273.4	Zimmerschränke (Nachtrag) 3S-Schreinereiservice GmbH, Kloten				35'040.00 AK		205	186	SR	01.09.20	37'437.50	37'437.50
275	Schliessanlagen Wickli GmbH, Kloten	16'000.00		16'000.00	43'279.95 AK		183	183	SR	28.08.20	42'569.35	42'569.35
276	Innere Brandschutztüren Safos AG, Wangen	5'000.00	-5'000.00 zu BKP 273.3				176	147	Rchn	10.07.20	263.75	263.75
281.0	Unterlagsböden Steinit AG, Zürich	42'000.00		42'000.00	41'816.35 AK		138	131	AK1	30.06.20	31'715.15	35'239.05
	Steinit AG, Zürich						163	175	SR	12.08.20	3'523.90	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen Brunner Parkett Sewiteppich AG, Winterthur	45'000.00		45'000.00	45'188.10 AK		187	184	SR	31.08.20	44'234.45	44'234.45
281.6	Plattenarbeiten Maier & Bünler AG, Kloten	32'000.00	24'000.00 von BKP 282	56'000.00	58'170.40 AK		158	160	SR	05.08.20	60'269.75	60'269.75
282	Wandbeläge	24'000.00	-24'000.00 zu BKP 281.6			in BKP 281.6						
283	Deckenverkleidungen Neher Bruno GmbH, Volketswil	8'000.00		8'000.00	5'580.95 AK		164	165	Rchn	13.08.20	5'563.95	5'563.95
285	Innere Malerarbeiten Seger René GmbH, Kloten	28'000.00		28'000.00	28'193.60 AK		147	146	AK1	12.07.20	16'478.15	21'709.90
	Seger René GmbH, Kloten						173	171	SR	26.08.20	5'231.75	
285.4	Beschriftung auf Beläge Karl Morf AG, Oberglatt				592.35 AK		219	211	Rchn	18.11.20	592.35	592.35
285.5	Beschriftung Marselle & Marage Reklamen, Bülach				4'197.70 AK		194	193	Rchn	10.09.20	4'530.30	4'530.30
286	Bauaustrocknung	2'000.00		2'000.00								
287	Baureinigung Kägi Reinigungen AG, Kloten	14'000.00		14'000.00	13'538.75 AK		179	192	SR	27.08.20	12'241.80	12'931.85
	Frei Logistik + Recycling AG, Kloten						173	162	Rchn	25.08.20	690.05	
291	Honorar Architekt Architekturbüro J. Frei, Winterthur	355'000.00		355'000.00	108'264.35 AK		18	13	AK1	13.09.19	37'695.00	111'361.45
	Architekturbüro J. Frei, Winterthur						47	43	AK2	16.12.19	37'695.00	
	Architekturbüro J. Frei, Winterthur						77	60	AK3	07.02.20	21'540.00	
	Architekturbüro J. Frei, Winterthur						177	174	SR	27.08.20	11'334.35	
	Architekturbüro J. Frei, Winterthur						213	213	Rchn	30.10.20	3'097.10	
	Phase 1											
291.1	Thomet Partner AG, Lufingen				89'279.00 AK		2	2	AK1 (Phase	06.06.19	53'850.00	119'369.45
291.1	Thomet Partner AG, Lufingen						10	8	AK2 (Phase	06.08.19	21'540.00	
291.1	Thomet Partner AG, Lufingen						26	44	SR (Phase	31.12.19	13'979.45	
291.1	Thomet Partner AG, Lufingen						75	236	Rchn	02.09.18	30'000.00	1

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen Betrag	Total Untern.	Prognose Abrechnung
	Phase 3														
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen				148'175.00 AK							06.08.19	21'540.00	148'173.65	148'173.65
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								12			31.10.19	21'540.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								27			31.12.19	21'540.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								55			01.03.20	16'155.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								74			01.05.20	16'155.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								105			01.07.20	16'155.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								157			31.08.20	16'155.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								185			31.10.20	10'770.00		
291.3	Thomet Partner AG, Lufingen								216			15.12.20	8'163.65		
292	Honorar Bauingenieur	40'000.00		40'000.00					225					42'429.70	42'429.70
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten				39'000.00 PA				1		1AK1	04.06.19	3'769.50		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								8		6AK2	31.07.19	8'616.00		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								17		14AK3	03.09.19	3'769.50		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								32		30AK4	04.11.19	7'539.00		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								42		42AK5	03.12.19	4'308.00		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								56		56AK6	20.12.19	6'462.00		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								49		57Rech	20.12.19	1'767.35		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								93		87AK7	02.04.20	2'692.50		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								100		106SR	06.05.20	1'843.50		
	Martinielli & Lanfranchi, Kloten								77		235Rech	10.08.18	1'662.35		
293	Honorar Elektroingenieur	10'500.00		10'500.00					V 75					10'444.75	10'444.75
	Elektroingenieurburo Forster AG, Kloten				10'444.75 AK				21		25Rech	03.10.19	10'444.75		
294	HLK- Ingenieur	23'500.00		23'500.00					9		7AK1	31.07.19	11'577.75	30'246.45	30'246.45
	Tri Air AG, Jona				23'155.50 AK				16		18SR	31.08.19	11'948.25		
	Tri Air AG, Jona								28		33Rech	31.10.19	2'743.65		
	Tri Air AG, Jona								223		219Rech	30.11.20	3'976.80		
295	Sanitäringenieur	24'000.00		24'000.00					14		15AK1	31.08.19	19'386.00	23'809.25	23'809.25
	Ingenieurburo Fania				23'809.25 AK				29		32SRA	31.10.19	4'423.25		
	Ingenieurburo Fania														
296.3	Bauphysiker	10'000.00		10'000.00					4		5Rech	02.07.19	3'963.35	7'003.20	7'003.20
	Bauphysik Meier AG, Dällikon				10'770.00 KD				43		41Rech	03.12.19	1'335.50		
	Bauphysik Meier AG, Dällikon								143		135Rech	06.07.20	430.80		
	Bauphysik Meier AG, Dällikon								170		179SR	03.09.20	196.55		
	Bauphysik Meier AG, Dällikon								V PL		237Rech	25.09.18	1'077.00		
298.5	Brandschutzingenieur	8'000.00		8'000.00					54		52Rech	28.12.19	3'537.95	8'772.15	8'772.15
	B-Planing AG, Batterswil								207		203Rech	02.10.20	5'234.20		
	B-Planing AG, Batterswil														
	TOTAL BKP 2	2'903'000.00	-10'205.00	2'893'000.00	3'021'905.30			71'276.40	1'106'838.85				2'912'703.05	2'912'703.05	2'912'703.05

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen Betrag	Total Untern.	Prognose Abrechnung
4	UMGEBUNG														
411	Baumeisterarbeiten Dozza Bau AG, Künsnacht	83'000.00		83'000.00			teils in BKP 421								
421	Gartenarbeiten GGZ Gartenbau, Zürich GGZ Gartenbau, Zürich GGZ Gartenbau, Zürich GGZ Gartenbau, Zürich	115'000.00		115'000.00	179'734.20	AK	Nachtrag 01	8'295.85	188'030.05	197	AK1	09.09.20	51'696.00	178'155.90	178'155.90
									210	210	AK2	21.10.20	37'695.00	226	
									218	218	AK3	10.12.20	39'849.00		
									227	227	SR	11.02.21	42'886.00		
									230	230	Rchn	23.09.21	6'029.90		
422	Einfriedlungen	12'000.00		12'000.00											
439	Rückstellung Stützmauer Breischer AG, Wallisellen								233	330	Rchn	27.08.21	17'170.75	17'170.75	17'170.75
491	Gartenarchitekt Thomas Steinmann Thomas Steinmann				11'308.50	AK			12	109	AK1	14.05.20	7'140.50	11'308.50	11'308.50
									133	139	SR	23.06.20	4'168.00		
	TOTAL BKP 4	210'000.00	0.00	210'000.00	191'042.70			8'295.85	188'030.05				206'635.15	206'635.15	206'635.15

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original Summe	Art	Bemerkungen	Nachtr./Regie	Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen Betrag	Total Untern.	Prognose Abrechnung
5	BAUENBENKOSTEN														
511	Bewilligungen, Baugespann Keller + Steiner AG, Fahrwangen Keller + Steiner AG, Fahrwangen Keller + Steiner AG, Fahrwangen	25'000.00		25'000.00										30'325.75	30'325.75
									12	10	Rchn	09.08.19	861.90		
									6	11	Rchn	24.07.19	764.15		
									13	17	Rchn	21.08.19	50.05		
									39	27	Rchn	26.11.19	469.20		
									64	69	Rchn	03.09.19	360.80		
									140	144	Rchn	03.12.19	300.00		
									35	28	Rchn	13.11.19	12'195.95		
									44	38	Rchn	11.12.19	150.00		
									57	49	Rchn	08.01.20	1'732.00		
									63	61	Rchn	28.01.20	345.00		
									129	123	Rchn	19.06.20	5'815.00		
									192	196	Rchn	09.09.20	5'815.00		
									219	212	Rchn	06.11.20	360.00		
									26	31	Rchn	30.10.19	100.55		
									195	187	Rchn	14.09.20	1'006.15		
512	Anschlussgebühren ibk, Kloten	78'000.00		78'000.00										118'856.40	118'856.40
									66	63	Rchn	23.01.20	17'220.00		
									30	169	GS	09.09.20	-17'220.00		
									189	189	Rchn	17.09.20	5'169.60		
									87	190	Rchn	17.09.20	3'769.50		
									87	216	Rchn	26.11.20	20'448.75		
									235	231	Rchn	28.09.21	89'488.55		

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original		Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen		Prognose Abrechnung
					Summe	Art					Bemerkungen	Nachtr./Regie	
524	Vervielfältigungen, Plankopien	18'000.00		18'000.00								18'758.40	18'758.40
	Martelli & Lafranchi, Kloten						65	40	Rchn	11.12.19		438.35	
	Martelli & Lafranchi, Kloten						67	54	Rchn	16.01.20		1'198.60	
	Martelli & Lafranchi, Kloten						73	70	Rchn	12.02.20		1'529.50	
	Martelli & Lafranchi, Kloten						102	98	Rchn	17.04.20		177.00	
	Martelli & Lafranchi, Kloten						109	101	SR	06.05.20		254.90	
	Thomet Partner AG, Lufingen						5	4	Rchn	03.07.19		273.55	
	Thomet Partner AG, Lufingen						25	21	Rchn	18.10.19		5'217.20	
	Thomet Partner AG, Lufingen						60	48	Rchn	31.12.19		1'289.15	
	Thomet Partner AG, Lufingen						93	94	Rchn	01.04.20		281.75	
	Thomet Partner AG, Lufingen						136	138	Rchn	01.07.20		718.55	
	Thomet Partner AG, Lufingen						209	202	Rchn	12.10.20		377.60	
	Thomet Partner AG, Lufingen						214	214	Rchn	30.10.20		2'966.05	
	Thomet Partner AG, Lufingen						223	225	Rchn	31.12.20		149.50	
	Thomet Partner AG, Lufingen						232	232	Rchn	06.10.21		62.70	
	Thomet Partner AG, Lufingen						232	234	Rchn	01.07.18		179.00	
	Gysin AG, Glatbrugg						15	16	Rchn	31.08.19		325.45	
	Gysin AG, Glatbrugg						31	76	Rchn	02.03.20		72.35	
	Gysin AG, Glatbrugg						30	77	Rchn	02.03.20		87.40	
	Gysin AG, Glatbrugg						91	85	Rchn	01.04.20		107.15	
	Gysin AG, Glatbrugg						107	104	Rchn	01.05.20		80.60	
	Gysin AG, Glatbrugg						120	125	Rchn	02.06.20		97.10	
	Gysin AG, Glatbrugg						228	224	Rchn	04.01.21		429.95	
	Elektroingenieurbüro Forster AG, Kloten						21	24	Rchn	03.10.19		172.55	
	Architekturbüro Johann Frei, Winterthur						128	166	Rchn	27.08.20		2'094.60	
	Architekturbüro Johann Frei, Winterthur						221	222	Rchn	27.11.20		177.85	
525	Dokumentationen	2'000.00		2'000.00								97.70	97.70
	Stadt Kloten, Liegenschaften						36	55	Rchn	21.11.19		97.70	
531	Bauzeitversicherungen	2'000.00		2'000.00								1'671.60	1'671.60
	GVZ						76	79	Rchn	28.02.20		1'200.00	
	GVZ						215	217	Rchn	30.10.20		471.60	
532	Spezialversicherungen	6'000.00		6'000.00								3'850.40	3'850.40
	Mobiliarversicherung						24	19	Rchn	10.10.19		2'647.10	
	Mobiliarversicherung						23	20	Rchn	10.10.19		1'203.30	
561	Bewachung durch Dritte	2'000.00		2'000.00									
562	Nachbar- und Mietschadenshaftung												
	Landwirt Buecheler						222	221	Rchn	28.11.20		1'000.00	1'000.00
562.2	Einkauf Schutzraum	10'400.00		10'400.00									
	Stadt Kloten, Stadtkasse						53	50	Rchn	23.12.19		10'400.00	10'400.00
583	Reserven für Unvorhergesehenes	62'600.00		62'600.00									
	TOTAL BKP 5	206'000.00	0.00	206'000.00	0.00		0.00					184'960.25	184'960.25

BKP	Arbeitsgattung Unternehmer	KV Original	BKP- Mutationen	KV revidiert	Vertrag Original		Vertrag Rev.	Nr.	Art	Datum	Zahlungen		Prognose Abrechnung
					Summe	Art					Bemerkungen	Nachtr./Regie	
6	Reserve												
	Total BKP 6	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
REKAPITULATION													
	Total BKP 0	280'000.00		280'000.00							226'391.95	226'391.95	226'391.95
	Total BKP 1	151'000.00		151'000.00		110'283.30					157'625.20	157'625.20	157'625.20
	Total BKP 2	2'903'000.00		2'903'000.00		3'021'905.90					2'912'703.05	2'912'703.05	2'912'703.05
	Total BKP 4	210'000.00		210'000.00		191'042.70					206'635.15	206'635.15	206'635.15
	Total BKP 5	206'000.00		206'000.00		0.00					184'960.25	184'960.25	184'960.25
	Total BKP 6			0.00									
	TOTAL BKP 0 - 5	3'750'000.00		3'750'000.00		3'323'232.50					3'688'315.60	3'688'315.60	3'688'315.60

NACHTRÄGE ZU KOSTENVORANSCHLAG													
TOTAL NACHTRÄGE	0.00					0.00							

Total BKP 0 - 5	3'750'000.00					3'323'232.50							3'688'315.60
Nachträge zu KV						0.00							
272.1 Briefkastenanlagen	5'000.00												
273.0 Zimmerschränke mit Schliessanlage	48'000.00												
Total KV mit Nachträge	3'803'000.00					3'323'232.50							3'688'315.60

Gesamttotal aller Zahlungsanweisungen auf Baubuchhaltungskonto

Mit dem Inhalt der Prov. Bauabrechnung einverstanden

Ort, Datum:

Die Bauherrschaft: