

Bebauungsplan Neuschwand, Abrechnung aufgelaufene Kosten Abbruch / Rückbau Herdschwand

Abrechnung Phase 3 - Abbruch / Rückbau

Zusammenzug

Nr.	Bezeichnung	Betrag in CHF	
1	Kostenvoranschlag	CHF	1'500'000.00
2	Erbrachte Leistungen Phase 1 (Vorbereitung)	CHF	294'314.40
3	Erbrachte Leistungen Phase 3 (Abbruch / Rückbau)	CHF	37'168.16
	Differenz	CHF	-1'168'517.44

Zusammenstellung nach BKP 3-stellig

Nr.	BKP	Bezeichnung (Arbeitsgattung)	Zahlungen CHF inkl. MWST.	
1	112	Rückbau / Abbrüche	CHF	1'144.85
2	556	Eigenleistung Bauherr	CHF	16'914.06
3	567	Rechtsverfahren	CHF	12'047.45
4	568	Publikationen / Inserate	CHF	626.80
5	986	Honorar Künstler	CHF	6'435.00
		Total erbrachte Leistungen Phase 3 - Abbruch / Rückbau	CHF	37'168.16

Bebauungsplan Neuschwand, Abrechnung aufgelaufene Kosten Rückbau Herdschwand (Einwohnerrat)

Abrechnung Phase 3 - Abbruch / Rückbau detailliert

Zusammenstellung nach BKP 3-stellig

Nr.	BKP	Bezeichnung / Unternehmung	Leistung (Buchungstext)	Bemerkung / Aufschlüsselung	Rechnungsdatum	Betrag in CHF	Zahlungen (in CHF)
	112	Rückbau / Abbrüche				CHF 1'144.85	
1		Josef Imgrüt AG	Installation, Demontage, Transport"Kunststeingemälde"		26.09.2018		CHF 1'144.85
	556	Eigenleistung Bauherr				CHF 16'914.06	
2		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung Lohnkosten Jan.- April 2019		26.04.2019		CHF 5'697.20
3		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung Lohnkosten Jan.- April 2019		26.04.2019		CHF 371.04
4		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung Lohnkosten Jan.- April 2019		26.04.2019		CHF 62.60
5		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung Lohnkosten Juni- Juli 2019		26.08.2019		CHF 2'736.82
6		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung Lohnkosten Nov.& Dez. 2019		30.12.2019		CHF 3'065.42
7		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Beleg interne Buchung,Umbuchung Personalkosten		31.12.2018		CHF 47.00
8		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Beleg interne Buchung,Umbuchung Personalkosten		31.12.2018		CHF 282.48
9		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Beleg für interne Buchung,Umbuchung Personalkosten		31.12.2018		CHF 4'272.90
10		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Int. Verrechnung MietkostenAula Gersag (Anwohnerinfo Herd.)		31.12.2018		CHF 50.00
11		Gem. Emmen / Eigenl. Bauh.	Umbuchung FerienentschädigungJuni & Juli 2019		25.11.2019		CHF 328.60
	567	Rechtsverfahren				CHF 12'047.45	
12		Pilatushof AG	Dienstleistung September 2018,Submissionsverfahren		01.10.2018		CHF 4'945.60
13		Pilatushof AG	Submissionsverfahren, 2.Rechtsschriftenwechsel		22.11.2018		CHF 2'101.85
14		Kantonsgericht Luzern	Rückbau Herdschwand, i/S Arregger AG		19.11.2018		CHF 5'000.00
	568	Publikationen / Inserate				CHF 626.80	
15		Publikation LuKaBlatt Nr. 27	Publikation LU. Kantonsblatt,Ausschreibung Phase 3		05.07.2018		CHF 626.80
	986	Honorar Künstler				CHF 6'435.00	
16		Guslandi Gualtiero	Demontage Reliefs, Rückbau Herdsch.		25.08.2018		CHF 2'640.00
17		Guslandi Gualtiero	Demontage Reliefs, Rückbau Herdsch.		26.09.2018		CHF 3'795.00
Total erbrachte Leistungen Phase 3 - Abbruch / Rückbau inkl. MwSt.						CHF 37'168.16	