

Kostenkontrolle Projektierungskredit**Vorprojekt Grundlagen für Projektierungskredit**

(45'000.00 Erarbeitung eines Projektierungskredites: SP-Beschluss 7/12-13 vom 09.04.2013)

		inkl. MwSt. KV Projektierungs kredit	inkl. MwSt. Zahlungen Projektierungs kredit	Beleg
	Basler & Hofmann	Vorbereitung Projektierungskredit Q 2/2013	8'037.20	1
	Basler & Hofmann	Vorbereitung Projektierungskredit Q 3/2013	16'050.35	2
	Basler & Hofmann	Präsentation an Stadtrat	2'249.60	4
	Basler & Hofmann	Prüfung Erdbebensicherheit	4'860.00	5
	Basler & Hofmann	Fragenbeantwortung GRPK	1'706.65	6
	b + b	Gebäudeanalyse / Grobkostenschätzung	20'596.65	3
Zwischentotal Grundlagen		0.00	53'500.45	

Durchführung Planerauswahlverfahren

(90'000.00 Kostendaches für die Durchführung des Planer Auswahlverfahrens: SP-Beschluss 9/13-14 vom 17.06.2014)

		inkl. MwSt. KV Projektierungs kredit	inkl. MwSt. Zahlungen Projektierungs kredit	Beleg
Externe Begleitung	Basler & Hofmann	Erstellung Projektpflichtenheft		
	Basler & Hofmann	Organisation und Durchführung		
	Basler & Hofmann	Akonto 1 05-06.2014	32'400.00	11'583.80
		Akonto 2 07-09.2014	75'600.00	33'840.00
		Akonto 4 12.2014 -04.2015		26'111.50
Entschädigung Beurteilungsgremium		Akonto 3 10-11.2015		19'185.00
		Wettbewerbsvorprüfung Nachhaltiges Bauen		8'164.80
	A.Uhlmann	Fachexperte Architektur 1, A.Uhlmann	11'340.00	6'026.40
	P.Barmann	Fachexperte Architektur 2, P.Barmann	11'340.00	4'471.20
	M.Ladner	Fachexperte Architektur 3, M.Ladner	0.00	6'026.40
	A.Rubach	Fachexperte Ersatz, A. Rubach	0.00	2'762.10
	b+p	Fachexperte Baukosten	11'340.00	13'348.80
Entschädigung der Teilnehmer Nebenkosten	Primarschule	Sachexperten, B.Würsch / S.Hänni	5'400.00	
		Annahme 5-8 Teilnehmer, mit Ersatzregelungen	75'600.00	75'600.00
		Plankopien, Publikation, ev. Raummiete etc.	2'700.00	
	Gossweiler	Amtl. Vermessung		216.00
	Staatskanzlei	Gebühren Amtsblatt		30.00
Diverses	K-Atelier	Modellgrundlagen	5'400.00	3'186.00
	K.Hofmann	Modellfotografie	0.00	1'120.00
	ZO Glattaler	Inserat Ausstellung		198.95
	Barauslagen	Verpflegung Wettbewerbsjury 13.11.2014		360.15
		Verpflegung Wettbewerbsjury 24.03.2015		293.05
Abstimmungsvorlage	4S Scherberger	Infoveranstaltung inkl. Catering	3'240.00	2'171.40
Zwischentotal Planerauswahl		231'120.00	214'695.55	

Projektierung (Vor-, Bauprojekt, Baubewilligung)

inkl. MwSt. KV	inkl. MwSt. Zahlungen	Beleg
-------------------	--------------------------	-------

Projektierung (Vor-, Bauprojekt, Baubewilligung)

			Projektierungs kredit	Projektierungs kredit		
Planungsgrundlagen	HMQ	Gebäudeaufnahmen	32'400.00	24'995.50	12	
		Rothacher		1'835.60	37	
	Sieber Cassina	Sondierungen für Ingenieur		8'536.15	36	
		Geologisches Gutachten aktuell	8'640.00	3'132.00	11	
	Fenner	Geländeaufnahme Umgebung	8'640.00	9'759.35	42	
	Sieber Cassina	Gebäudecheck / Altlasten	10'800.00	2'888.70	13	
		A&W	TV-Aufnahmen Kanalisation	5'400.00		
	Tilia	Prüfung Machbarkeit Photovoltaik	5'400.00			
		Baubeurteilung		1'685.90	30	
	Honorare	Fischer Architekten	Generalplaner	955'800.00		
Akonto 1				64'533.50	28	
		Akonto 2		64'533.50	34	
		Akonto 3		64'746.50	38	
		Akonto 4		19'168.40	46	
		Akonto 5		155'081.50	48	
		Akonto 6		155'081.55	51	
		Akonto 7		155'593.40	52	
		Akonto 8		46'063.85	59	
		Zusatzauftrag Machbarkeitsstudie Sporttrakt		20'000.00	45	
		Ergänzungsauftrag Sporttrakt Akonto 1		150'120.00	60	
		Ergänzungsauftrag Sporttrakt Akonto 2		45'360.00	62	
GKP Plus		Küchenplanung Phase 1 Schulküche		14'580.00	54	
		Küchenplanung Phase 1 Kälte		3'780.00	55	
Nebenkosten		Fischer Architekten	Nebenkosten Generalplaner	47'790.00		
			Akonto 1		1'936.00	26
			Akonto 2		1'936.00	33
		Akonto 3		1'942.40	40	
		Akonto 4		575.05	47	
		Akonto 5		4'652.40	49	
		Akonto 6		4'652.40	50	
		Akonto 7		4'667.80	53	
		Akonto 8		1'381.90	56	
		Zusatzauftrag Machbarkeitsstudie Sporttrakt		600.00	44	
		Ergänzungsauftrag Sporttrakt Akonto 1		4'503.60	57	
		Ergänzungsauftrag Sporttrakt Akonto 2		1'360.80	61	
	Bauherrnseitiges Projektmanagement inkl. NK	Basler & Hofmann	Bauherrenbegleitung Phase Vorprojekt	81'000.00		
			Vorprojekt 05.-06.2015		20'266.30	29
			Vorprojekt 07.-09.2015		11'955.20	35
			Vorprojekt 07.-09.2015		4'737.85	43
	Sitzungsgelder		Sitzungsgelder Bauausschuss 11.2015	7'776.00	2'400.00	41
		Sitzungsgelder Bauausschuss 05.2016		3'445.95	58	

Projektierung (Vor-, Bauprojekt, Baubewilligung)

		Sitzungsgelder Bauausschuss 09.2017	480.00	63
Nebenkosten	Gossweiler	Auszug GIS Daten	185.75	39
Unvorhergesehenes		Reserve		
Bewilligungsgebühren				
Abstimmungsvorlage				
b+p Grobkostenschätzung und Plausibilisierung			24'293.90	64
Zwischentotal Projektplanung			1'107'448.70	

Kosten Projektierungskredit

		inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
		KV	Zahlungen	
		Projektierungs	Projektierungs	
		kredit	kredit	
Zwischentotal Grundlagen		0.00	53'500.45	
Zwischentotal Planerauswahl		231'120.00	214'695.55	
Zwischentotal Projektplanung		1'223'586.00	1'107'448.70	
Total Projektierungskredit		1'454'706.00	1'375'644.70	

Minderausgaben**79'061.30**