

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum **Donnerstag, 22.08.2024**
Geschäft **Lyssbach; Sanierung Brüstungselemente und Geländer; Bauabrechnung**
GGR **04.11.2024**
Kredit **Fr. 715'000.00**
Abrechnung **Fr. 613'694.75**
Abweichung **Fr. - 101'305.25**

geprüft durch **Philipp Rytz**
Thomas Hunziker

Empfang durch **Adrian Kunz**

Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein



Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P

Phillipp Rytz

Thomas Hunziker