

Objekt: **Neubau Kindergarten Telli, Projektierung**

Beschluss: Einwohnerrat vom 25. Februar 2013

Verpflichtungskredit: Fr. 300'000.00

Sachbearbeiterin: Claudia Vosti, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1143.24	2013	Fr.	118'001.55	
Ausgaben auf Konto	3000.G60.5.023	2014		34'112.00	Fr. 152'113.55

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	300'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	147'886.45
			49.30%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	152'113.55
Nettoinvestition	Fr.	152'113.55

5 Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den notwendigen Projektierungskredit für die Erweiterung des Kindergarten Telli waren viele Rahmenbedingungen noch unklar: mehrere Varianten für den notwendigen Schutz gegen Hochwasser standen zur Diskussion; der Standort der neuen Abteilung – als Erweiterungsbau des bestehenden Kindergartens oder eigenständiges Gebäude auf dem Areal – war noch offen. Dem damaligen Projektstand entsprechend wurde der Projektierungskredit unter Einbezug von Reserven bemessen.

Auf die Planung Hochwasserschutzmassnahmen für das Kindergartenareal im Rahmen des Erweiterungsprojektes konnte verzichtet werden. Die Projektierung und Ausführung der Massnahmen wurden durch die Axpo übernommen. Die gesamte Projektierungsphase verlief linear und ohne Unterbrüche. Das Honorar des Architekten war tiefer als erwartet; auf das Beiziehen vieler Spezialisten konnte verzichtet werden. Die schlanke und effiziente Projektorganisation hat ebenfalls dazu beigetragen, die Planungs- und Nebenkosten sehr gering zu halten.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 742 v. 15.09.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer