

Theater-Casino Zug, Um- und Erweiterungsbau
Zwischenbericht Nr. 2 über den Verlauf des Bauvorhabens

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 23. 10. 79

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der 2. Zwischenbericht über den Verlauf des Bauvorhabens am Theater-Casino Zug wurde von der Geschäftsprüfungskommission in Anwesenheit des Finanzchefs, Herrn Stadtpräsident Walther A. Hegglin, besprochen.

Die Kommission beschränkte sich in ihren Beratungen hauptsächlich auf den Abschnitt, welcher den Kostenstand behandelt. Nach Abschluss der Verträge für über 80 % der Anlagekosten zeigt der Kostenvergleich, dass sich die Vergebungen immer noch im Rahmen des Kostenvoranschlages bewegen (die Reserve beträgt noch ca. 1,05 % oder ca. Fr. 180 000.--).

Im Bericht wird an verschiedenen Stellen festgehalten, dass die Bauherrschaft gezwungen sei, möglichst einfache und kostengünstige Lösungen vorzusehen. Wie uns Herr Stadtpräsident Walther A. Hegglin versichert, hat dies jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Arbeiten.

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Grossen Gemeinderat einstimmig, vom vorliegenden Zwischenbericht Kenntnis zu nehmen.

Für die Geschäftsprüfungskommission

Peter Bossard Präsident

Zug, 25. 10. 1979 pb-guh