

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 30. Juni 2014

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 30. Juni 2014 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Departement Kulturelles und Dienste, Stadtentwicklung: Halle 710 Oberwinterthur, Barbara-Reinhart-Strasse 21- 27, Ausbau Halle 710

Projekt Nr. 12871

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2 249 233.95 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 2 150 000.00 Franken ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von 99 233.95 Franken, was 5% entspricht. Davon entfallen 60 440.00 Franken auf die Teuerung. Die effektiven Mehrkosten betragen somit 38 793.95 Franken und werden dem GGR mit der vorliegenden Kreditabrechnung zur Genehmigung unterbreitet. Die Mehrkosten sind im Bereich des Restaurants entstanden und auf folgende Punkte zurückzuführen: Beim Aushub für die Bodenplatten stellte sich heraus, dass die bestehenden Backsteinmauern nur auf den Asphaltbelag gestellt wurden; die Wände mussten deshalb unterfangen werden (Kosten Fr. 26 755.99). Die nachträglich verlangte Parkplatzbewirtschaftung mit Parkuhr verursachte zusätzliche Kosten von 12 946.00 Franken.

Departement Schule und Sport, Volksschule: Espanstrasse 16, Schulhaus Wyden, Neubau

Projekt Nr. 12611

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 24 045 987.70 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von 24 320 000.00 Franken ergeben sich somit Minderkosten von 274 012.30 Franken, die Ausführung war also um rund 1% billiger. Die Staatsbeiträge sind um 351 062.00 Franken höher als geplant ausgefallen und in der Höhe von 1 951 062.00 Franken bereits eingegangen. Die Minderkosten sind auf die günstigeren Vergaben zurückzuführen.

**Departement Schule und Sport, Volksschule:
Anpassung der Netzwerkerschliessung der Primarschulhäuser**

Projekt Nr. 19236

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1 199 680.95 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 1 380 000.00 Franken ergeben sich Minderkosten von 180 319.05 Franken, somit eine Verminderung um 13%. Die Minderkosten lassen sich dadurch begründen, dass fünf kleine, periphere Schulhäuser nicht per Lichtwellenleiter erschlossen wurden, da Aufwand und Ertrag in schlechtem Verhältnis standen. Mittlerweile stehen kostengünstigere Angebote von Swisscom über «Schulen ans Internet» zur Verfügung.

**Departement Schule und Sport, Volksschule:
Aktualisierung der ICT-Infrastruktur in den Sekundarschulen**

Projekt Nr. 19246

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1 662 162.87 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 1 710 000.00 Franken ergeben sich Minderkosten von insgesamt 47 837.13 Franken, somit rund 3 % weniger. Die Minderkosten sind auf die günstigeren Vergaben zurückzuführen.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen bzw. für die einzelnen Projekte den betreffenden Departementsvorstehenden übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2014.06.30

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2014.06

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
PG 142 Stadtentwicklung										
12871	Halle 710 Oberwinterthur, Barbara-Reinhart-Strasse 21- 27, Ausbau Halle 710	B (Budget) G (GGR)	10.12.2007 24.01.2011	P A	100'000 2'050'000					
				Total	2'150'000	2'249'234	99'234	60'440	38'794	5%
				E	0	0				
				Netto	2'150'000	2'249'234	99'234	60'440	38'794	5%
PG 514 Volksschule										
12611	Espenstrasse 16, Schulhaus Wyden, Neubau	B (Budget)* B (Budget)* B (Budget)* G (GGR) V (Volk) S (Stadtrat) S (Stadtrat)	17.12.2001 16.12.2002 13.12.2004 24.01.2007 15.09.2008 12.08.2009 17.11.2010	P P P P A A A	150'000 80'000 70'000 320'000 23'430'000 200'000 70'000					
				Total	24'320'000	24'045'988	-274'012	0	0	-1%
				E	-1'600'000	-1'951'062				
				Netto	22'720'000	22'094'926	-625'074	0	0	-3%
* keine Ausgabenfreigabe zu B-Krediten erwirkt										
PG 514 Volksschule										
19236	Anpassung der Netzwerkerschliessung der Primarschulhäuser	B (Budget) G (GGR)	07.12.2009 28.03.2011	P A	50'000 1'330'000					
				Total	1'380'000	1'199'681	-180'319	0	0	-13%
				E	0	0				
				Netto	1'380'000	1'199'681	-180'319	0	0	-13%
PG 514 Volksschule										
19246	Aktualisierung der ICT-Infrastruktur in den Sekundarschulen	B (Budget) G (GGR)	06.12.2010 05.11.2012	P A	50'000 1'660'000					
				Total	1'710'000	1'662'163	-47'837	0	0	-3%
				E	0	0				
				Netto	1'710'000	1'662'163	-47'837	0	0	-3%