

An den Grossen Gemeinderat

## Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31. Dezember 2014

---

### **Antrag:**

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31. Dezember 2014 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

### **Weisung:**

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

### **Departement Bau, PG Tiefbau: Velostation Stellwerk RailCity: Investitionsbeitrag**

#### Projekt Nr. 11623

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2 215 952.10 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 2 180 000.00 Franken ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von 35 952.10 Franken (1,6%). Berücksichtigt man die seit den Kreditbewilligungen eingetretene Teuerung von 162 768.00 Franken, so ergeben sich effektiv Minderkosten in der Höhe von 126 815.90 Franken (5,4%).

### **Departement Sicherheit und Umwelt, PG Stadtpolizei: Ersatz Verkehrsgarten**

#### Projekt Nr. 19190

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1 250 669.85 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von 1 540 000.00 Franken ergeben sich somit Minderkosten von 289 330.15 Franken (18,8%). Der Standortentscheid «Fröschenweid» hat die Planung beschleunigt und vereinfacht, was zu einem Minderaufwand von rund 195 000.00 Franken führte. Die Ausführungskosten liegen zudem 7,6 % tiefer als die Kostenschätzung aus dem Jahr 2010. Die Schätzungsgenauigkeit wurde in der GGR-Weisung zum Ausführungskredit mit +/- 10 % angegeben. Die Abweichung liegt somit in diesem Rahmen.

**Departement Schule und Sport, PG Volksschule:  
Vernetzung der Sekundarschulhäuser**

Projekt Nr. 19133

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 3 921 527.40 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von 4 537 000.00 Franken ergeben sich somit Minderkosten von 615 472.60 Franken (13,6%). Aufgrund der Erfahrung bei der Vernetzung der Primarschulhäuser aus dem Jahr 2004/2005 wurden bei der Planung dieses Projekts die Kosten für die Verkabelung und für die baulichen Massnahmen (Mauerdurchbrüche, Brandabschottungen, Mauer-/Schreinerarbeiten) pro zu installierenden Netzwerk-Link budgetiert. Die Aufwände für die Verkabelung sind im Rahmen des Budgets angefallen. Die Kosten für die baulichen Massnahmen fielen indessen geringer aus als budgetiert, da weniger bauliche Einzelmassnahmen notwendig waren als ursprünglich geplant.

*Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen bzw. für die einzelnen Projekte den betreffenden Departementsvorstehenden übertragen.*

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

**Beilage:**

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2014

# Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2014

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
<b>PG 322 Tiefbau</b>										
11623	Velostation Stellwerk RailCity: Investitionsbeitrag	B (Budget)* G (GGR) S (Stadtrat) G (GGR)	15.12.1997 21.06.2004 15.07.2006 10.05.2006	P P P P	300'000 485'000 35'000 1'360'000					
				<b>Total</b>	<b>2'180'000</b>	<b>2'215'952</b>	<b>35'952</b>	<b>162'768</b>	<b>-126'816</b>	<b>2%</b>
				E	0	0				
				<b>Netto</b>	<b>2'180'000</b>	<b>2'215'952</b>	<b>35'952</b>	<b>162'768</b>	<b>-126'816</b>	<b>2%</b>
* keine Ausgabenfreigabe zum B-Kredit erwirkt										
<b>PG 514 Volksschule</b>										
19133	Vernetzung der Sekundarschulhäuser	B (Budget) S (Stadtrat) G (GGR)	08.12.2008 07.05.2008 17.11.2008	P P A	50'000 97'000 4'390'000					
				<b>Total</b>	<b>4'537'000</b>	<b>3'921'527</b>	<b>-615'473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14%</b>
				E	0	0				
				<b>Netto</b>	<b>4'537'000</b>	<b>3'921'527</b>	<b>-615'473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14%</b>
<b>PG 424 Stadtpolizei</b>										
19190	Ersatz Verkehrsgarten	B (Budget) B (Budget) G (GGR)	07.12.2009 06.12.2010 28.02.2011	P P A	200'000 100'000 1'240'000					
				<b>Total</b>	<b>1'540'000</b>	<b>1'250'670</b>	<b>-289'330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19%</b>
				E	0	0				
				<b>Netto</b>	<b>1'540'000</b>	<b>1'250'670</b>	<b>-289'330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19%</b>