

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Informatikdienste: Glasfasererschliessung städtische Heime

Projekt Nr. 19524

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Die SR-Reserve wurde nicht beansprucht.

Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Dachsanierung

Projekt Nr. 12592

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben und dadurch, dass die Reserven nicht beansprucht wurden, resultiert eine relativ hohe Kostenunterschreitung.

Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Ersatz Trefferanlage (50m)

Projekt Nr. 12593

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.

Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Ersatz Trefferanlage (25m)

Projekt Nr. 12594

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstige Arbeitsvergabe (Firma Sius Ascor) musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.

Liegenschaftenverwaltung: Schiessanlage Ohrbühl, Umbau der elektronischen Trefferanzeigen auf SA9003Projekt Nr. 12648

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Unter Berücksichtigung der Teuerung resultieren effektiv Minderkosten von CHF 8'588.85.

Liegenschaftenverwaltung: Wüflingerstrasse 239, Aussenrenovation und UmbauProjekt Nr. 33116

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben und diversen Projektoptimierungen musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.

Tiefbau: Weierstrasse, Sennhofweg - ChlösterliProjekt Nr. 11267

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit ergeben sich Minderkosten von ca. 7.2 %.

Tiefbau: Neumarkt, Marktgasse - TechnikumstrasseProjekt Nr. 11900

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch günstige Arbeitsvergaben und Optimierung des Bauablaufs musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.

Städtebau: Gesamtverkehrskonzept (GVK) WinterthurProjekt Nr. 19046

Aufgrund umfassender verkehrstechnischer Abklärungen durch ein externes Ingenieurbüro und einer aufwändigeren Vernehmlassung konnte der Kostenrahmen nicht eingehalten werden.

Obligatorischer Unterricht: Einrichten und Vernetzung von 600 PC ArbeitsplätzenProjekt Nr. 12644

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Durch günstige Arbeitsvergaben und diverse Projektoptimierungen resultiert eine geringe Kostenunterschreitung. Die SR-Reserve für Unvorhergesehenes musste nicht in Anspruch genommen werden.

Stadtwerk: Neuer NacheindickerProjekt Nr. 20293

Verschiedene Vergaben konnten im Vergleich zum Kostenvoranschlag günstiger erfolgen.

Stadtgärtnerei: FH Oberwinterthur, neue UrnenwandProjekt Nr. 12955

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

E. Wohlwend

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

- Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen I/2007

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

I/2007

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	Komm.
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigung		
200000	Departement Finanzen									
222	Informatikdienste (PG)									
5010	Tiefbauten									
19524	Glasfasererschliessung städtische Heime	G	14.04.2003	A	465'000.00	384'992.80			Die SR-Reserve wurde nicht beansprucht.	AK
				N	465'000.00	384'992.80				
240	Liegenschaftenverwaltung (PG)									
5030	Hochbauten									
12592	Schiessanlage Ohrbühl:	B	16.12.2002	P	25'000.00	3'029.35			günstige Arbeitsvergaben	AK
	Dachsanierung	G	10.12.2003	A	390'000.00	340'091.60			SR-Reserve nicht beansprucht	
				N	415'000.00	343'120.95				
12593	Schiessanlage Ohrbühl:	B	16.12.2002	P	10'000.00				günstige Arbeitsvergaben	AK
	Ersatz Trefferanlage (50m)	G	10.12.2003	A	210'000.00	184'092.20				
				E	29'000.00	28'600.00				
				N	191'000.00	155'492.20				
12594	Schiessanlage Ohrbühl:	B	16.12.2002	P	10'000.00				günstige Arbeitsvergaben	AK
	Ersatz Trefferanlage (25m)	G	10.12.2003	A	170'000.00	124'722.30				
				E	24'000.00	23'800.00				
				N	156'000.00	100'922.30				
12648	Schiessanlage Ohrbühl:	G	10.12.2003	P	20'000.00					AK
	Umbau der elektronischen Trefferanzeigen auf SA9003	G	10.12.2003	A	780'000.00	818'611.15	18'611.15		Die Mehrausgaben sind teuerungsbedingt.	
				E	190'000.00	179'000.00				
				N	610'000.00	639'611.15				
7020	Renovation von Gebäuden FV									
33116	Wülflingerstrasse 239:	§	23.06.2004	A	300'000.00	660'110.35			günstige Arbeitsvergaben	AK
	Aussenrenovation und Umbau	G	27.10.2004	A	400'000.00				div. Projektoptimierungen	
				N	700'000.00	660'110.35				

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

I/2007

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	Komm.
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigung		
300000	<u>Departement Bau</u>									
322	<u>Tiefbau (PG)</u>									
5010	<u>Tiefbauten</u>									
11267	Weierstrasse, Sennhofweg - Chlösterli	B	18.12.2000	P	50'000.00	103'758.25			Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt.	BBK
		G	10.04.2002	A	800'000.00	685'305.53				
				E		78'906.00				
				N	850'000.00	710'157.78				
11900	Neumarkt, Marktgasse - Technikumstrasse	B	15.12.1997	P	100'000.00	32'657.85			günstige Arbeitsvergaben Optimierung Bauablauf SR-Reserve nicht beansprucht	BBK
		§	27.09.2000	A	150'000.00	2'203'605.06				
		G	26.09.2001	A	2'150'000.00					
				N	2'400'000.00	2'236'262.91				
360	<u>Städtebau (PG)</u>									
5810	<u>Planungsausgaben</u>									
19046	Gesamtverkehrskonzept (GVK)	G	22.03.2004	A	450'000.00	565'518.25	14'850.00	30'668.00	umfassende verkehrstechnische Abklärungen aufwändige Vernehmlassung	BBK
	Winterthur	S	23.03.2005	A	70'000.00					
				E	260'000.00	174'537.00				
				N	260'000.00	390'981.25				
500000	<u>Departement Schule und Sport</u>									
541	<u>Obligatorischer Unterricht PS</u>									
5060	<u>Mobilien</u>									
12644	Einrichten von 600 Arbeitsplätzen und Vernetzung	G	23.02.2004	A	2'640'000.00	2'604'030.50			günstige Arbeitsvergaben div. Projektoptimierungen SR-Reserve nicht beansprucht	BSKK
				N	2'640'000.00	2'604'030.50				
700000	<u>Departement Technische Betriebe</u>									
710	<u>Stadtwerk (PG)</u>									
5010	<u>Tiefbauten</u>									
20293	Neuer Nacheindicker	G	14.03.2003	A	1'250'000.00	1'168'222.10			günstige Arbeitsvergaben	BBK
				E		238'783.00				
				N	1'250'000.00	929'439.10				

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	Komm.
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigung		
750	Stadtgärtnerei (PG)									
5010	Tiefbauten									
12955	FH Oberwinterthur: Neue Urnenwand	S	28.05.1997	P	50'000.00	47'924.00			Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt.	BBK
		B	15.12.1997	A	100'000.00	351'181.20				
		G	06.03.2002	A	352'000.00					
				N	502'000.00	399'105.20				