



# STADT ILLNAU-EFFRETIKON

Agasul · Bietenholz · Bisikon · Effretikon · First · Horben · Illnau  
Kemleten · Luckhausen · Mesikon · Ober-Kemttal · Ottikon

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES

Sitzung vom 20. Februar 2003

Gesch. Nr. 54/03 Vorberatung: RPK

### **34.4 Strassen.- Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat auf Abnahme der Bauabrechnung über die Sanierung der Oberillnauerstrasse/Breitenacherstrasse in Bisikon und Illnau.-**

#### **A n t r a g**

#### **Der Grosse Gemeinderat**

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -

#### **b e s c h l i e s s t :**

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Oberillnauerstrasse/Breitenacherstrasse in Bisikon und Illnau wird wie folgt genehmigt:

- Aufwand gemäss Bauabrechnung	Fr.	459'575.65
- Bewilligter Kredit GGR 13.06.2002	Fr.	<u>560'000.--</u>
- Kreditunterschreitung	Fr.	<u>100'424.35</u>

2. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss ausgeschlossen.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - a) den Stadtrat, zweifach,
  - b) die Finanzverwaltung,
  - c) das Werkamt.

-----

## W e i s u n g

### 1. Ausgangslage

Am 13. Juni 2002 bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Objektkredit von Fr. 560'000.- für die Sanierung der Oberillnauerstrasse/Breitenacherstrasse in Bisikon und Illnau.

### 2. Bauausführung

Im Februar 2002 wurde bereits eine eingeladene Submission durchgeführt. Die Arbeiten wurden der Bauunternehmung Büttner + Co. vergeben unter dem Vorbehalt der Kreditbewilligung durch den Grossen Gemeinderat.

Die Sanierungen der Meteorwasserleitung sowie der Wasserleitung wurden im Sommer ausgeführt. Die Belagsarbeiten erfolgten im Herbst 2002.

Die Abnahme der Bauarbeiten erfolgte am 31. Oktober 2002.

Die Rekonstruktion der Vermarkung wurde noch im Dezember 2002 vorgenommen.

Die Bauleitung erledigte wiederum umsichtig Werkhof-Chef Willy Girsberger.

### 3. Abrechnung

Im Antrag an den Grossen Gemeinderat wurden die Kosten für die Sanierung der Kirchhaldenstrasse separat ausgewiesen. Der Unternehmer stellte eine Gesamtabrechnung über alle Bauarbeiten, nach Rücksprache mit dem Werkamt.

Die doch recht hohe Kostenunterschreitung begründet sich wie folgt:

#### **Bauarbeiten**

Kostenschätzung ca. Fr. 465'000.--/Abrechnung ca. Fr. 423'000.--/ Kostenunterschreitung ca. Fr. 42'000.- oder ca. 9 %.

Bei Belagssanierungen mit Schiften und Überzug ist es schwierig, genau die Belagsstärke zu treffen. Bei einer Belagsstärke von ca. 7 cm macht eine Differenz von 1 cm Belag ca. 15 % der Baukosten aus.

#### **Nebenarbeiten**

Kostenschätzung ca. Fr. 58'000.--/ Abrechnung ca. Fr. 36'800.-- /Kostenunterschreitung ca. Fr. 21'200.- oder ca.36 %.

Das Ingenieurhonorar von Fr. 10'000.-- wurde praktisch nicht beansprucht, Einsparung ca. Fr. 8'000.--. Bei der Rekonstruktion der Vermarkung konnten ca. Fr. 8'000.-- eingespart werden. Bei Bepflanzung und Markierung wurden ca. Fr. 5'000.-- eingespart.

#### **Unvorherzusehendes**

Dieser Posten von Fr. 37'000.-- musste nicht beansprucht werden.


**4. Schlussbemerkung**


Der Stadtrat empfiehlt dem Grossen Gemeinderat, die Bauabrechnung zu genehmigen.

sr/ms/KE

-----

Stadtrat Illnau-Effretikon

  
Martin Graf  
Stadtpräsident

  
Kurt Eichenberger  
Stadtschreiber

**Versandt:**

**24. Feb. 2003**