

ABSCHIED / AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

VOM 15. JANUAR 2018

GESCH.-NR. 2017-0507

BESCHLUSS-NR. SR 2017-207

BESCHLUSS-NR. KOMM

IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR

39

WASSERVERSORGUNG

39.04

Anlagen

39.04.10

Hydranten- und Transportnetz in eD (s. Anhang 4)

BETRIFFT

Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Bauabrechnung der Integration und Erneuerung der Wasserversorgung Agasul

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

BESCHLIESST:

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat einstimmig, die Bauabrechnung zu genehmigen.
2. Mitteilung an:
 - a. Abteilung Tiefbau
 - b. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat

BEGRÜNDUNG


Der Grosse Gemeinderat stimmte am 29. Januar 2004 der Übernahme der privaten Wasserversorgung Agasul zu und bewilligte einen Rahmenkredit von Fr. 1'960'000.- für die notwendigen Ausbauten. Kurz nach diesem Entscheid bewilligte der Stadtrat, dass die im Aufbau befindliche Steuerungsanlage um das Gebiet Agasul ergänzt und erweitert wird. Die Arbeiten wurden etappenweise zwischen Frühling 2004 bis Herbst 2006 ausgeführt.

Die Bauabrechnung vom 14. Oktober 2008 der EWP ergab Fr. 1'190'033.55. Die Subventionen der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich GVZ betragen Fr. 88'583.-. Somit betragen die Nettoaufwendungen Fr. 1'101'450.55.

Auf die im Projekt geplante Verbindungsleitung zum Reservoir First konnte verzichtet werden (Kosten ca. Fr. 630'000.-).

Die Vertreter aller beteiligten Stellen fanden eine günstige Variante mit der „Alternative Brauiweiher“. Diese gewählte Leitungsführung bestand den Test anlässlich einer Feuerwehrrübung im November 2009. Diese Variante kostete netto Fr. 44'879.90 und ist nicht Teil der obigen Bauabrechnung.

Die Rechnungsprüfungskommission anerkennt die Entschuldigung des Stadtrates für die viel zu späte Bauabrechnung. Sie erwartet, dass der Stadtrat nun künftige Kreditabrechnungen fristgerecht dem Grossen Gemeinderat vorlegt.



ABSCHIED / AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

VOM 15. JANUAR 2018

GESCH.-NR. SR 2017-0507
BESCHLUSS-NR. SR 2017-207
GESCH.-NR. GGR 167/17
BESCHLUSS-NR. KOMM.

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon Rechnungsprüfungskommission

Michael Käppeli
Präsident

Andreas Hasler
Aktuar

Versandt am: 17.01.2018