

Objekt: **Asylstrasse Süd und Knoten Schachenallee**  
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2008  
 Verpflichtungskredit: Fr. 350'000.00  
 Sachbearbeiter: Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

## 1 Bruttoanlagekosten

|                       |                |          |            |     |            |
|-----------------------|----------------|----------|------------|-----|------------|
| Aktivierung auf Konto | 1141.53        | 2012 Fr. | 15'817.75  |     |            |
|                       |                | 2013 Fr. | 324'365.60 |     |            |
| Ausgaben auf Konto    | 6220.K62.5.015 | 2014 Fr. | 48'869.05  | Fr. | 389'052.40 |

## 2 Kreditvergleich

|                      |  |     |            |
|----------------------|--|-----|------------|
| Verpflichtungskredit |  | Fr. | 350'000.00 |
| Kreditüberschreitung |  | Fr. | 39'052.40  |
|                      |  |     | 11.16%     |

## 3 Einnahmen

keine

## 4 Nettoinvestition

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Bruttoanlagekosten | Fr. | 389'052.40 |
| Nettoinvestition   | Fr. | 389'052.40 |

## 5 Bemerkungen

Aufgrund der Werkleitungsarbeiten der IBAarau Trinkwasser und Strom AG im Bereich Asylstrasse 19 bis 25 wurde der ebenfalls marode Belag auf dem ganzen Platzbereich ersetzt, was zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht ersichtlich war. Infolge der genutzten Synergien und den mit den Werkleitungseigentümern vereinbarten Belagsanteilen konnte der finanzielle Sanierungsaufwand für die Stadt Aarau auf ein Minimum reduziert werden.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU  
gemäss PA 900  
vom 10.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer