

Objekt: **Unterstand Friedhof Rohr**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 275'000.00
 Sachbearbeiter: Hannes Schneider, Stadtbauamt, Friedhof

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1143.29	2013 Fr.	31'447.55	
Ausgaben auf Konto	7300.173.5.015	2014 Fr.	228'820.65	Fr. 260'268.20

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	275'000.00
Kreditunterschreitung		Fr.	14'731.80
			5.36%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	260'268.20
Nettoinvestition	Fr.	260'268.20

5 Bemerkungen

Der vorgesehene Kredit für die Ausstattung in Form von Mobiliar musste nicht beansprucht werden. Zur Kreditunterschreitung trug auch bei, dass die allgemeinen Gebühren, Nebenkosten sowie die budgetierten Reserven tiefer als budgetiert ausgefallen sind.

6 Vollständigkeitserklärung im Sinne von § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 4

vom 05. 01. 2015

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer