

Objekt: **Aufstockung Primarschulhaus Telli, Projektierung**

Beschluss: Einwohnerrat vom 25. Februar 2013

Verpflichtungskredit: Fr. 630'000.00

Sachbearbeiter: Nadine Koller, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.23	2013	Fr.	359'981.95	
Ausgaben auf Konto 3000.G60.5.013	2014	Fr.	<u>124'322.00</u>	
Zwischentotal		Fr.	484'303.95	
Ausstand Sitzungsgeld (Verbuchung Ende 2014)		Fr.	780.00	Fr. 485'083.95

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	630'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	144'916.05
		23.00%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	485'083.95
Nettoinvestition	Fr.	485'083.95

5 Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den notwendigen Projektierungskredit für die Aufstockung der Primarschule Telli waren viele Rahmenbedingungen noch unklar; entsprechend wurde der Projektierungskredit vorsichtig bemessen. Befürchtete Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erdbebenertüchtigung waren nicht notwendig. Auf die Beihilfe diverser Spezialisten (Hochwasser, Umgebungsgestaltung, etc.) konnte verzichtet werden. Die schlanke Projektabwicklung hat ebenfalls dazu beigetragen, die Planungs- und Nebenkosten sehr gering zu halten.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 986 vom 08.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer