

Objekt: **FuSTA Stritengässli 31; Abrechnung**
 Beschluss: Einwohnerrat vom 12. Dezember 2011, Fr. 1'780'000.00 und Zusatzkredit
 Einwohnerrat vom 12. November 2012, Fr. 109'000.00.
 Verpflichtungskredit: Fr. 1'889'000.00
 Sachbearbeiterin: Claudia Vosti Kuhn, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.85	2012	Fr.	1'552'527.45	
	2013	Fr.	317'032.06	
Ausgaben auf Konto 4100.K60.5.015	2014		295.80	Fr. 1'869'855.31

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	1'889'000.00
+ ausgewiesene Teuerung April 2011 - Oktober 2012	Fr.	14'100.00
	Fr.	1'903'100.00
Kreditunterschreitung	Fr.	33'244.69
		1.75%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	1'869'855.31
Nettoinvestition	Fr.	1'869'855.31

5 Bemerkungen

Bei der Erstellung des neuen Kinderkrippenpavillons konnten die Bauarbeiten mit Vergabevorteil vergeben werden. Während der Ausführung konnte das Budget trotz kurzer Bauzeit und hohen Qualitätsansprüchen eingehalten werden.

Die Renovationsarbeiten der bestehenden Hortwohnung sind aufgrund mehrerer, notwendiger Projektanpassungen teurer ausgefallen als budgetiert, konnten aber dank dem Vergabevorteil des Kinderkrippenpavillons innerhalb des Verpflichtungskredits aufgefangen werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 11.2.2014

STADTRAT AARAU

gemäss PA 127 vom 24.02.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer