

Objekt:	Sanierung Nebengebäude Berufsschule Aarau
Beschluss:	Einwohnerrat vom 20. September 2010
Verpflichtungskredit:	Fr. 3'340'000.00
Sachbearbeiter:	Andreas Jauch, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1283.14	2012	Fr. 2'316'245.25
Ausgaben auf Konto	3023.G60.5.025	2013	Fr. 1'219'926.20
Zwischentotal			Fr. 3'536'171.45

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 3'340'000.00
+ ausgewiesene Teuerung April 2009 - April 2012	Fr. 117'400.00
	Fr. 3'457'400.00
Kreditüberschreitung	Fr. 78'771.45
	2.28%

3 Einnahmen

Berufsschule Aarau	3023.G60.6.025	Fr. 3'536'171.45
--------------------	----------------	------------------

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 3'536'171.45
Einnahmen	Fr. 3'536'171.45
Nettoinvestition	Fr. 0.00

5 Bemerkungen

Die Elektroinstallationen mussten nach neuen Vorschriften komplett neu verlegt werden. Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Elektrotrassen.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 67

vom 10.02.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer