

Objekt: **Stritengässli, Belagsanierung**
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
 Verpflichtungskredit: Fr. 180'000.00
 Sachbearbeiter: Rolf Strebel, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.21	2013 Fr.	87'749.95	
Ausgaben auf Konto	6220.A62.5.235	2014 Fr.	109'213.75	Fr. 196'963.70

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	180'000.00
Kreditüberschreitung		Fr.	16'963.70
			9.42%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	196'963.70
Nettoinvestition	Fr.	196'963.70

5 Bemerkungen

Die Wasserführung mit Naturstein war in einem schlechteren Zustand als zum Zeitpunkt der Ausschreibung angenommen wurde. Aufgrund der knappen Längsgefälle mussten diese neu verlegt werden. Gleichzeitig entsprachen ein Teil der Kontrollschachtabdeckungen sowie die Einlaufschachtröste nicht mehr den Standardvorschriften der Stadt Aarau. Zudem waren die Vermessungsarbeiten aufwendiger als erwartet.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 897
vom 10.11.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer