

Objekt: **Erneuerung Sporthalle Schachen, Vorprojekt und Wettbewerb**

Beschluss: Einwohnerrat vom 31. März 2008

Verpflichtungskredit: Fr. 1'290'000.00

Sachbearbeiter: Andreas Jauch, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto 1143.38	2008	Fr.	420.00	
	2009	Fr.	19'313.50	
	2010	Fr.	11'269.50	
	2011	Fr.	61'348.10	
	2012	Fr.	378'358.85	
	2013	Fr.	682'561.25	
Ausgaben auf Konto 2600.K60.5.013	2014	Fr.	114'916.40	
Zwischentotal		Fr.	1'268'187.60	
Ausstand Sitzungsgeld (Verbuchung Ende 2014)		Fr.	1'300.00	Fr. 1'269'487.60

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr.	1'290'000.00
Kreditunterschreitung	Fr.	20'512.40
		1.59%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	1'269'487.60
Nettoinvestition	Fr.	1'269'487.60

5 Bemerkungen

Dank disziplinierter Geschäftsführung konnten die Kosten für das Wettbewerbsverfahren und die Projektierung im Rahmen gehalten werden.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU

gemäss PA 1020 vom 15.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer