

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Objekt:               | <b>Aaredüker, Sanierung</b>              |
| Beschluss:            | Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2008 |
| Verpflichtungskredit: | Fr. 1'000'000.00                         |
| Sachbearbeiter:       | Rolf Schüttel, Stadtbauamt, Tiefbau      |

## 1 Bruttoanlagekosten

|                           |                |          |                   |                  |
|---------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Aktivierung auf Konto     | 1284.13        | 2008 Fr. | 38'795.65         |                  |
|                           |                | 2009 Fr. | 51'138.20         |                  |
|                           |                | 2010 Fr. | 229'230.65        |                  |
|                           |                | 2011 Fr. | 290'628.95        |                  |
|                           |                | 2012 Fr. | 2'386'032.00      |                  |
| Ausgaben auf Konto        | 6300.H63.5.315 | 2013 Fr. | <u>439'841.00</u> |                  |
| Zwischentotal             |                | Fr.      | 3'435'666.45      |                  |
| zzgl. Mwst-Vorsteuerabzug |                | Fr.      | 270'291.15        | Fr. 3'705'957.60 |

## 2 Kreditvergleich

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Verpflichtungskredit | Fr. 1'000'000.00 |
| Kreditüberschreitung | Fr. 2'705'957.60 |
|                      | 270.60%          |

## 3 Einnahmen

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gemeindebeiträge                     | Fr. 2'517'774.60      |
| Kostenbeitrag IBAarau Trinkwasser AG | <u>Fr. 194'400.00</u> |
|                                      | Fr. 2'712'174.60      |

## 4 Nettoinvestition

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Bruttoanlagekosten         | Fr. 3'705'957.60        |
| Einnahmen                  | <u>Fr. 2'712'174.60</u> |
| Nettoinvestition           | Fr. 993'783.00          |
| Nettokredit                | <u>Fr. 281'000.00</u>   |
| Kreditüberschreitung netto | Fr. 712'783.00          |
|                            | 253.70%                 |

## 5 Bemerkungen

Mit dem Budget 2008 wurde ein Bruttokredit von 1 Mio. Franken bewilligt. Nach Problemen beim gewählten Spülbohrverfahren konnte der Düker nicht wie geplant saniert werden, sondern es musste eine neue Dükerleitung im Microtunnelingverfahren erstellt werden. Aus dem neuen Verfahren resultierte eine Kostenüberschreitung von netto rund 713'000 Franken.

Die FGPK wurde vom Stadtrat mit PA Nr. 336 vom 8. April 2013 über die Kostenüberschreitung informiert.

Die Investition wird von der Spezialfinanzierung "Abwasserentsorgung" finanziert.

## **6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU  
gemäss PA vom

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

## **7 Genehmigungsvermerke**

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU  
Der Protokollführer