

Objekt:	Abdankungshalle, Sanierung Dachrand, Fassade, energetische Massnahmen
Beschluss:	Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
Verpflichtungskredit:	Fr. 331'000.00
Sachbearbeiterin:	Andreas Jauch, Stadtbauamt, Hochbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1286.04	2013	Fr.	252'400.10	
Ausgaben auf Konto	7301.B60.5.025	2014		99'836.30	Fr. 352'236.40

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		Fr.	331'000.00
Kreditüberschreitung		Fr.	21'236.40
			6.42%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr.	352'236.40
Nettoinvestition	Fr.	352'236.40

5 Bemerkungen

Die Mehrkosten sind im Wesentlichen auf folgende Umstände zurückzuführen:
 Zu Beginn der Sanierungsarbeiten am Dachrand wurde festgestellt, dass sich die bestehende Unterkonstruktion in einem schlechteren Zustand befand als zum Zeitpunkt der Ausschreibung und aufgrund der Sondagen angenommen wurde durfte. Es stellt sich zudem heraus, dass nicht alle vom Fassadenplaner ausgeschriebenen Sanierungsdetails für die Problembehebung eine gute Lösung darstellten, weil sie zu neuen Schäden führen könnten. Aus diesen Gründen wurde eine aufwändigere, dafür dauerhaftere Lösung gewählt.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 745 v. 15.09.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer