



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

07. März 2023 · Beschluss 43-2023

8.1.2 Forstwirtschaft

IDG-Status: öffentlich

Forstrevier Kloten; Forstwerkhof; Anschluss an öffentliches Kanalisationsnetz; Bauabrechnung

Kreditbewilligung

Für die Projektierung und Bauleitung, Anschluss Forstwerkhof an das öffentliche Kanalisationsnetz inkl. Ersatz Wasserleitung für die ibk AG, wurde mit dem StR-Beschluss 127-2020 vom 16. Juni 2020 die Ingenieurunternehmung Martinelli Lanfranchi Partner AG, 8152 Glattbrugg, beauftragt. Der hierfür benötigte Kredit von Fr. 25'309.50 (inkl. MWST.) wurde als Einzelkredit 817.5010.011 genehmigt.

Mit dem StR-Beschluss 217-2021 vom 26. Oktober 2021 wurde der entsprechende Ausführungskredit über Fr. 139'690.50 (inkl. MWST.) als gebundene Ausgabe bewilligt sowie die Tiefbauarbeiten der Firma Chr. Müller + Co. AG, 8050 Zürich, zum Betrag von Fr. 87'889.35 (inkl. MWST.) als Pauschale sowie die Rohrlegearbeiten der Industrielle Betriebe Kloten AG, zum Betrag von Fr. 30'350.75 (inkl. MWST.) ebenfalls als Pauschale vergeben. Diese Ausführungskredite wurden zu Lasten des Kontos 817.5010.011 bewilligt.

In etwa 250.00m langen Etappen wurden die Wasserleitung sowie die Abwasserdruckleitung auf einer Länge von Total ca. 950.00m von der Talacherstrasse entlang der Bülacherstrasse bis zum Römerhof verlegt. Vom Forstwerkhof bis zum Pumpendruckschacht Römerhof verläuft die Abwasserleitung im freien Gefälle. Die Bauarbeiten starteten termingerecht Anfangs Oktober 2021 und erstreckten sich inkl. Belagseinbau in der Talacherstrasse bis Anfangs Juni 2022.

Bauabrechnung: Anschluss Forstwerkhof an öffentliches Kanalisationsnetz

Kostenträger: 817.5010.011

Übersicht

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Bauarbeiten inkl. Rohrlegearbeiten	119'864.25	119'864.20	-0.05
Nebenarbeiten	4'035.95	5'995.70	+1'959.75
Bewilligungsgebühren	5'803.15	5'799.45	-3.70
Technische Aufwendungen	23'500.00	33'850.70	+10'350.70
Rechnungen an Dritte	0.00	-12'780.20	-12'780.20
Total Kanalisation exkl. MWST	153'203.35	152'729.85	-473.50
MWST 7.7%	11'796.65	11'760.20	
Gesamttotal inkl. MWST	165'000.00	164'490.05	-509.95

Mehr-/Minderkostennachweis

Total genehmigte Kredite StR., inkl. MWST	Fr.	165'000.00
Baukosten gemäss Baubrechnung vom Februar 2023 inkl. MWST	Fr.	<u>164'490.05</u>
Mehrkosten ohne Indexaufrechnung	Fr.	<u>-509.95 (-0.01%)</u>

Begründung

Die Minderkosten resultieren aus den folgenden Punkten:

Bauarbeiten inkl. Rohrlegearbeiten:

- Dank Pauschal vergebenen Aufträgen und einem gut koordinierten Bauablauf, gab es keine Nachträge.

Nebenarbeiten

- Wiederbepflanzung der Grünflächen sind etwas grösser geworden als angenommen

Bewilligungsgebühren:

- KV wurde eingehalten

Technische Arbeiten:

- Das Honorar wurde pauschal vergeben und musste trotz kleineren Mehraufwendungen nicht erhöht werden. Die Rechnung an Dritte, Jucker Farm AG, umfasste nebst dem Anteil an Bewilligungsgebühren Stadt Kloten und Kanton Zürich, den Anteil am Honorar im Umfang von Fr. 11'200.00 exkl. MWST.
- Mit Abzug dieser Fr. 11'200.00 exkl. MWST. wurde somit das Honorar für Tech. Aufwendungen eingehalten.

Beschluss:

1. Die Bauabrechnung Anschluss Forstwerkhof an die öffentliche Kanalisation wird in der Höhe von Fr. 164'490.05 (inkl. MWST) genehmigt.
2. Von der begründeten Kostenunterschreitung in der Höhe von total Fr. 509.95 (inkl. MWST) bzw. 0.01% wird Kenntnis genommen.

Mitteilungen an:

- BL Finanzen + Logistik
- Leiter Finanzverwaltung
- Baupolizei
- BL Lebensraum
- Sicherheit
- Planung / Infrastruktur + Forst
- Aktenaufgabe Gemeinderat

Für Rückfragen ist zuständig:

Vito Labarile, Leiter Tiefbau & Infrastruktur, Tel: 044 815 17 50, Mail: vito.labarile@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Präsident



Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 09. März 2020