



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

14. April 2026 · Beschluss 94-2026

6.4.2.1 Strassen, Wege, Plätze

IDG-Status: öffentlich

Weidstrasse und Kalberweidweg, Sanierung; Bauabrechnung Tiefbauarbeiten

Ausgangslage

Im Rahmen der Infrastrukturerhaltung haben die Stadt Kloten und die Industrielle Betriebe Kloten AG die bestehenden Werkleitungen in der Weidstrasse und im Kalberweidweg saniert. Das Projekt verläuft von der Alten Landstrasse über die Zipfelstrasse, Weidstrasse und Kalberweidweg bis zur Egetswilerstrasse. Die Leitungen befinden sich hauptsächlich im Strassen- und Gehwegbereich der Stadt Kloten, mit Ausnahme des Kalberweidwegs. Im gesamten Sanierungsumfang wurde der Strassenbau inkl. Abschlüsse erneuert. Die Versorgungsleitungen, wie Frischwasser und Elektrokabel inkl. die öffentliche Beleuchtung wurden auf den neusten LED Stand aufgewertet.

Mit Beschluss des Stadtrats Nr. 1-2025 vom 7. Januar 2025 wurde der entsprechende Ausführungskredit über Fr. 213'000.00 (inkl. MwSt.) als gebundene Ausgabe bewilligt sowie die Werkleitungssanierung der Firma Keller Frei AG, Wallisellen, zum Betrag von Fr. 126'076.50 (inkl. MwSt.) im Akkord vergeben. Mit der Projektierung und Bauleitung wurde die Ingenieurunternehmung Martinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, beauftragt. Der hierfür benötigte Honorarbetrag von Fr. 27'025.00 (inkl. MwSt.) wurde ebenfalls im gleichnamigen Beschluss vergeben. Die Tiefbauarbeiten wurden zu Lasten des Kontos 620.5010.054 bewilligt. Die Umlegungsarbeiten wurden zusammen mit der ibk AG ausgeführt.

Die Bauarbeiten starteten termingerecht Ende März 2025 und endeten mit dem Belagseinbau und den Markierungen Mitte Oktober 2025.

Kostenträger: Sanierung Weidstrasse und Kalberweidweg;

620.5010.054

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Tiefbauarbeiten	130'000.00	172'017.90	42'017.90
Öffentliche Beleuchtung	27'000.00	24'854.90	-2'145.10
Nebenarbeiten	12'000.00	5'023.20	-6'976.80
Technische Aufwendungen	28'039.80	25'000.00	-3'039.80
Total Sanierung exkl. MwSt.	197'039.80	226'896.00	29'856.20
MwSt. 8.1%	15'960.20	18'378.60	
Gesamttotal inkl. MwSt.	213'000.00	245'274.60	32'274.60

Mehr-/Minderkostennachweis Sanierung Weidstrasse und Kalberweidweg

Kredit StR-Beschluss 1-2025 vom 7. Januar 2025 inkl. MwSt.	Fr. 213'000.00
Total Kredit StR inkl. MwSt.	Fr. 213'000.00

Baukosten gemäss
Baubrechnung vom Februar 2026 inkl. MwSt.

Fr. 245'274.60

Mehrkosten ohne Indexaufrechnung

Fr. 32'274.60 (+ 15.1%)

Teuerungsnachweis Sanierung Weidstrasse und Kalberweidweg

Kostenvoranschlag

Preisbasis November 2024

Fr. 213'000.00 inkl. MwSt.

Index 112.3 Punkte

Baubeginn März 2025

Index 112.3 Punkte

Bauvollendung Oktober 2025

Index 112.6 Punkte

Mittlerer Index Bauausführung (Tiefbau)

Index 112.5 Punkte

Mittlere Teuerung (KV zu Bau)

+ 0.15%

Die Kreditsumme von Fr. 213'000.00 inkl. MwSt. 8.1% wird mit dem mittleren Teuerungsindex von 112.5% multipliziert. Das ergibt den Betrag von Fr. 213'319.50 inkl. MwSt. bzw. ein Teuerungsbetrag von + Fr. 319.50.

Mehr-/Minderkostennachweis (indexbereinigt) Sanierung Weidstrasse und Kalberweidweg

Kredit StR in den Jahren 2024 und 2025 inkl. MwSt.

Fr. 213'319.50

Baukosten gemäss

Baubrechnung vom Februar 2026 inkl. MwSt.

Fr. 245'274.60

Mehrkosten mit Indexaufrechnung

Fr. 31'955.10 (+ 14.9%)

Begründung:

Die Mehr- und Minderkosten für die Sanierung der Strassen resultieren aus den folgenden Punkten:

Tiefbauarbeiten

- Die Mehrkosten entstanden, weil der ursprünglich geplante Belag zu dünn war, um ihn zu fräsen. Deshalb musste dieser komplett mit Trag- und Deckschicht ersetzt werden.

Öffentliche Beleuchtung

- Leichte Minderkosten. Der KV wurde eingehalten.

Nebenarbeiten

- Die Minderkosten resultieren aus weniger Anpassungsarbeiten.

Technische Aufwendungen

- Die Minderkosten ergeben sich, weil weniger Infoschreiben an die Bevölkerung verfasst werden mussten und somit weniger Nebenkosten und Infoplatekate angefallen sind.

Beschluss:

1. Die Bauabrechnung Sanierung Weidstrasse und Kalberweidweg in der Höhe von Fr. 245'274.60 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.
2. Von der begründeten, indexbereinigten Kostenüberschreitung in der Höhe von total Fr. 31'955.10 (inkl. MwSt.) bzw. +14.9% wird Kenntnis genommen.

Mitteilungen an:

- Bereichsleiter Finanzen + Logistik
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen
- Leiterin Baupolizei
- Bereichsleiter Lebensraum
- Leiter Sicherheit
- Leiter Planung / Infrastruktur + Forst
- Aktenaufgabe Gemeinderat


Für Rückfragen ist zuständig:

Vito Labarile, Leiter Tiefbau & Infrastruktur, Tel: 044 815 17 50, Mail: vito.labarile@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN



René Huber
Stadtpräsident



Marc Osterwalder
Verwaltungsdirektor

Versandt: 15. April 2026