



Uster, 31. Mai 2011

Nr. 79/2011

S1.01/V4.04.70

Zuteilung: RPK

Seite 1/4

**ANTRAG DER PRIMARSCHULPFLEGE BETREFFEND ABRECH-  
NUNG INVESTITIONSKREDIT ZUR FLÄCHENDECKENDEN  
EINFÜHRUNG VON TAGESSTRUKTUREN AN DER PRIMAR-  
SCHULE USTER AUF DAS SCHULJAHR 2008/2009**

**(ANTRAG NR. 79)**

Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 19 Abs. 2 lit. b der Gemeindeordnung vom 25. November 2007, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Kreditabrechnung von 433'409 Franken inkl. MwSt. mit einer Kostenunter-schreitung von 341'591 Franken für die Einführung von Tagesstrukturen an der Primarschule Uster auf das SJ 2008/2009 wird genehmigt.
2. Mitteilung an:  
Primarschulpflege

Referentin des Stadtrates: Sabine Wettstein-Studer, Präsidentin Primarschulpflege

## 1. Ausgangslage

Gestützt auf den Gemeinderatsbeschluss vom 13. Februar 2007, Nr. 70/2006 und Gemeindeabstimmung vom 17. Juni 2007 erfolgte die flächendeckende Einführung der Tagesstrukturen ab Schuljahr 2008/2009. Für einmalige Investitionen und Ausgaben zur Einführung der Tagesstrukturen wurde ein Kredit von 775'000 Franken, wovon 420'000 Franken für die Herrichtung von Räumlichkeiten im UG Pünt (ohne behindertengerechte Erreichbarkeit der Räume) vorgesehen waren. Da in der Vorbereitung der Vorlage noch nicht klar war, wie der Raumbedarf für die Tagesstrukturen in der Umgebung der Schuleinheit Pünt gedeckt werden könnte, wurde dieser Posten zur Sicherheit eingefügt. Der damalige Ausschuss Infrastruktur der Primarschulpflege besichtigte die Räumlichkeiten in der Schuleinheit Pünt und stellte fest, dass die angebotenen Räume ungeeignet sind und sich der Umbau als zu teuer erweisen würde. Deshalb wurde der Schulhort Pünt provisorisch in den Räumlichkeiten der Stadthalle Uster untergebracht.

In der Abstimmungsvorlage vom 17. Juni 2007 wurden die einmaligen Investitionen wie folgt dargestellt:

Bereich	Position	Beschreibung	Kosten
<b>Ausgaben</b>	Anschaffungen	Kücheninfrastruktur	105'000
	Einrichtung der Räumlichkeiten	Bauliche Massnahmen, Mobiliar	210'000
	Aufbau und Umsetzung	Umsetzung per Beginn Schuljahr 2008	40'000
<b>Investition</b>	Umbau SH Pünt	Umbau Räumlichkeiten unter der Turnhalle	420'000
<b>Gesamtkosten</b>			<b>775'000</b>

Nach Abzug des geplanten Umbaus im Schulhaus Pünt (Gesamtkredit 775'000 abzüglich 420'000 für den geplanten Umbau Schulhaus Pünt gemäss Abstimmungsvorlage) ergab sich ein Nettoinvestitionssaldo von 355'000 Franken für die baulichen Massnahmen und Einrichtung der sechs restlichen Schulhorte. Gestützt auf die Hortrichtlinien der Bildungsdirektion Kanton Zürich und den Raumstandards für den Bau von Betreuungsstätten der Volksschule in der Stadt Zürich erarbeitete der Ausschuss Infrastruktur der Primarschule Uster in Zusammenarbeit mit der Leitung Tagesstrukturen ein Raumkonzept für die Schulhorte der Stadt Uster aus. In diesem Konzept wurde die Nutzung und Einrichtung der Räume definiert.

## 2. Erwägungen

Die Räumlichkeiten der Stadthalle Uster erwiesen sich als ungeeignet und in Zusammenarbeit mit dem GF Liegenschaften, Hausdienst und Lehrpersonen konnte eine realisierbare Lösung im Untergeschoss des Schulhauses Pünt gefunden werden. Mit dem Umbau von Fr. 164'603.90 können seit Beginn des Schuljahres 2010/11 dem Bereich Tagesstruktur 200 m<sup>2</sup> Schulraum zur Verfügung gestellt werden. Nebst der Einrichtung der Räume und der Anpassung der Küche mussten zusätzlich zwei Toilettenanlagen eingebaut werden.

In allen Schulhorten wurden Verpflegungs- und Aufenthaltsräume mit verschiedenen Beschäftigungsnischen für bauen, spielen, basteln, lesen, für Rückzug und für das Erledigen der Hausaufgaben eingerichtet. Die Küchen dienen vorwiegend als Verteileinrichtung der angelieferten Lebensmittel und wurden mit Steamern, Schränken, teilweise Geschirrspülern und Kühlelementen ausgestattet. In wenigen Horten mussten im Zahnputz-/Garderobenbereich Kleiderhaken, Ablagefächer oder Lavabos eingebaut werden. Zudem wurden alle Schulhorte mit Büromobiliar, Laptops und Telefonapparate eingerichtet.



**Aufstellung über die Kreditverwendung**

(Zur detaillierten Kostenübersicht wird auf die Kreditabrechnung im Anhang verwiesen)

Investitionsart / Bemerkung	Betrag
Bauliche Massnahmen für alle Schulhorte exkl. Pünt	107'593.09
Bauliche Massnahmen Schulhort Pünt	164'603.90
Einrichtung Hort Mobiliar und Spielmaterial	124'621.70
Informatik	36'590.20
<b>Total Investitionsbetrag inkl. IV GF Liegenschaften</b>	<b>433'408.89</b>
Nicht benötigter Kredit für Aufbau- und Umsetzung	40'000.00
Kreditunterschreitung Umbau Schulhort Pünt	255'396.10
Kreditunterschreitung Horteinrichtungen	48'788.10
Kreditüberschreitung für bauliche Massnahmen	./.
<b>Ausweis Gesamtkredit</b>	<b>775'000.00</b>
Gesamtinvestition	./.
<b>Gesamtkreditunterschreitung</b>	<b>341'591.11</b>

**3. Antrag**

Die Primarschulpflege beantragt dem Gemeinderat, die Kreditabrechnung von 433'409 Franken inkl. MWST mit einer Kostenunterschreitung von 341'591 Franken für die Einführung von Tagesstrukturen an der Primarschule Uster auf das SJ 2008/2009 zu genehmigen.

PRIMARSCHULPFLEGE USTER

Sabine Wettstein-Studer  
Präsidentin

Markus Vanza  
Leiter Schulverwaltung

Antrag des Stadtrates:

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, dem Antrag der Primarschulpflege zuzustimmen.

STADTRAT USTER

Martin Bornhauser  
Stadtpräsident

Hansjörg Baumberger  
Stadtschreiber

Primarschulpflege

Beilagen:

2 blaue Ordner Kreditabrechnung, Belege