

GGR-Geschäfte

2020-557

353 074.11 Liegenschaften; Freizeit- und Sportanlagen; Schiessanlage Winigraben

S,L+S


Schiessanlage Winigraben (300 m); Ersatz elektronische Trefferanzeige und Erweiterung des Scheibenstands um 6 Scheiben; Kreditabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Der GGR hat an seiner Sitzung vom 01.03.2021 dem Kreditantrag über Fr. 540'000.00 für die Sanierung der Trefferanzeige und Erweiterung des Scheibenstandes Schiessanlage Winigraben 300m auf 22 Scheiben zugestimmt sowie eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Schussbetrieb 300m von Fr. 190'000.00 beschlossen.

Am 18.09.2023 beschloss der GGR ausserdem einen Nachkredit über Fr. 86'000.00, um die Mehrkosten für das Projekt abzudecken.

Mit der Inbetriebnahme der erweiterten Schiessanlage im September 2023, wurde das Projekt abgeschlossen. Die Behebung von unwesentlichen Mängeln in der Anwendung der Software (Trefferanzeigen und Auswertungen) soll mit der Zusammenarbeit des Schiessvereins im März / April 2024 abgeschlossen sein. Die Mängelbehebung erfolgt kostenneutral.



Mit vorliegendem Geschäft wird dem GGR die Abrechnung des Kredits für die Sanierung der Trefferanzeige und Erweiterung des Scheibenstandes Schiessanlage Winigraben 300m um 6 Scheiben auf insgesamt 22 Scheiben beantragt.

Rechtliche Grundlagen

Im vorliegenden Fall geht es um eine Kreditabrechnung über einen Kredit im Zuständigkeitsbereich des GGR (Art. 47 Bst. b GO).

Bezug zu Richtlinien+Zielsetzungen 2022-2025

- Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot
- Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen

Projekt

Die über 20-jährige, elektronische Trefferanzeige wurde ersetzt und der Scheibenstand um 6 Scheiben inkl. Kugelfangkästen und Lärmschutztunnel erweitert.

Bauabrechnung

Die Kostenschätzung wurde durch einen Fachplaner im Winter 2021 erstellt. Aufgrund von Verzögerungen während des Baubewilligungsverfahrens und den daraus resultierenden aktualisierten Offerten musste die Kostenschätzung angepasst (und deshalb ein Nachkredit beantragt) werden.

Verpflichtungskredit 2021	540'000.00
Nachkredit 2023	86'000.00
Total Kredit	626'000.00

Arbeitsgattung	Kredit mit Nachkredit	Abrechnung	Differenz
Erweiterung Scheibenstand um 6 Scheiben (Kugelfangkasten)	47'000.00	46'367.00	- 633.00
Erweiterung Scheibenstand um 6 Scheiben (Lärmschutztunnel)	47'383.00	51'278.50	+ 3'895.50
Umbau/Ersatz elektronische Trefferanzeige	313'000.00	290'537.20	- 22'462.80
Erweiterung / Ausbau Schiessplätze	140'000.00	142'407.15	+ 2'407.75
Honorar Bauleitung	28'861.20	22'336.20	- 6'525.00
Baunebenkosten	5'000.00	3'109.95	- 1'890.05
<i>Total Investitionskosten</i>	<i>581'244.20</i>	<i>556'036.00</i>	<i>- 25'208.20</i>
7.7 % MwSt. (gerundet)	44'755.80	42'814.75	- 1'941.05
Total Bauabrechnung	626'000.00	598'850.75	- 27'149.25

Die Bauabrechnung schliesst mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 27'149.25 oder -5.00 % ab.

Die Kosteneinsparung wurden durch erhöhte Eigenleistungen erreicht und durch ein Leerrohr, das bereits vom Schützenhaus zum Scheibenstand vorhanden war, wodurch Grabarbeiten eingespart wurden.

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Anlagebuchhaltung Nr. 14040.08.002 als auch mit der Finanzbuchhaltung Nr. 530.1.5040.04 überein. Beide Positionen können somit abgeschlossen werden.



Erwägungen
Keine.

Beschluss angenommen mit 1 Gegenstimme

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Kredits für den Ersatz der elektronischen Trefferanzeige und die Erweiterung des Scheibenstands um 6 Scheiben in der Höhe von Fr. 598'850.75 mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 27'149.25 (Kredit Fr. 626'000.00).

Beilagen Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung Winigraben