

Objekt:	Rosengartenweg, Neugestaltung
Beschluss:	Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2013
Verpflichtungskredit:	Fr. 614'000.00
Sachbearbeiter:	Rolf Pfyl, Stadtbauamt, Tiefbau

1 Bruttoanlagekosten

Aktivierung auf Konto	1141.55	2013 Fr.	376'186.65	
Ausgaben auf Konto	6220.B62.5.065	2014 Fr.	209'575.65	Fr. 585'762.30

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit	Fr. 614'000.00
Kreditunterschreitung	Fr. 28'237.70
	4.60%

3 Einnahmen

keine

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten	Fr. 585'762.30
Nettoinvestition	Fr. 582'762.30

5 Bemerkungen

Die Kostenunterschreitung konnte erreicht werden, dank kostengünstiger Vergabe der Bauarbeiten, der vorgezogenen Verlegung der Fernwärmeleitung und der Verwendung von neuster Technik bei der Strassenbeleuchtung.

6 Vollständigkeitserklärung gemäss § 26 Abs. 3 Finanzdekret

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau,

STADTRAT AARAU
gemäss PA 985 vom 08.12.2014

Leiterin Finanzen und Liegenschaften

7 Genehmigungsvermerke

Prüfung Bauabrechnung durch Ausschuss FGPK bzw. Sachkommission:

Aarau,

Unterschriften

Genehmigung Bauabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer