



Aarau, 9. Dezember 2024  
GV 2022 – 2025 / 276

## Botschaft an den Einwohnerrat

### Kreditabrechnung Tagesschule, Modulbau, Projektierung

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### 1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte am 26. September 2022 einen Kredit von 570'000 Franken für die Projektierung des Modulbaus der Tagesschule. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

#### 2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 577'035.20 Franken. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von 7'035.20 Franken oder 1.23 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

#### 3. Begründung der Kreditabweichung

Die Kreditüberschreitung resultiert aus dem Mehraufwand und den zusätzlichen Gebühren für das zweite Baugesuch. Dieses war notwendig wegen einer Projektänderung aufgrund von Einwendungen.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

#### A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Projektierung des Modulbaus für die Tagesschule wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker  
Stadtpräsident

Dr. Marco Salvini  
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Tagesschule, Modulbau, Projektierung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

# Kreditabrechnung Tagesschule, Modulbau, Projektierung

Objekt: 3000.H60.5.013 Tagesschule, Modulbau, Projektierung

Objektnummer: 1407040042

Beschluss: Einwohnerrat 26.09.2022

Verpflichtungskredit: Fr. 570'000

Sachbearbeiter/in: Simon Urech, Hochbau, Stadtbauamt

Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

---

<b>1</b>	<b>Bruttoanlagekosten</b>					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2023 Fr.	447'486.95		
			2024 Fr.	129'548.25	Fr.	577'035.20

---

<b>2</b>	<b>Kreditvergleich</b>					
	Verpflichtungskredit				Fr.	570'000.00
	Kreditüberschreitung				Fr.	7'035.20
						1.23%

---

<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>				Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	--	-----	------

---

<b>4</b>	<b>Nettoinvestition</b>					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	577'035.20
	./. Einnahmen				Fr.	0.00
	Nettoinvestition				Fr.	577'035.20

---

<b>5</b>	<b>Aktivierung</b>					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr.	577'035.20
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	577'035.20

---

**6 Begründungen zur Kreditüberschreitung**

Die Kreditüberschreitung resultiert aus dem Mehraufwand und den zusätzlichen Gebühren für das zweite Baugesuch. Dieses war notwendig wegen einer Projektänderung aufgrund von Einwendungen.

---

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass


- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 9. Dezember 2024

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-547

vom 09.12.2024



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

**IM NAMEN DES STADTRATES**

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Marco Salvini

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer