

Der Stadtrat von Lenzburg an den Einwohnerrat

Modernisierung Bushaltestellen und Umsetzung BehiG; Sanierung Haltekante Kronenplatz «Sandweg»; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Am 9. März 2023 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 23/47 für die Sanierung und Verlegung der Bushaltestelle Kronenplatz «Sandweg» einen Verpflichtungskredit von CHF 111'0000.00 (Kostenstand August 2022, Genauigkeit Vorausmass +/- 10 %) genehmigt.
2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 19. Juli 2023. Am 21. August 2023 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme erfolgte am 7. Dezember 2023.

II. Abrechnung

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	Kredit	Abrechnung
Strassenbauarbeiten	CHF 77'500.00	CHF 65'724.45
Nebenarbeiten (Signalisation, Markierung, Belagsprüfung)	CHF 4'000.00	CHF 3'384.70
Rekonstruktion Vermarkung (Geometer)	CHF 1'000.00	CHF 1'719.65
Bauprojekt, Submission, Bauleitung und Oberbauleitung	CHF 18'500.00	CHF 19'123.30
Diverses und Unvorhergesehenes	<u>CHF 10'000.00</u>	<u>CHF 0.00</u>
Total inkl. MwSt.	CHF 111'000.00	CHF 89'952.10

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung und Verlegung der Bushaltestelle Kronenplatz «Sandweg» schliesst mit Kosten von **CHF 89'952.10**

Der bewilligte Verpflichtungskredit (Stand August 2022) beträgt CHF 111'000.00

Der Kredit wird somit um CHF 21'047.90 oder um rund **18,96 %** unterschritten.

III. Anmerkung zur Abrechnung

Zusammenfassend können nachfolgende Hauptgründe für die Abweichungen in der Kreditabrechnung genannt werden:

Baumeisterarbeiten:

Die Arbeiten für die Haltekante wurden zusammen mit Fernwärmearbeiten der SWL Energie AG am Kronenplatz ausgeschrieben. So konnten unter anderem Synergien bei der Baustelleninstallation genutzt werden. Der Kostenvoranschlag für die Sanierung der Bushaltestelle wurde auf Grundlage von vorliegenden Marktpreisen und dem Leistungsverzeichnis erstellt. Die Unternehmung hat eine ca. CHF 12'000.00 günstigere Offerte für die Arbeiten eingereicht.

Nebenarbeiten (Signalisation, Markierung Belagsprüfungen):

Die Nebenarbeiten fielen leicht geringer aus als im Kostenvoranschlag angenommen.

Rekonstruktion, Vermarkung (Geometer):

Durch die Verschiebung und die Begradigung der Anfahrt an die Haltekante sind die Geometerarbeiten etwas höher als budgetiert ausgefallen. (Vermessung Strassenrand)

Bauprojekt, Submission, Bauleitung und Oberbauleitung:

Die Aufwendungen für die Bauleitung fielen leicht aufwendiger aus als im Kostenvoranschlag angenommen.

Diverses und Unvorhergesehenes:

Es gab während der Ausführung keine Überraschungen und Unvorhergesehenes.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung und Verlegung der Bushaltestelle Kronenplatz «Sandweg», schliessend mit Aufwendungen von **netto CHF 89'952.10**, genehmigen. Der Aufwand wird in die Erfolgsrechnung umgebucht, da der Betrag von CHF 100'000.00 (finanzielles Kriterium) nicht erreicht wurde. Die Kosten werden dem Konto 6150.3141.00 Strassenunterhalt Gemeindestrassen, belastet.

Lenzburg, 26. Juni 2024

**Stadt Lenzburg
Für den Stadtrat**

Der Stadtammann



Daniel Mosimann

Die Vizestadtschreiberin



Beatrice Räber

Versanddatum
23. August 2024