



5. Sanierung Transformatorenstation Progressia - Kreditabrechnung

Ressort Tiefbau und Umwelt
Sitzung 20.11.2025

Das Projekt «Sanierung Transformatorenstation Progressia» schliesst mit Nettokosten von 137 492.60 Franken inkl. MWST ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 180 000 Franken inkl. MWST.

nid 6.4.4 / 19.2

Grundlagen

Beschluss Stadtrat vom		03.05.2022	
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	180'000.00	Konto: 8710.5040.15
Abrechnung	CHF	137'492.60	
Abweichung	CHF	- 42'508.08	

Projektdaten

Projektstart Mai 2022
Projektabschluss Juli 2024

Beschreibung des Projektes: Sanierung Transformatorenstation Progressia

Abrechnung

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Material	95'023.28	79'879.50	-15'143.78
2	Montage	23'030.41	15'110.65	-7'919.76
3	Demontage	2'405.91	1'218.30	-1'187.61
4	Projektierung	21'784.69	21'235.75	-548.94
5	Bau	15'954.68	16'229.30	+274.62
6	Diverses	5'760.87	3'819.10	-1'941.77
7	Unvorhergesehenes	16'040.84	0.00	-16'040.84
	Investitionskredit inkl. MWST	180'000.00 (gerundet)	137'492.60	- 42'508.08

Begründung der Abweichung

Pos.-Nr. 1 – Material

Die Preise für die Trafostation sowie die Materialpreise waren nach der Coronazeit wieder tiefer, weshalb es zu Minderaufwendungen gekommen ist.

Pos.-Nr. 2 – Montage

Die Trafostation Progressia versorgt den Egliweg, den Strandweg sowie das Strandbad. Da die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man durch Umschaltung der Leitung, die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen.

Somit wurde die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen und die Arbeiten konnten ohne Unterbrüche erledigt werden. Zusätzlich machte die Firma Rohn ein preisgünstiges Angebot.

Pos.-Nr. 3 – Demontage

Die Trafostation Progressia versorgt den Egliweg, den Strandweg sowie das Strandbad. Da die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man durch Umschaltung der Leitung, die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen. Somit wurde die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen und die Arbeiten konnten ohne Unterbrüche erledigt werden. Zusätzlich machte die Firma Rohn ein sehr preisgünstiges Angebot.

Pos.-Nr. 4 – Projektierung

Die Arbeiten konnten mit einer geringen Abweichung gemäss Kostenvoranschlag durchgeführt werden.

Pos.-Nr. 5 – Bau

Die Arbeiten konnten mit einer geringen Abweichung gemäss Kostenvoranschlag durchgeführt werden.

Pos.-Nr. 6 – Diverses

Da die Arbeiten nicht während der Saison des Strandbades durchgeführt wurden, konnte man durch Umschaltung der Leitung die Kunden von anderen Trafostationen aus versorgen. Somit konnte die Trafostation für den Umbau einige Tage ausser Betrieb genommen werden. Dadurch konnten die wenigen Umschaltungen direkt vom Monteurpersonal durchgeführt werden.

Pos.-Nr. 7 – Reserve

Die Reserven wurden bei diesem Projekt nicht benötigt.

Beiträge Dritter

Keine

Bemerkungen

Keine

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Sanierung Transformatorenstation Progressia» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien):

- Kontoauszug 8710.5040.15
- A SR Investitionskredit
- PA SR Investitionskredit