

Das Material konnte günstiger eingekauft werden als budgetiert.

Pos.-Nr. 2 - Montagen und Transporte

Teilweise sind die Materialkosten in den Rechnungen der Montage integriert.

Pos.-Nr. 3 - Projektierung

Der Projektierungsaufwand war grösser als angenommen.

Pos.-Nr. 4 - Hoch- und Tiefbau sowie Malerarbeiten

Die Arbeiten fielen tiefer aus als projektiert, da mehr Arbeiten durch den Werkhof ausgeführt wurden.

Pos.-Nr. 5 - Gebühren

Die Gebühren sind höher als geplant, da die MWST per 01.10.2024 von 7.7 % auf 8.1 % anstieg.

Pos.-Nr. 6 - Unvorhergesehenes

Alles lief wie geplant und somit wurde diese Position nicht benötigt.

**Beiträge Dritter**

20 000 Franken Stadt Nidau, Förderbeitrag

**Bemerkungen**

Im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 wurde die Schnellladestation in Nidau gut genutzt. Der Gesamtenergieverbrauch betrug 39 551.07 kWh, was weitgehend der ursprünglichen Prognose von rund 36'500 kWh pro Jahr entspricht, die im Rahmen des Stadtratsgeschäfts zugrunde gelegt wurde.

Bei der Auswertung der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Station während der Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung sowie aufgrund einer Störung der SIM-Karte zeitweise nicht genutzt werden konnte.

Die Analyse der Nutzungsdaten zeigt, dass die Schnellladestation in Nidau sowohl in Bezug auf den Energieverbrauch als auch auf die Nutzergewohnheiten eine wichtige Rolle in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Region spielt.

**Beschlussentwurf**

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «öffentliche Schnellladestation» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien):

- Antrag Stadtrat Investitionskredit
- Protokoll Stadtrat Investitionskredit
- Kontoauszug 6155.5090.02 vom 23.10.2024