Fussballverband
Association de football
Bern Jura

Sportplatzkommission
Talgut-Zentrum 17, Haus des Sports
3063 Ittigen
Telefon 031 359 70 901
E-Mail fvbj.afbj@football.ch

3063 Ittigen, 22. November 2024

Beilage 2
Traktandum Nr. 3
Stadtratssitzung vom 30. November 2026

FC Langenthal
Postfach 1603
4901 Langenthal
thomas.biedermann@habbied.ch
roland-43@bluewin.ch

Aufhebung Homologierung Flutlicht FC Langenthal
Sportanlage Hard, Hauptplatz

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf die Vorschriften des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) müssen die Flutlichtanlagen regelmässig auf Beleuchtungsstärke und Gleichmässigkeit überprüft werden. Sie erhalten als Beilage das Protokoll der Messung vom 18.11.2024, erstellt durch Kevin Morf (OEFV).

Die Messung ergab folgende Werte:

- **Mittelwert im Betriebszustand E_{av} = 107 Lux horizontal**
- **Gleichmässigkeit E_{min}/E_{max} = 0.39**
- **Beleuchtungswerte Torraum = 80 Lux (75% E_{av}) und 77 Lux (72% E_{av})**

Nach den Vorschriften des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) müssen Terrains für die Austragung von Wettspielen der Promotion League unter Flutlicht mindestens einen Mittelwert E_{av} 200 Lux und eine Gleichmässigkeit E_{min}/E_{max} von 0.40 aufweisen. Zudem muss die Beleuchtungsstärke im Torbereich mindestens 75% des Mittelwertes E_{av} aufweisen.

Sie können feststellen, dass Ihre Anlage bezüglich der Anforderungen nicht mehr genügt. Leider muss ich deswegen die Homologierung der Flutlichtanlage Hard Hauptplatz aufheben.

Ich empfehle Ihnen, die Anlage von einer Fachperson instand setzen zu lassen. Die hohen Werte unterhalb der Masten deuten darauf hin, dass sich die Scheinwerfer abgesenkt haben. Eine Neuausrichtung und Reinigung sind wahrscheinlich genügend, um die erforderliche Werte zu erreichen. Falls die Scheinwerfer durch LED ersetzt werden, weise ich gerne auf das laufende Subventionsprogramm **LedforFoot** hin.

Gerne stehe ich Ihnen in der Zwischenzeit für Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

FUSSBALLVERBAND BERN/JURA
Leiter Sportplatzkommission

P. Remund

Patrick Remund

Beilagen:
- Messprotokoll vom 18.11.2024

Kopie an:
- FVBJ, Sekretariat, 3000 Bern 22
- Leiter Departement Spielbetrieb/Leiter Wettspielkommission/WK-Obmann, Christoph Erhard
- Sportplatzkommission OEFV, Kevin Morf
- Patrick Wäspe, SPK SFV