



Kreditabrechnung für den Büroumbau und die Neumöblierung des Steueramtes im Betrag von Fr. 294'887.10.

Sehr geehrte Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 7. September 2000 bewilligte der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 320'000.00 für den Büroumbau des Steueramtes sowie für die Neumöblierung dieses Bereiches. Einerseits ging es um die Neueinteilung der Büros, die Ausdehnung der Büroräumlichkeiten infolge Personalaufstockung und die Beschaffung von neuen Ablageeinrichtungen im Hinblick auf die Einführung der einjährigen Veranlagungsperiode. Schliesslich mussten die Schalterräume neu eingerichtet werden, um die Kundschaft besser bedienen zu können und die gesamte Abteilung wurde nach dem gleichen Möblierungskonzept ausgerüstet.

Die Abrechnung sieht nun wie folgt aus:

BKP Arbeitsgattung	KV	Schlussrechnung
21 Rohbau 1	9'000	8'645.00
23 Elektroanlagen	69'000	57'210.90
27 Ausbau 1	18'000	19'467.55
28 Ausbau 2	36'000	34'638.60
9 Ausstattung	188'000	174'925.05
Sanierungskosten Total	320'000	294'887.10
Kostenunterschreitung		25'112.90

Zu den einzelnen Positionen ist folgendes zu erwähnen:

BKP 21 Rohbau 1

Die Demontage und Entsorgung des alten Mobiliars, der alten Bodenbeläge und der Einbauschränke konnte vom Werkhof zügig durchgeführt werden.

BKP 23 Elektroanlagen

Durch den Einbau von kostengünstigen, aber bildschirmgerechten Aufbauleuchten konnte erheblich gespart werden. Darüber hinaus wurden die vorhandenen Elektroinstallationen, d.h., Steckdosen und Schalter, weniger abgeändert, als ursprünglich vorgesehen, - Fr. 4'900.00.

Die Erneuerung der Telefoninstallation war über den entsprechenden Kredit bereits grösstenteils ausgeführt, - Fr. 900.00.

BKP 27 Ausbau 1

Durch das Entfernen einer vorhandenen Tür und durch die vom Elektroinstallateur eingefrästen Schlitze mussten Wandflächen neu verputzt werden, + Fr. 5'400.00.

Die Schreinerarbeiten konnten günstig vergeben werden, - Fr. 900.00.

BKP 28 Ausbau 2

Die vom Werkhof ausgeführten Malerarbeiten wurden, der vielen Holzbauteile wegen, teurer als ursprünglich veranschlagt, + Fr. 4'300.00.

Die Baureinigung haben die im Rathaus tätigen Reinigungsfrauen übernommen, - Fr. 3'000.00.

BKP Reserve

Da bei den Umbauarbeiten keine Überraschungen aufgetreten sind, musste die Reserve nicht beansprucht werden, - Fr. 12'000.00.

BKP 9 Ausstattung

Um die Arbeitsabläufe so optimal als möglich gestalten zu können, wurden gegenüber der ursprünglichen Offerte des Möbellieferanten noch zusätzlichen Möbel angeschafft, + 8'350.00.

Die angeschafften Bürostühle bieten eine bessere Ergonomie, als die ursprünglich vorgesehenen Standardbürostühle, + Fr. 4'200.00.

Beim Kleininventar war die Anschaffung von Pflanzen, Bürozubehör u. dgl. vorgesehen. Vorderrhand wurde darauf verzichtet, - Fr. 24'650.00.

Die Reserve musste nicht beansprucht werden, - Fr. 1'000.00.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Abrechnung im Betrage von Fr. 294'887.10 wird genehmigt.

Wettingen, 14. November 2002

Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey
Gemeindeammann

Karl Meier
Gemeindeschreiber