

Wallisellerstrasse, Personenunterführung Dorfstrasse

Abrechnung

S4.2

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2005-142 vom 6. September 2005 bewilligte der Stadtrat für die Instandsetzung der Personenunterführung Dorfstrasse einen Objektkredit von Fr. 510'000.- (inkl. MwSt.) und legte die Vorlage dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Der Gemeinderat stimmte dem Kredit am 6. März 2006 zu.

Bauablauf / Besondere Vorkommnisse

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Implen AG, Zürich von Mitte Mai 2006 bis Mitte August 2006 ausgeführt. Nach dem Belagsabbruch der vier Rampen und der Unterführung musste festgestellt werden, dass die sich darunter befindliche Bodenfläche grossflächig schadhafte war. Die schadhafte Betonoberflächen mussten vollflächig abgetragen und anschliessend wieder reprofiliert werden. Diese nicht vorhersehbaren Zusatzarbeiten verursachten Mehrkosten von Fr. 40'000.-. Diese Mehrkosten konnten jedoch durch andere Einsparungen oder Reserven aufgefangen werden. Ebenfalls nicht vorgesehen war der Ersatz der Beleuchtungselemente. Im Rahmen der Sanierung zeigte sich aber, dass auch die Leuchten schadhafte waren. Die nicht geplanten Kosten betragen Fr. 10'000.-

Bauabrechnung

Gemäss Bauabrechnung vom 3. Januar 2007 betragen die Baukosten Fr. 511'329.70, was eine Kostenüberschreitung von Fr. 1'329.70 bedeutet (+0,3%). Die ausgewiesene Kreditüberschreitung befindet sich innerhalb der Bauteuerung. Auf die Ausrichtung eines Staatsbeitrages besteht kein Anspruch.

Prüfung der Abrechnung / Antrag

Die Bauabrechnung wurde von der RPK geprüft und für in Ordnung befunden.

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (4:0) :

die Bauabrechnung für die Instandsetzung der Personenunterführung Dorfstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 511'329.70 inkl. MwSt. zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann

Opfikon, den 6. Juni 2007

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Erich Weidmann

