

**Sanierung Kinderspielplätze Dammstrasse 25 und 27**  
**Bauabrechnung**

L 2.2.2

---

**Ausgangslage**

Am 13. Juni 2000 genehmigte der Stadtrat zuhanden des Gemeinderates einen Kredit von Fr. 550'000.- für die Sanierung der Liegenschaft Dammstrasse 25 + 27. Aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen kam der Stadtrat auf seinen Beschluss zurück und genehmigte am 5. September 2000 einen reduzierten Kredit von Fr. 380'000.- Mit Beschluss vom 7. Mai 2001 reduzierte der Gemeinderat den Kredit und bewilligte nur Fr. 100'000.- für die Sanierung der Kinderspielplätze inkl. Verbindungstrakt.

**Bauabrechnung**

Gemäss Bauabrechnung vom 28. November 2002 des Architekturbüros Kurt H. Schwaighofer betragen die Baukosten Fr. 133'214.60 (inkl. MWST). Der Kredit wurde um Fr. 33'214.60, d.h. um 33% überschritten.

Vor allem zwei Gründe führten zur grossen Kostenüberschreitung:

1. Umfangreiche Vorbereitungsarbeiten noch bezogen auf das Projekt des Stadtrates vor der Krediterteilung sowie diverse Studien der Spielplatzgestaltung auf Wunsch der Schulpflege führten zu Mehrkosten von ca. Fr. 23'000.--.
2. Die Sanierungsarbeiten am Verbindungstrakt waren aufwändiger als geplant und verursachten Mehrkosten von ca. 10'000.--.

**Prüfung der Abrechnung**

Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und mit dem Bauamt nochmals die Gründe der Kostenüberschreitung besprochen. Für die RPK sind die Mehrkosten genügend begründet.

**Antrag**

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig mit 5:0,  
**die Bauabrechnung für die Sanierung des Kindergartenspielplatzes Dammstrasse 25 und 27 (inkl. Verbindungstrakt) mit Baukosten von Fr. 133'124.60 zu genehmigen.**

Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann

Opfikon, den 19. März 2003

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Erich Weidmann