



6. Ersatz der Transformatorenstation Milanweg - Kreditabrechnung

Ressort Tiefbau und Umwelt
Sitzung 20.11.2025

Das Projekt «Ersatz der Transformatorenstation Milanweg» schliesst mit Nettokosten von 317 494.90 Franken ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 530 000 Franken inkl. MWST.

nid 6.4.4 / 20.2

Grundlagen

Geschäft Nr.		2016-9	
Beschluss Stadtrat vom		22.09.2016	
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	530 000.00	Konto: 8710.5040.06
Abrechnung	CHF	317 494.90	
Abweichung	CHF	-212 505.10	

Projektdaten

Projektstart September 2016
Projektabschluss September 2025

Beschreibung des Projektes: Ersatz der Transformatorenstation Milanweg



Abbildung 1: Neue Trafostation Milanweg

Abrechnung

Projektkosten

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung ohne MWST (CHF)	Abrechnung ohne MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten ohne MWST
1	Trafostation	145 000.00	148 279.00	+3 279.00
2	16kV-Kabel	27'000.00	9 106.55	-17 893.45
3	0.4kV Verkabelung	110 000.00	15 766.60	-94 233.40
4	Öffentliche Beleuchtung	12 000.00	1 236.65	-10 763.35
5	Demontage	16 000.00	13 410.00	-2 590.00
6	Tiefbau / Unvorhergesehenes	135 740.75	53 802.10	-81 938.65
7	Projekt & Gebühren	45 000.00	52 658.35	+7 658.35
	Investitionskredit ohne MWST	490 740.75	294 259.25	-196 481.50
	MWST	39 259.25	23 235.65	-16 023.60
	Investitionskredit inkl. MWST	530 000.00	317 494.90	-212 505.10

Begründung der Abweichung

Pos. Nr. 1 – Trafostation

Die Mehrkosten sind durch einen Materialaustausch zu begründen.

Pos. Nr. 2 – 16kV-Kabel

Drei verschiedene Standorte standen für das Projekt zur Verfügung. Aufgrund des gewählten Standorts konnten die Kosten massgebend verringert werden.

Pos. Nr. 3 – 0.4kV Verkabelung

Drei verschiedene Standorte standen für das Projekt zur Verfügung. Aufgrund des gewählten Standorts konnten die Kosten auch auf dieser Position massgebend verringert werden.

Pos. Nr. 4 – Öffentliche Beleuchtung

Drei verschiedene Standorte standen für das Projekt zur Verfügung. Aufgrund des gewählten Standorts konnten die Kosten auch auf dieser Position massgebend verringert werden.

Pos. Nr. 5 – Demontage

Die Differenz ist durch geringe Änderungen bei der Ausführung und Aufteilung der verbuchten Rechnungen zu begründen.

Pos. Nr. 6 – Tiefbau / Unvorhergesehenes

Drei verschiedene Standorte standen für das Projekt zur Verfügung. Aufgrund des gewählten Standorts konnten die Kosten auch auf dieser Position massgebend verringert werden.

Pos. Nr. 7 – Projekt & Gebühren

Drei verschiedene Varianten wurden für das Projekt studiert, wodurch der Projektaufwand grösser wurde.

Beiträge Dritter

Keine.

Bemerkungen

Keine.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Ersatz der Transformatorenstation Milanweg» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK):

- Kontoauszug 8710.5040.06 vom 23.09.2025
- Antrag Investitionskredit
- Protokollauszug